

Total: 289

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Programa	Ramo	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	% Avance Acumulado		
NLE15150300580462	Rehabilitación De Red De Agua Potable, Con 1,266 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.)	F-RP-15-15001/118	Salinas Victoria	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$760,000	\$703,250	\$703,250	\$703,250	\$698,314	\$698,314	\$698,314	99.30	\$0	ML	198	100.00	Financiera / Física / Registro:	
NLE15150300580497	Equipamiento Mecánico, Eléctrico Y Telemetría En Estación De Bombeo Parque Industrial, Con (1) Un Equipo De Bombeo Tipo Turbina Vertical	I-RP-15001/111	General Escobedo	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$1,524,000	\$1,898,642	\$1,898,642	\$1,898,642	\$1,794,555	\$1,794,555	\$1,794,555	94.52	\$0	Equipamiento	16,000	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150300580530	Equipamiento Mecánico Y Eléctrico En Estación De Bombeo Provelón, Con (1) Un Equipo De Bombeo Tipo Turbina Vertical De 120 H.P	I-RP-15001/114	General Escobedo	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$1,748,000	\$2,123,886	\$2,123,886	\$2,123,886	\$2,123,886	\$2,123,886	\$2,123,886	100.00	\$0	Equipamiento	18,000	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150300580588	Rehabilitación De Red De Agua Potable Con 1,774 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo Pvc C-900 Hidráulico Azul Rd-25 4" Ø	I-RP-15001/117	García	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$1,480,000	\$1,392,681	\$1,392,681	\$1,392,681	\$1,371,174	\$1,371,174	\$1,371,174	98.46	\$0	ML	852	100.00	Financiera / Física / Registro:	
NLE15150300580614	Construcción De 887 Metros Lineales De Líneal Alimentador Tanque Santa Rosa I, Con 855 Metros Lineales De Tubería De Asbesto Cemento De 18" Ø Clase A-7,	I-RP-15001/137	Apodaca	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$2,550,000	\$1,528,670	\$1,528,670	\$1,528,670	\$1,467,035	\$1,467,035	\$1,155,088	95.97	\$0	ML	28,000	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150300580659	Equipamiento Mecánico, Eléctrico Y Telemetría En Estación De Bombeo America II, Con (1) Un Equipo De Bombeo Tipo Turbina Vertical De 25 H.P.	I-RP-15001/144	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$600,000	\$407,973	\$407,973	\$407,973	\$407,973	\$407,973	\$407,973	100.00	\$0	Equipamiento	15,000	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150300580690	Introducción De Red De Agua Potable Con 1,678 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo Pvc C-900 Hidráulico Azul Rd-25 De 4" Ø,	I-RP-15001/146	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$2,250,000	\$2,220,938	\$2,220,938	\$2,220,938	\$2,214,661	\$2,214,661	\$2,214,661	99.72	\$0	ML	450	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150300580771	Construcción De 922 Metros Lineales De Interconexión De Tanque Pesquería II Al Acueducto, Con Tubería De Asbesto-Cemento De 18"Ø	I-RP-15001/150	Pesquería	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$2,815,359	\$2,815,359	\$2,815,359	\$2,780,945	\$2,780,945	\$2,758,847	98.78	\$0	ML	2,321	100.00	Financiera / Física / Registro:	
NLE15150400620737	Consolidado	CONSOLIDADO	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15160100637344	Rehabilitación De 339 Metros Lineales De Red De Agua Potable De Tubería De Asbesto Cemento Clase A-7 De 4" Ø, Y 5 Tomas Domiciliarias, Independencia, En El Municipio De Monterrey, N. L.	I-RP-15001-118	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$125,213	\$189,663	\$189,663	\$189,663	\$125,213	\$125,213	\$125,213	66.02	\$0	ML	480	100.00	Financiera / Física / Registro:	
NLE15160100637398	Equipamiento Mecánico, Eléctrico Y Telemetría En Estación De Bombeo Cumbres V, Dos Equipos De Bombeo Tipo Turbina Vertical De 40 Hp Col Cumbres Ampliación 2do Sector, Municipio De	I-RP-15001-120	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$1,372,425	\$1,372,425	\$1,372,425	\$1,372,425	\$1,372,425	\$1,347,325	\$1,347,325	100.00	\$0	Equipamiento	12,000	100.00	Financiera / Física / Registro:	
NLE15160100637410	Constn Prolong Alimentador Tanq San Miguel II, 395 Mi Tub Asbesto-Cemento Y 276 M.L De Tubería Acero 24" Ø X 1/2" Margen Anillo Periferico Carr A Dulces Nom Y Carr Aeropuerto, Pesquería Y	I-RP-15001/121	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$3,938,605	\$3,938,605	\$3,938,605	\$3,938,605	\$3,938,605	\$3,938,605	\$3,938,605	100.00	\$0	ML	20,000	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15160100637417	Rehabilitación Red De Agua Potable 720 M.L Tub Policloruro Vinilo 4" Ø Y 43 Tomas Dom Colonia Santa Martha Municipio De Santa Catarina	I-RP-15001/123	Santa Catarina	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15160100637426	Ampliación Red De Drenaje Sanitario 1,791 MI Tubería De Policloruro De Vinilo 31 Descargas Dom Cabeceza Munic. Bustamante, N.L.	F-RP-15-15001/113	Bustamante	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$2,160,309	\$2,160,309	\$2,160,309	\$2,160,309	\$2,155,319	\$2,155,319	\$2,155,319	99.77	\$0	ML	186	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15160100637432	Construcción Alimentador Tanque Santa Rosa III, 200 MI Tubería Asbesto-Cemento Clase A-7 De 30"Ø Y 95 Metros Lineales De Tubería De Asbesto-Cemento Clase A-7 De 18"Ø, Municipio De Pesquería, N.L.	I-RP-15001/128	Pesquería	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$2,305,964	\$2,305,964	\$2,305,964	\$2,305,964	\$1,980,673	\$1,980,673	\$1,980,673	85.89	\$0	ML	56,000	100.00	Financiera / Física / Registro:	
NLE15160100637447	Rehabilitación Red De Agua Potable 2,220 MI Tubería Policloruro De Vinilo 4"Ø Y 610 MI Tubería Policloruro De Vinilo 6"Ø, 185 Tomas Dom, Colonia Jardín De Las Mitras, Municipio De Santa Catarina	I-RP-15001/130	Santa Catarina	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15160100637463	Rehabilitación Red Agua Potable 1,335 MI Tubería De Policloruro Vinilo 4" Ø Y 468 MI Tubería De Policloruro De Vinilo 6" Ø, Y 196 Tomas Domiciliarias, Col Trabajadores, Municipio De Santa Catarina	I-RP-15001/133	Santa Catarina	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15160100637472	Rehabilitación Red De Agua Potable Con 1,993 L De Tubería De Policloruro De Vinilo 4"Ø C 165 Tomas Domiciliarias, En La Colonia Rincón De Las Mitras, Municipio De Santa Catarina, N.L.	I-RP-15001/134	Santa Catarina	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 289

Información General del Proyecto											Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Programa	Ramo	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		% Avance Acumulado	
NLE15160100637484	Equipamiento Mecánico, Eléctrico Y Telemetría En Estación De Bombeo San Martín, Con (1) Un Equipo De Bombeo Tipo Turbina Vertical De 100 H.P., Col. San Martín, En El Municipio De Monterrey. *Obra B: Rehab Red Drenaje Sanitario 160 Mi Tub Policloruro Vinilo 8" Ø 39 Descargas Dom. Lomas El Húngaro, Calle Loma La Paz Y Loma Flores, Col Colinas Del Toño Chico Munic De Escobedo, N.L. Obra A: Construcción De Caseta De Cloración Con Muros De Block Y Suministro De Equipos De Cloración En La Planta Tratadora De Agua Residual "Norte", En El Municipio De Escobedo.	I-RP-15001/112	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2015	\$1,908,326	\$1,908,327	\$1,908,327	\$1,908,327	\$1,858,197	\$1,858,197	\$1,858,197	97.37	\$0	Equipamiento	22,000	100.00	Financiera / Física / Registro:
NLE15160100637495	MI Tub Policloruro Vinilo 8" Ø 39 Descargas Dom. Lomas El Húngaro, Calle Loma La Paz Y Loma Flores, Col Colinas Del Toño Chico Munic De Escobedo, N.L. Obra A: Construcción De Caseta De Cloración Con Muros De Block Y Suministro De Equipos De Cloración En La Planta Tratadora De Agua Residual "Norte", En El Municipio De Escobedo.	I-RP-15001/136	General Escobedo	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$188,807	\$188,807	\$188,807	\$188,807	\$188,807	\$188,807	\$188,807	100.00	\$0	ML	234	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15160100637501	Obra A: Construcción De Caseta De Cloración Con Muros De Block Y Suministro De Equipos De Cloración En La Planta Tratadora De Agua Residual "Norte", En El Municipio De Escobedo.	I-RP-15001/135	General Escobedo	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$1,525,538	\$1,525,538	\$1,525,538	\$1,525,538	\$1,525,538	\$1,525,538	\$1,525,538	100.00	\$0	Lote	3,000	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15160100637519	Const Línea Conducción Agua Potable 2,317 Mltub Policloruro Vinilo 80 Mi Tub Acero Al Carbon De 8" Ø 90 Mi Tub Acero Al Carbon De 14" Ø X Ced. 40, Col San Javier, Salinas Victoria, N. L.	F-RP-15-15001/116	Salinas Victoria	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$3,682,400	\$3,682,400	\$3,682,400	\$3,682,400	\$2,807,935	\$2,807,935	\$2,807,935	76.25	\$0	ML	3,500	100.00	Financiera / Física / Registro:	
NLE15160100637524	Rehab Red Agua Potable 530 Mi Tub Policloruro De Vinilo Fracc. Contry Sol 6° Sector, Rehab Red Agua Potable 404 Mi Tub Policloruro Vinilo 46 Tomas Dom Calle Antonio Flores S. Col. 25 Nov Guadalupe	I-RP-15001/138	Guadalupe	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$721,596	\$721,596	\$721,596	\$721,596	\$647,661	\$647,661	\$647,661	89.75	\$0	ML	510	100.00	Financiera / Física / Registro:	
NLE15160100637531	Suministro Instalacion 80 Mi Tubería De Acero Al Carbon 18" Ø X 3/8" De Espesor P/Conexion Del Alimentador Planta Potabilizadora Pb-4 A Acueducto "Cerritos", En El Municipio De Cadereyta.	I-RP-15001/139	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$1,154,781	\$1,154,781	\$1,154,781	\$1,154,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	28,000	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15160100637536	Rehab Red Drenaje Sanitario 428 Mi Tub De 8" Ø Y 211 Mi Tub 10" Ø, 7 Descargas Domiciliares, Calle Ceferino Garza Garza, Municipio De Juarez, N.L.	I-RP-15001/140	Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$675,942	\$675,942	\$675,942	\$675,942	\$673,314	\$673,314	\$673,314	99.61	\$0	ML	2,500	100.00	Financiera / Física / Registro:	
NLE15160100637569	Const Colector Drenaje Sanitario 1,311 Mi Tub Policloruro De Vinilo 16" Ø, Av. Principal Y Hasta Entrancar Con Colector Pesquería, En El Municipio De Pesquería, N.L.	I-RP-15001/142	Pesquería	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$3,333,776	\$3,333,776	\$3,333,776	\$3,333,776	\$2,461,135	\$2,461,135	\$2,082,527	73.82	\$0	ML	4,500	100.00	Financiera / Física / Registro:	
NLE15160100637574	Equipamiento Mecánico, Eléctric Y Telem P/Equ Bombeo T/Turbina Vertical Existentes En Est. Bom. Colinas II Y 1 Eq Bombeo T/Turbina Vert 60 H.P. Est Bombeo Colinas II, Colinas D San Jerónimo	I-RP-15001/113	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$1,191,288	\$1,191,288	\$1,191,288	\$1,191,288	\$1,191,288	\$1,191,288	\$1,191,288	100.00	\$0	Equipamiento	18,000	100.00	Financiera / Física / Registro:	
NLE15160100637583	Const Caseta Cloración C/Murosblock Y Suministro De Eq Cloración En La Planta Tratadora De Agua Residual "Dulces Nombres", En El Municipio De Pesquería, N.L.	I-RP-15001/145	Pesquería	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$1,544,271	\$1,544,271	\$1,544,271	\$1,544,271	\$1,443,352	\$1,443,352	\$1,443,352	93.46	\$0	Lote	3,000	100.00	Financiera / Física / Registro:	
NLE15160100637589	Rehab Red De Agua Potable, 867 Mi Tub Policloruro De Vinilo (P.V.C.) En La Colonia Pedro Martínez, En El Municipio De Zuazua, N.L.	F-RP-15-15001-120	General Zuazua	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$777,538	\$777,538	\$777,538	\$777,538	\$777,538	\$777,538	\$777,538	100.00	\$0	ML	564	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15160100637593	Equipamiento Mecánico, Eléct Y De Control En Est Bombeo Satélite I Con 2 Eq Bombeo T/Turbina Vert 25 Hp Y En Est Bombeo Satélite II, Con 1 Eq Bombeo T/Turbina Vert De 40 H. P.Co Satélite Const 761 Mi Línea De Interconexión De Tanq Pesquería II Al Acued, Tubería Asbesto-Cemento De 18"Ø Marpen Derecha Del Río Pesquería Cad 1 418.26 Al 2 179.11 Frente Al Fracc Real De Loreto	I-RP-15001-147	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$1,472,956	\$1,472,956	\$1,472,956	\$1,472,956	\$1,368,853	\$1,368,853	\$1,368,853	92.93	\$0	Equipamiento	18,000	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15160100637601	Introd Red De Agua Potable, 1,303 Mi Tub Policloruro De Vinilo 4"Ø, 52.85 Mi Tub Policloruro De Vinilo 6"Ø Y 50 Tomas Dom Colonia San Javier, En La Cabecera Municipal De Salinas Victoria, N.L.	I-RP-15001-152	Pesquería	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$2,549,319	\$2,549,319	\$2,549,319	\$2,549,319	\$2,540,044	\$2,540,044	\$2,540,044	99.64	\$0	ML	2,321	100.00	Financiera / Física / Registro:	
NLE15160100637608	Equipamiento Mecánico, Eléct Y De Cnt Est De Bom Penal, Con 2 Motores Eléct 400 H.P/Bombas Vert, 2 Arranc Suaves De 500 Hp Y Transf 750 Kva Const 80 Mi Línea Eléct Prim Est Bom Tanq Penal. Amp. Red Agua Potable, 1,732.21 Mi Tub Policloruro De Vinilo 77 Tomas	F-RP-15-15001-135	Salinas Victoria	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$856,843	\$856,843	\$856,843	\$856,843	\$748,176	\$748,176	\$748,176	87.32	\$0	ML	250	100.00	Financiera / Física / Registro:	
NLE15160100637618	Equipamiento Mecánico, Eléct Y De Cnt Est De Bom Penal, Con 2 Motores Eléct 400 H.P/Bombas Vert, 2 Arranc Suaves De 500 Hp Y Transf 750 Kva Const 80 Mi Línea Eléct Prim Est Bom Tanq Penal. Amp. Red Agua Potable, 1,732.21 Mi Tub Policloruro De Vinilo 77 Tomas	I-RP-15001-149	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$2,679,902	\$2,679,902	\$2,679,902	\$2,679,902	\$2,017,375	\$2,017,375	\$1,771,256	75.28	\$0	Equipamiento	18,000	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15160100637630	Domiciliares Según Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011, En La Cabecera Municipal De Bustamante, N.L. Constr 1,956 Mts Línea De Interconexión Tanq San Miguel I A Tanq La Paz I, 1,926 Mts Tub Asbesto Cemento 24" Ø 30 Mts Tub Acero 4"Ø, Carra Juárez-Huinahá, Fracc Anzures, Juárez, N.L.	F-RP-15-15001-112	Bustamante	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$1,638,808	\$1,638,808	\$1,638,808	\$1,638,808	\$1,575,293	\$1,575,293	\$1,575,293	96.12	\$0	ML	650	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15160100637632	Const 1,703 Mts Línea De Interc Tanq San Miguel I A Tanq La Paz I, 1,552 Mts Tub Asbesto Cemento 18"Ø Bayoneta Y 135 Metros De Tub Acero 18"Ø Camino San Roque,Calle Munich, Fracc Anzures	I-RP-15001-154	Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$5,486,674	\$5,486,674	\$5,486,674	\$5,486,674	\$5,216,056	\$5,216,056	\$5,216,056	95.07	\$0	ML	15,000	100.00	Financiera / Física / Registro:	
NLE15160100637736	Const 1,703 Mts Línea De Interc Tanq San Miguel I A Tanq La Paz I, 1,552 Mts Tub Asbesto Cemento 18"Ø Bayoneta Y 135 Metros De Tub Acero 18"Ø Camino San Roque,Calle Munich, Fracc Anzures	I-RP-15001-155	Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$4,414,815	\$4,414,815	\$4,414,815	\$4,414,815	\$4,395,543	\$4,395,543	\$4,395,543	99.56	\$0	ML	15,000	100.00	Financiera / Física / Registro:	

Total: 289

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Programa	Ramo	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		% Avance Acumulado	
NLE15160100637737	Const Prolongación Aliment Tanques Miguel II, Con 410 Mts Lin De Tub Asbesto-Cemento 160 Mts Lin Tub Acero 24" Ø X 3/8" Espesor Margen De La Autop Aeropuerto, Tramo Anillo Periférico	I-RP-15001/156	Apodaca	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$3,018,355	\$3,018,355	\$3,018,355	\$3,018,355	\$2,961,274	\$2,961,274	\$2,961,274	98.11	\$0	ML	20,000	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15160100637738	Const Prolongación Alimentador Tanque Nueva Castilla II, 10a. Etapa, 1,817 Mts De Tubería Asbesto Cemento 24"Ø, 7 Mts Tub Acero24" Ø X 3/8" De Espesor, Cad. 12 260 Al Cad. 14 083, E Zuzua. N.L.	I-RP-15001-157	General Zuazua	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$5,002,391	\$5,002,391	\$5,002,391	\$5,002,391	\$4,978,131	\$4,978,131	\$4,978,131	99.52	\$0	ML	15,000	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15160100637740	Obra A: Const Cárcamo Bom T/Seco, Equipamiento Mecánico, Eléct Y Telem. P/Reubicación De 3 Eq Bom T/Turbina Ver150 Hp. Estación De Bom A Tanq Valle Pte I, Santa Catarina, N. L. (1/2)	I-RP-15001-158	Santa Catarina	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15160100637741	Obra B: Const Cárcamo Bom T/Seco, Equipamiento Mecánico, Eléct Y De Control, 1 Eq Bom T/Turbina Ver 100 H. P. En Estiboeo Carretera II, En El Municipio De Santa Catarina, N. L. (2/2)	I-RP-15001/159	Santa Catarina	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15160100637743	Desmantelamiento Losa Concreto Existente Y Montaje 2.227 Mts2 Losa Techo, A Base Losas Alveolares Concreto Preforzado Y Trabes Prefab Tanq "San Roque II" Calle Maanolia Col Cañon De La Fabric Y Sum 2.227 Mts2 Sist Losa De Techo A Base De Losas Alveolares Concreto Preforzado Y Trabes Prefabricadas Tanque "San Roque II", Calle Maanolia Col Cañon De La Silla	I-RP-15001-160	Guadalupe	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,787,886	\$1,787,886	\$1,787,886	\$1,787,886	\$570,719	\$570,719	\$570,719	31.92	\$0	M2	80,000	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
NLE15160100637746	Obra A: Rehab Sist Eléct En Est Bom 2 En Planta Potab La Boca 4 Arrancadores Suaves En Estado Sólido En 2,300 Volts Para Equipos De Bombeo De 700 H. P. En El Municipio De Santiago N.L. 1/5	I-RP-15001/164	Guadalupe	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$851,839	\$851,839	\$851,839	\$851,839	\$847,003	\$847,003	\$847,003	99.43	\$0	M2	80,000	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
NLE15160100637750	Obra B: Rehabilitación Del Sistema Eléctrico De La Estación De Bombeo Número 3 Del Sistema Hidráulico Santiago, 4 Arrancadores Suaves En Estado Sólido En 2,300 Vlt P/Eq Bom 700 Hp Santiago	I-RP-15001-165	Santiago	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$3,413,133	\$3,413,133	\$3,413,133	\$3,413,133	\$3,412,422	\$3,412,422	\$3,412,422	99.98	\$0	Equipamiento	50,000	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
NLE15160100637753	Obra D: Equipamiento Mecánico, Eléct Y Telemetría E/Est Bom Cumbres Iv, 2 Eq Bom T/Turbina Vert De 60 Hp C/U, Calle Paseo De Las Olimpiadas, En La Col. Cumbres Amolición Segundo Sector.	I-RP-15001-166	Santiago	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$2,161,017	\$2,161,017	\$2,161,017	\$2,161,017	\$2,161,017	\$2,161,017	\$2,161,017	100.00	\$0	Lote	50,000	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
NLE15160100637757	Obra E: Equipam Mecánico, Eléct Y Telemetría En Est Bom Independencia II, 1 Eq Bom T/Turbina Vert 60 Hp C/U Const Cuarto De Control, Ucalte Jalisco Colonia Independencia, Monterrey 5/5	I-RP-15001/1671	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$1,933,023	\$1,933,023	\$1,933,023	\$1,933,023	\$1,871,753	\$1,871,753	\$1,871,753	96.83	\$0	Equipamiento	15,000	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15160100637760	Obra C: Equipamiento Electromecánico - Para Cárcamo De Aguas Residuales, Cárcamo Municipal (Hospital Regional), Montemorelos, N. L. 3/5	I-RP-15001/1681	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$1,207,467	\$1,207,467	\$1,207,467	\$1,207,467	\$1,205,484	\$1,205,484	\$1,205,484	99.84	\$0	Equipamiento	18,000	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15160100637797	Obra A: Introd Aliment Agua Potable De 1,240.00 Mts Tub Asbesto Cementocolonia 16 De Septiembre, Juarez N.L. 1/2	F-RP-15-15001-141	Montemorelos	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$1,614,955	\$1,614,955	\$1,614,955	\$1,614,955	\$1,554,589	\$1,554,589	\$1,554,589	96.26	\$0	Lote	18,000	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15160100637801	Obra B: Introd Red Agua Potable 2,129.00 Mts Tub Asbesto Cemento 6" Ø 298 Tomas Dom Col 16 De Septiembre, Juarez, N. L. 2/2	I-RP-15001/169	Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,103,012	\$1,103,012	\$1,103,012	\$1,103,012	\$1,103,012	\$1,103,012	\$1,103,012	100.00	\$0	ML	20,000	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
NLE15160100637807	Obra B: Rehab Del Canal De Riego En Obra De Toma De Potabilizadora Linares, Con La Instalación De Tubería De Acero De 48"Ø Sobre Apoyos De Concreto Reforzado, En El Municipio De Linares.	I-RP-15001/170	Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,068,020	\$1,068,022	\$1,068,022	\$1,068,022	\$1,068,022	\$1,068,022	\$1,068,022	100.00	\$0	ML	1,700	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
NLE15160100637814	Obra A: Const Prolongación Del Colector Sanitario Arroyo La Chueca Con 910 Mts De Tub. De Polietileno Cad. 0 000 En Diferentes Tramos, En El Fracc. Laderas Hacia La Presa De La Boca, Santiago(1/2)	F-RP-15-15001/144	Linares	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$437,613	\$437,613	\$437,613	\$437,613	\$437,613	\$437,613	\$319,240	100.00	\$0	ML	20,000	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15160100637828	Const De 2,914 Mts De Línea De Aliment Con Tub De Pvc C-900 Azul Rf-18 De 305 Mm. 12"Ø, Nom-001-Conagua-2011, De Planta Tratadora De Agua Terciaria A Red Inte. De Armadora De Autos Kia.	F-RP-15-15001/143	Santiago	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$2,617,184	\$2,741,799	\$2,741,799	\$2,741,799	\$2,741,799	\$2,741,799	\$2,403,877	100.00	\$0	ML	16,440	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
NLE15160100637838	Const De 2,914 Mts De Línea De Aliment Con Tub De Pvc C-900 Azul Rf-18 De 305 Mm. 12"Ø, Nom-001-Conagua-2011, De Planta Tratadora De Agua Terciaria A Red Inte. De Armadora De Autos Kia.	F-RP-15-15001/145	Pesquería	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$3,270,199	\$3,270,199	\$3,270,199	\$3,270,199	\$3,238,416	\$3,238,416	\$3,238,416	99.03	\$0	ML	20,000	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
NLE15160100637849	Const De Colec. De Dje Sanit. Con 2,200 Mts De Tub. De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) Par Dje. Sanit. Y Empaque, 16"Ø, En Av. Principal Y Hasta Entron Con Colec. Peso., Pesquería.	F-RP-15-15001/146	Pesquería	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$2,880,846	\$2,880,847	\$2,880,847	\$2,880,847	\$2,816,802	\$2,816,802	\$2,816,802	97.78	\$0	ML	14,500	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
NLE15160100637864	Obra A Introd De Red De Agua Pot 7,086 Mts De Tub De P.V.C. 4" Y 1,171 Mts. De Tub De P.V.C. Awwa-C-900-07 Cl Rd-25 De 0.15 M. 6"Ø Y 280 Tomas, Col San Javier, S. Victoria 1/2	F-RP-15-15001/139	Salinas Victoria	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$2,224,011	\$2,224,011	\$2,224,011	\$2,224,011	\$1,842,824	\$1,842,824	\$1,842,824	82.86	\$0	ML	1,400	99.34	Financiera: / Física: / Registro:	

Total: 289

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Programa	Ramo	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	% Avance Acumulado	
NLE15160100637877	Obra B: Rehab. Y Ampli De Red De Agua Pot. Con 1,090 Mts Lineales De Tub. Policloruro Vinilo 4" Ø, Y 50 Tomas Dom. En La Cabecera Municipal De El Carmen, (2/2)	F-RP-15-15001/140	El Carmen	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2015	\$372,700	\$372,700	\$372,700	\$372,700	\$181,251	\$181,251	\$181,251	48.63	\$0	ML	420	95.12	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637904	Constr De 1,857 Mts De Línea De Alimen Tanque La Paz I Tub De Asbesto Cemento De 18"Ø Clase A-7, 18"Ø Calidad De Placa Api-5lb, Av. Eloy Cavaz Y Av. Héctor Caball. Col Héctor Caballero. Juárez	I-RP-15001/171	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$2,702,308	\$2,702,308	\$2,702,308	\$2,702,308	\$2,048,377	\$2,048,377	\$1,499,379	75.80	\$0	ML	15,000	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160100637942	Obra A: Intro De Red De Dje Sanit Con 1,154 Mts. Lineales De Tub De 0.20 M. 8" Ø De Policlor De Vinilo De Pared Estructurada Anular. Serie Métrica Y 81 Descargas Domiciliarias, Col San José.	I-RP-15001/172	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$816,228	\$816,228	\$816,228	\$816,228	\$737,620	\$737,620	\$737,620	90.37	\$0	ML	500	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160100637957	Obra B: Intro Red De Dje Sanit 1,391 Mts. Lineales De Tub De 0.20 M. 8" Ø De Policloruro Vinilo De Pared Estructurada Anular, Y Y 77 Descargas Domicil En La Ismael Flores Juárez N.L. (2/2)	I-RP-15001/173	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$891,906	\$891,905	\$891,905	\$891,905	\$798,068	\$798,068	\$798,068	89.48	\$0	ML	500	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160100637977	Obra A: Constr De Línea De Condu De Agua Potab Con 950 Mts Lineales De Pvc C-900 Hidráulico Azul Rd-25 De 8"Ø, Y 29 Tomas Domiciliarias. Col Los Cristales, 1a Etapa. En El Mpo. De Mty, N.L. (1/3)	I-RP-15001/174	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2015	\$861,323	\$861,323	\$861,323	\$861,323	\$769,605	\$769,605	\$769,605	89.35	\$0	ML	150	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637991	Obra B: Rehabi De Red De Agua Potable 910 Mts Lineales De Tub De Pvc Y 233 Mts Lineales De Tubería De 6" Ø, Ambas Tub. Y 80 Tomas Domiciliarias, Fracc. Las Brisas. En El Mpo. De Mty, N.L. (2/2)	I-RP-15001/175	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2015	\$617,171	\$617,171	\$617,171	\$617,171	\$588,971	\$588,971	\$588,971	95.43	\$0	ML	150	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638008	Obra C: Intro Red De Agua Pot. 122.90 Mts Lineales Tub De Acero 4". 553.00 Mts De Tub Acero 2", 59 Tomas Dom, Sendero Sur, Priv Las Lomas, 10 De Abril, Art 3 Y Calle Loma Alta, Col S. Ventana, Mpo De	I-RP-15001/176	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2015	\$807,720	\$807,720	\$807,720	\$807,720	\$565,342	\$565,342	\$565,342	69.99	\$0	ML	350	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638025	Const De 1,418 Mts Lineales De Alimentador De Agua Resid Tratada A Planta Armadora De Autos Kia Con 1,393 Mts Lineales De Tub De Pvc 12"Y 25 Mts Lineales De Tub De Acero Al	I-RP-15001/177	Pesquería	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2015	\$1,793,877	\$1,793,877	\$1,793,877	\$1,793,877	\$1,499,088	\$1,499,088	\$1,499,088	83.57	\$0	ML	5,000	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160100638047	Obra A: Rehab De 820 Mts Lineales (En Diferentes Tramos) De Alimentador Con Tub De P.V.C. 12"Ø, En Av. Principal, De Carr Pesquería A Planta De Agua Potab, Pesquería, N.L. (1/4)	F-RP-15-15001/147	Pesquería	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2015	\$741,178	\$741,178	\$741,178	\$741,178	\$524,470	\$524,470	\$524,470	70.76	\$0	ML	18,000	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160100638064	Obra B: Const De 800 Mts Lineales De Línea De Alimentación Prov De Agua Potable Tubería De P.V.C. 4"Ø, Para Proveedores Hyundai, Ubicada En Planta Armadora Kia, Pesquería	F-RP-15-15001/148	Pesquería	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2015	\$219,372	\$219,372	\$219,372	\$219,372	\$159,427	\$159,427	\$159,427	72.67	\$0	ML	5,000	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160100638087	Obra C: Const De Dje Sanit 800 Mts Lineales De Tub (P.V.C.) Pared 8"Ø, Desde La Planta Tratadora Terciaria De Agua A Proveedores Hyundai Hasta La Red De Dje Interna, Planta Armadora	F-RP-15-15001/149	Pesquería	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2015	\$675,397	\$675,397	\$675,397	\$675,397	\$310,889	\$310,889	\$310,889	46.03	\$0	ML	5,000	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160100638106	Obra D: Introd Red Dje Sanit 2,901 Mts Lineales Tub De P.V.C. Serie Métrica De 8"Ø, 1,543 Mts Lineales De Tub P.V.C. Serie Métrica 10"Ø, Ambas, Y 104	F-RP-15-15001/142	Pesquería	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2015	\$2,136,783	\$2,136,783	\$2,136,783	\$2,136,783	\$2,020,126	\$2,020,126	\$2,020,126	94.54	\$0	ML	520	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160100638133	Descargas Domicil, Eido La Colector Las Águilas, Inst De 66 M. Tub De Pad 56 Cms. (22") Diámetro Del Fracc. Las Águilas, Mpo Juárez, A La Altura De La Col Colinas Del Sol, Juárez, Coc Las Águilas, Juárez, N.L.	I-RP-15001/179	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$3,289,283	\$3,289,283	\$3,289,283	\$3,289,283	\$3,091,539	\$3,091,539	\$3,091,539	93.99	\$0	ML	20,500	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160100638153	Rehab De Red De Agua Pot Con 2,322 M Lineales De Tub De Pvc C-900 4" Ø Y 623 M Lineales De Tubería De Pvc 6" Ø, Y 225 Tomas Domiciliarias En La Col Los Nogales, 2da Etapa Fomereny 192 García.	I-RP-15001/115	García	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2015	\$2,351,684	\$2,351,684	\$2,351,684	\$2,351,684	\$2,351,684	\$2,014,230	\$2,014,230	85.65	\$0	ML	1,350	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160100638170	Obra A: Introd Red Agua Potable, Con 2,540 M Lineales De Tub (P.V.C.) 4", 328 Metros Lineales De P.V.C. 6" Y 85 Tomas Domiciliarias, En La Colonia Pemex, En El Municipio De Caderevita, N.L. (1/2)	F-RP-15-15001/137	Caderevita Jiménez	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2015	\$1,276,995	\$1,276,995	\$1,276,995	\$1,276,995	\$1,106,363	\$1,106,363	\$1,106,363	86.64	\$0	ML	425	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638190	Obra B: Constr De La Conexión De Planta De Bombeo Pb-3 Del Sistema China-Mty Al Acued A Pemex Con La Inst De 430 M Lineales De Tub De Acero Al Carbon24" Ø X 1/2" De Espesor Caderevita, N.L. (2/2)	F-RP-15-15001/138	Caderevita Jiménez	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2015	\$2,248,925	\$2,248,925	\$2,248,925	\$2,248,925	\$2,248,533	\$2,248,533	\$2,073,932	99.98	\$0	ML	614,000	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638207	Rehab De Red De Agua Potable Con 2,135 M Lineales De Tub Pvc 4" Y 175 Metros Lineales De Tubería De Pvc 6" Ø, Ambas Tuberías, Y 278 Tomas Domiciliarias, Col Dr. José Paez García.	F-RP-15-15001/150	García	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2015	\$1,099,646	\$1,099,646	\$1,099,646	\$1,099,646	\$906,302	\$906,302	\$906,302	82.42	\$0	ML	1,000	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160100638227	Obra A: Rehab De Red De Dje Sanitario Con 431 M Lineales De Tub De (P.V.C.) 12" Ø", En La Av. Federico Gómez García Entre Calles 2a. Privada De Jiménez Y Golondrinas, Col Esmeralda, Guadalupe.	I-RP-15001/182	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$366,795	\$366,795	\$366,795	\$366,795	\$200,146	\$200,146	\$177,045	54.57	\$0	ML	360	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 289

Información General del Proyecto											Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Programa	Ramo	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		% Avance Acumulado
NLE15160100638242	Obra B: Reub De Red De Drenaje Sanitario Con 586 M Lineales De Tub P.V.C. 10" Ø Y , En La Av. Diego Díaz De Berlanga Cruz Con Ciudad De Los Angeles En El Mdo De Monterrey	I-RP-15001/183	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2015	\$693,585	\$693,585	\$693,585	\$693,585	\$660,654	\$660,654	\$548,186	95.25	\$0	ML	1,478	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638272	Desmantelamiento Y Constr De Losa De Techo En Tanque De Almacenamiento San Bernabe I, Con Un Area De 2,287 M2, Ave. Paso Del Aguila, La Esperanza Y Los Abobtes. Col. Paso Del Aguila, Mty.	I-RP-15001/184	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2015	\$2,153,276	\$2,153,276	\$2,153,276	\$2,153,276	\$1,915,000	\$1,915,000	\$1,915,000	88.93	\$0	M2	1,800	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638341	Obra A: Inst Alim. I Intepuerto Long De 600 M. Con Tub De Asb-Cemento De 18" Diam., 1a. Etapa En Ave. Ruben Villarreal De Carr Mty-Colombia A Acceso A Interpuerto, Salinas Victoria.	F-RP-15-15001/152	Salinas Victoria	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2015	\$888,661	\$888,661	\$888,661	\$888,661	\$768,544	\$768,544	\$710,073	86.48	\$0	ML	2,650	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160100638355	Obra B: Descarga De Dje San Con 42 M De Tub De P.V.C. 8" Ø 2 M.L. De Tubería De Acero De 12" En La Colonia Emiliano Zapata (2a. Parte), En El Municipio De Salinas Victoria, N.L. (2/4)	F-RP-15-15001/153	Salinas Victoria	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2015	\$308,016	\$308,016	\$308,016	\$308,016	\$302,087	\$302,087	\$274,618	98.08	\$0	ML	1,100	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160100638372	Obra C: Reubicación De Tub De Pvc Con Junta Hermética Pared Estructurada De 30 Cms. (12") Diametro En Carretera Mty Salinas Victoria Frente Al Campo Militar Con Una Long De 103 M. Apodaca	I-RP-15001/188	Apodaca	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2015	\$82,906	\$82,906	\$82,906	\$82,906	\$81,373	\$81,373	\$81,373	98.15	\$0	ML	587	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638391	Obra D: Reubicación De Tub De Polietileno 355 Mm. (14") Por Carretera A Colombia De Libramiento Noroeste Al Norte, Por Const De Puente Vehicular Con Longitud De 320 M. Escobedo, N. L. (4/4)	I-RP-15001/189	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2015	\$342,667	\$342,667	\$342,667	\$342,667	\$181,117	\$181,117	\$181,117	52.86	\$0	ML	1,542	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638403	Rehabilitación De Red De Distribución Secundaria 1,484 MI De Tubería De 4" Ø, 80 MI De Tubería De 6" Ø, 183 Tomas Domiciliarias, En La Colonia Emiliano Zapata, En El Municipio De Garcia, N.L.	I-RP-15001/190	Garcia	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2015	\$783,989	\$783,989	\$783,989	\$783,989	\$728,242	\$728,242	\$728,242	92.89	\$0	ML	1,538	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160100638418	Obra A: Fabricación Y Suministro De 600 M Cuadrados De Concreto Preforzado Y Trabes Prefabricadas En El Tanque La Silla I, Fracc. Bosques Del Contry, Guadalupe	I-RP-15001/191	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$227,982	\$370,077	\$370,077	\$370,077	\$370,077	\$370,077	\$277,838	100.00	\$0	M2	2,500	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160100638442	Obra B: Demolicion De Losa De Concreto Existente Y Montaje De 600 De Concreto Preforzado Y Trabes Prefabricadas En El Tanque La Silla I, Ubicado En El Fracc. Bosques Del Contry, Guadalupe	I-RP-15001/192	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$1,699,134	\$1,264,250	\$1,264,250	\$1,264,250	\$1,264,250	\$1,264,250	\$1,264,250	100.00	\$0	M2	2,500	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160100638461	Perforación De Micropilas En Forma Vertical Para Estabilización De Terreno Dentro Del Area Del Tanque De Almacenamiento Valle Ix Ubicado En La Colonia San Ansel. San Pedro Garza	I-RP-15001/193	Garcia	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2015	\$5,101,412	\$5,101,412	\$5,101,412	\$5,101,412	\$5,081,150	\$5,081,150	\$5,081,150	99.60	\$0	Lote	7,500	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160100638475	Obra A: Intro De Red De Dje Sanitario Con 1,415 M De Tubería P.V.C 8" Ø Y 38 Descargas Domiciliarias, En El Municipio De El Carmen, N.L. (1/2)	F-RP-15-15001/151	El Carmen	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2015	\$887,453	\$887,453	\$887,453	\$887,453	\$887,453	\$887,453	\$887,453	100.00	\$0	ML	190	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638485	Obra B: Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Con 133 Metros De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V. 68" Ø Y 9 Descargas Domiciliarias, En El Municipio De Gral. Escobedo, N.L. (2/2).	I-RP-15001/194	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2015	\$115,924	\$119,297	\$119,297	\$119,297	\$119,297	\$119,297	\$119,297	100.00	\$0	ML	45	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638512	Obra A: Rehabilitación De Red De Dje Sanitario Con 165 M De Tubería De P.V. 12" Ø Y 13 Descargas Domiciliarias, En La Col. Linda Vista, Guadalupe, N.L. (1/3).	I-RP-15001/195	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$130,090	\$130,090	\$130,090	\$130,090	\$115,655	\$115,655	\$115,655	88.90	\$0	ML	320	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160100638533	Obra B: Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Con 138 Metros De Tubería De P.V.C. 8" Ø Y 28 Descargas Domiciliarias, En La Colonia Valle De Santa Lucia, En El Municipio De Monterrey, N.L.	I-RP-15001/196	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2015	\$123,480	\$123,480	\$123,480	\$123,480	\$106,042	\$106,042	\$106,042	85.88	\$0	ML	170	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638552	Obra C: Rehabilitación De Tubería De Drenaje Sanitario Con 872 Metros De Tubería P.V.C. 12" Ø, En La Colonia Jose Paez, En El Municipio De Garcia, N.L. (3/3).	I-RP-15001/197	Garcia	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2015	\$531,108	\$531,108	\$531,108	\$531,108	\$488,206	\$488,206	\$488,206	91.92	\$0	ML	20,000	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160100638578	Const. De Cruce De Vías De F.F. C.C. Tub De Acero 12" Diam Y 3/8" Espesor 150 Ml., 120 MI. De 457 Mm (18") Ø 30 MI. A Planta Armadora De Autos Pesqueria, N. L.	F-RP-15-15001/154	Pesqueria	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2015	\$639,301	\$639,301	\$639,301	\$639,301	\$548,573	\$548,573	\$548,573	85.81	\$0	ML	750	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160100638590	Construcción Línea Conducción De Agua Pot A Pozo No. 1 Con 1,239 M Lineales De Tubo De P.V.C. 6" Ø, Equip Mecánico Q= 2.3 L.P.S. Y 4" Ø Cédula 40 Y 896 MI De 4" Ø Cédula 40 Villaldama, N. L.	F-RP-15-15001/111	Villaldama	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2015	\$6,704,184	\$6,704,184	\$6,704,184	\$6,704,184	\$4,177,338	\$4,177,338	\$4,177,338	62.31	\$0	ML	400	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160400826250	Const Eq Mec Y Eléct Est Bombeo Ap.2 Bombas Vertical 5 L.P.S. 1 Carga 78m. C/U Sub Eléctrica, 1 Cuarto De Ctrl Y 1 Cuarto P/Pta Emerg, Inst 50 MI Tub Acero 6" X Ced. 40 Col. Sierra Ventana , Mty	I-RP-15001/178	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2015	\$1,215,131	\$1,748,226	\$1,748,226	\$1,748,226	\$1,209,818	\$1,209,818	\$1,209,818	69.20	\$0	ML	1,500	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 289

Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Programa	Ramo	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	% Avance Acumulado	
NLE16160100632007	Consolidado Agua Limpia	AGUA LIMPIA 2016	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	1.00	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16160100635235	Consolidado Aparaur 2016	APAUUR 2016	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$83,296,116	\$83,296,116	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	1.00	Financiera: / Física: / Registro: TOTAL AUTORIZADO 174,286,047.00 CONTRATADO 90,989,930.92 SALDO TECHO FINANCIERO 83,296,116.08 ESTE FOLIO SIRVE DE CONCENTRADOR PARA VER SALDO DISPONIBLE EN EL PROGRAMA PROAGUA EN SU APARTADO APAURBANO -	
NLE16160100635262	Consolidado Aparural 2016	APARURAL 2016	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160200676313	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable, 5ª. Etapa, Con 6,395 M De Tubería De Acero Al Carbono De 6" Ø X Ced. 40, En El Tramo San Gregorio A El Consuelo, En El Municipio De Dr. Arroyo, Intri Red Ap 4070 M Tub Pvc Hidr 4" 65 Tom D Y Const Tanque Met Elev 30 M3	F-RP-16-16001/1123	Doctor Arroyo	Álvaro Obregón (Cruz de Costilla)	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$7,786,060	\$6,553,696	\$6,553,696	\$6,553,696	\$6,553,696	\$6,553,696	\$6,553,696	100.00	\$0	M	680	98.04	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16160200676526	Intri Red Ap 4070 M Tub Pvc Hidr 4" 65 Tom D Y Const Tanque Met Elev 30 M3	F-RP-16-16001/1124	Doctor Arroyo	El Milagro	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$7,335,044	\$7,335,044	\$7,335,044	\$7,335,044	\$6,821,052	\$6,821,052	\$6,538,580	92.99	\$0	M	680	98.70	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16160200676565	A) Reubicación De Red De Agua Potable Con 2,920 Metros De Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" 116 Tomas Domiciliarias En La Comunidad El Fraile, Municipio De Monterrey, N.L. B) Ampliación De Red De Agua Potable Con 722 Metros De Tubería De Pvc Hidráulica 4" 15 Tomas Domiciliarias, En La Colonia Emiliano Zapata En La Cabecera Municipal De Rayones, N.L.	F-RP-16-16001/1125	Montemorelos	El Fraile	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$2,245,523	\$2,245,523	\$2,245,523	\$2,245,523	\$566,166	\$566,166	\$566,166	25.21	\$0	M	318	94.91	Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA EL PROGRAMA AL 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16160200676878	C) Reubicación De Línea De Conducción De Ap 1,380 Mts De Tubería De Pvc Hidráulica En La Comunidad De San Agustín De Los Arroyos, En El Municipio De Monterrey, N.L.	F-RP-16-16001/1126	Rayones	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$401,875	\$401,875	\$401,875	\$401,875	\$371,909	\$371,909	\$371,909	92.54	\$0	M	71	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA EL PROGRAMA AL 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NLE16160200676902	Const Línea De Conducción De Ap 6,240 Mts Tub Policloruro Pvc 6" Const Cárcamo Bombeo, 2,315 Mts Red De Ap De Pvc Hidráulica 4" 45 Tomas Dom Ejido San Isidro De Las Colonias, Munic Mier Y	F-RP-16-16001/1127	Montemorelos	San Agustín	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$550,461	\$550,461	\$550,461	\$550,461	\$500,341	\$500,341	\$500,341	90.89	\$0	M	63	99.85	Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA EL PROGRAMA AL 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16160200677045	"A) Reub Línea De Conducción De Ap 90 Mts De Tub Acero 6", Ubicada En Calle Juárez Y J.M. De Las Casas Por Remodelación De Puente En Cabecera Municipal De Los Aldamas, N.L.	F-RP-16-16001/1128	Mier y Noriega	San Isidro	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$4,990,287	\$4,990,287	\$4,990,287	\$4,990,287	\$2,851,414	\$2,851,414	\$2,851,414	57.14	\$0	M	444	70.73	Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA EL PROGRAMA AL 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16160200677068	"B) Reubicación De Red De Agua Potable Con 665 Metros Tubería De Pvc Hidráulica 4" 2,100 Mts Tub Pvc Hidráulica 6" Y 114 Tomas Dom, Cabecera Municipal De Los Aldamas, N.L.	F-RP-16-16001/1129	Los Aldamas	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$150,686	\$150,686	\$150,686	\$150,686	\$34,727	\$34,727	\$34,727	23.05	\$0	M	545	94.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA EL PROGRAMA AL 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NLE16160200677082	"C) Reubicación De Red De Agua Potable Con 665 Metros Tubería De Pvc Hidráulica 4" 2,100 Mts Tub Pvc Hidráulica 6" Y 114 Tomas Dom, Cabecera Municipal De Los Aldamas, N.L.	F-RP-16-16001/1130	Los Herreras	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$2,154,458	\$2,154,458	\$2,154,458	\$2,154,458	\$697,066	\$697,066	\$697,066	32.35	\$0	M	590	86.75	Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA EL PROGRAMA AL 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NLE16160200677119	"A) Intri Red De Ap 918 Mts Tubería Pvc Hidráulica 4", 14 Tomas Domiciliarias, En Las Comunidades De Ojo De Agua Y Rancho Viejo, En El Municipio De Agualeguas, N.L.	F-RP-16-16001/1131	Agualeguas	Rancho Nuevo	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$488,169	\$488,169	\$488,169	\$488,169	\$481,448	\$481,448	\$481,448	98.62	\$0	M	100	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CUENTAN CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16160200677146	B) Const Línea Cond Ap 193 Mts Tub Pvc4" Const Y Eq Mecánico Y Elec Pozo Bombeo Sumerg 3 Lps Y 86 M Retiro Tanq Met Exist Y Const Tanq Met Autosoportante De 50 M3, Comu Los	F-RP-16-16001/1132	Agualeguas	Los Nogales	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$2,239,336	\$2,239,336	\$2,239,336	\$2,239,336	\$171,112	\$171,112	\$171,112	7.64	\$0	M	312	66.50	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16160200677175	Rehabilitación De Tanque Elevado De Concreto De 30 M3 Y Colocación De Malla Ciclónica Alrededor Del Tanque, En El Ejido Hacienda Dolores, En El Municipio De Cadereyta Jiménez, N.L.	F-RP-16-16001/1133	Cadereyta Jiménez	Santa Isabel	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$352,805	\$352,805	\$352,805	\$352,805	\$66,501	\$66,501	\$66,501	18.85	\$0	M3	507	94.73	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16160200677200	"A) Rehabilitación De Red De Agua Potable Con 37 Tomas Domiciliarias, De Acuerdo A Norma Oficial Mexicana N001-Conagua-2011, En La Comunidad Francisco I. Madero, En El Municipio De	F-RP-16-16001/1134	Doctor Coss	Francisco I. Madero	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$269,768	\$269,768	\$269,768	\$269,768	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	175	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16160200677228	B) Intri Red Ap 312 Mts Tub Pvc 4" 113 Mts De Tubería De Acero De 4" Ø Ced. 40, 10 Mts Tub Acero De 8" Y 8 Tomas Domiciliarias, En La Congregación Juárez, En El Municipio De Cerralvo, N.L.	F-RP-16-16001/1135	Cerralvo	Juárez	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$393,984	\$393,984	\$393,984	\$393,984	\$344,076	\$344,076	\$344,076	87.33	\$0	ML	148	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16160200677426	Rehabilitación De Tanque Superficial De Concreto De 60 M3 Y Colocación De Malla Ciclónica Alrededor Del Tanque, En El Ejido Casas Viejas, En El Municipio De Cadereyta Jiménez, N.L.	F-RP-16-16001/1136	Cadereyta Jiménez	Casas Viejas	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160200677460	"A) Reubicación De Red De Agua Potable Con 300 Metros Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø, En La Congregación Cantú, En El Municipio De Dr. Coss, N.L.	F-RP-16-16001/1137	Doctor Coss	Cantú (Gachupines)	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$124,383	\$124,383	\$124,383	\$124,383	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	191	85.40	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 289

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Programa	Ramo	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	% Avance Acumulado	
NLE16160200677468	B) Ampliación De Red De Agua Potable Con 430 Metros De Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø Y 6 Tomas Domiciliarias, En La Comunidad Huiliches. El Municipio De Dr. C) Ampliación Red Ap 649 Mts Tub Pvc 4" Y 14 Tomas Domiciliarias, De Acuerdo A Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011, En La Comunidad Nuevo Repueblo En El Municipio De Dr.	F-RP-16-16001/1138	Doctor González	Los Huiliches	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$167,875	\$167,876	\$167,876	\$167,876	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	35	88.00	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677478	Reub Línea De Conducción De Agua Potable Con 1,100 Metros De Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø, En La Comunidad Repueblo De Oriente En El Municipio De Los Ramones.	F-RP-16-16001/1139	Doctor González	Nuevo Repueblo	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$302,499	\$302,499	\$302,499	\$302,499	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	74	37.20	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677489	Ampliación Red Ds 1,166 Mts Tubería De Pvc De 8" De Diámetro Y 58 Descargas Domiciliarias, En La Cabecera Municipal De Mier Y Noriega, N.L.	F-RP-16-16001/1140	Los Ramones	Repueblo de Oriente (El Ranchito)	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$537,345	\$537,345	\$537,345	\$537,345	\$187,924	\$187,924	\$187,924	34.97	\$0	ML	146	79.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA EL PROGRAMA AL 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677508	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 1,070 Metros De Tubería De Pvc Hidráulica	F-RP-16-16001/1141	Mier y Noriega	Cobertura municipal	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,108,209	\$1,108,209	\$1,108,209	\$1,108,209	\$927,390	\$927,390	\$927,390	83.68	\$0	ML	500	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA EL PROGRAMA AL 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677552	'A) Reub Red Ap 1,529 Mt Tubería Pvc Con Anillo Y Campana Integrado, De 4" Ø, Y 72 Tomas Domiciliarias, En La Cabecera Municipal De Parás, N.L.	F-RP-16-16001/1151	Parás	Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe)	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$611,187	\$611,187	\$611,187	\$611,187	\$579,040	\$579,040	\$579,040	94.74	\$0	ML	1,367	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA EL PROGRAMA AL 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677584	B) Reub Red De Distribución 1,377 Mts Tub Pvc 4" Ø, 69 Mts Tub Acero De 4" Según Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011 Y 12 Tomas Domiciliarias, En El Álamo, En El Municipio De Vallecillo.	F-RP-16-16001/1152	Vallecillo	El Álamo (Hacienda el Álamo)	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$681,368	\$681,368	\$681,368	\$681,368	\$470,407	\$470,407	\$417,184	69.04	\$0	ML	126	93.40	Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA EL PROGRAMA AL 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677605	'A) Segunda Etapa De Reub Línea Conducción Ap 9,600 Mts Tub Pvc 4", Localidades De La Escondida, La Rosta, El Pinalito, Puerto De Antequitas, Jolas Y Antequitas Del Municipio De Aramberri.	F-RP-16-16001/1153	Aramberri	La Escondida	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$4,694,512	\$4,694,512	\$4,694,512	\$4,694,512	\$3,540,864	\$3,540,864	\$3,540,864	75.43	\$0	ML	711	94.02	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677613	B) Inst De D Sanitario 2,500 Mts Tub Pvc 8" De Ø, Según Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011 Y 68 Descargas Domiciliarias, En La Comunidad Los Sabinos, En El Municipio De Allende, N.L.	F-RP-16-16001/1154	Allende	Los Sabinos de Arriba	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$2,846,179	\$2,846,179	\$2,846,179	\$2,846,179	\$1,350,265	\$1,350,265	\$1,350,265	47.44	\$0	ML	340	72.15	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677619	C) Construcción De 50 Letrinas Ecológicas De Doble Cámara En Las Localidades Maguiras Y Cinco Señores, En El Municipio De Hualahuisas, N.L.	F-RP-16-16001/1155	Hualahuisas	Maguiras	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$995,280	\$995,281	\$995,281	\$995,281	\$995,281	\$995,281	\$995,281	100.00	\$0	Otros	243	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA EL PROGRAMA AL 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677626	Const Primera Etapa Acueducto Los Ramones - Herrera 12,756 Mts Tubería De Pvc En Diámetro De 0.25 M (10"), Cad 0 000 Al 12 756 Hasta Llegar Al Poblado La Loma Del Municipio De Los Ramones N.L.	F-RP-16-16001/1165	Los Ramones	Los Ramones	Urbano	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	1,565	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA EL PROGRAMA AL 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679162	'A) Equipamiento Mec, Eléc, Telem, Sum E Inst 2 Equipos Bombeo Nvos Tipo Turbina Vertical Comp 60 Hp P Un Gasto De 75 Lps., En Estación Bombeo El Obispo Ii, En El Mpio De San Pedro Garza	I-RP-16001/1111	San Pedro Garza	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$940,253	\$1,175,317	\$1,175,317	\$1,175,317	\$593,489	\$593,489	\$593,489	50.50	\$0	Equipamiento	30,000	64.95	Financiera: / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:
NLE16160200679217	B) Equipamiento Mec, Eléc, Telemetría, Sum E Inst 3 Equipos Bombeo Nvos Tipo Turbina Vertical Comp 60 Hp P Un Gasto De 75 Lps., En Estación Bombeo El Obispo I, Mpio De San Pedro Garza	I-RP-16001/1112	San Pedro Garza	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,195,486	\$1,494,358	\$1,494,358	\$1,494,358	\$1,161,845	\$1,161,845	\$1,023,764	77.75	\$0	Equipamiento	30,000	92.38	Financiera: / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:
NLE16160200679251	'A) Equipamiento Mec, Eléc, Telemetría, Sum E Inst 3 Equipos Bombeo Nvos Tipo Turbina Vertical Comp 100 Hp P Un Gasto 50 Lps. En Estación De Bombeo San Pedro Yi, Mpio De San Pedro Garza	I-RP-16001/1113	San Pedro Garza	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$2,696,031	\$2,696,030	\$2,696,030	\$2,696,030	\$594,794	\$594,794	\$594,794	22.06	\$0	Equipamiento	30,000	51.15	Financiera: / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:
NLE16160200679266	B) Equipamiento Mecánico, Eléctrico, Telemetría, Sum E Instalación De 3 Equipos De Bombeo Nvos Tipo Turbina Vertical De 75 Hp, En Estación De Bombeo Caobellania 3, En El Municipio De Estación Bombeo Cumbres I, Consistente En Equip Mec, Eléc, Telemetría, El Sum E Inst 3 Equipos Bombeo Nvos Tipo Turbina Vertical P Un Gasto De 125 Los.Con Motor 150 Hb. En El Mpio De	I-RP-16001/1114	García	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,854,102	\$1,854,102	\$1,854,102	\$1,854,102	\$673,541	\$673,541	\$673,541	36.33	\$0	Equipamiento	35,000	53.30	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679276	A) Reubicación Red A Pot 1,439 M Tub Pvc Hidráulica 6" Ø Y 168 Tomas Dom.En La Colonia Ladrera, En El Municipio De Pesquería, N.L.	I-RP-16001/1115	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$2,749,235	\$2,749,235	\$2,749,235	\$2,749,235	\$891,086	\$891,086	\$891,086	32.41	\$0	Equipamiento	3,000	35.00	Financiera: / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:
NLE16160200679291	B)Constr Inter Tanq Sn Miguel Ii-Tanq Sn Miguel Iii, 150m Tub Ace Al Carbón Cal Api-5l 30"Ø Y 1/2"Tramo Cruce Anillo Perif 60m Camisa Tub Ace Al Carbón De 48"Øx3/4"Esp.Insta Met	F-RP-16-16001/1111	Pesquería	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,459,034	\$1,459,034	\$1,459,034	\$1,459,034	\$588,711	\$588,711	\$588,711	40.35	\$0	ML	1,000	77.24	Financiera: / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:
NLE16160200679303		I-RP-16001/1116	Pesquería	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$3,384,220	\$3,384,220	\$3,384,220	\$3,384,220	\$3,384,220	\$3,384,220	\$3,384,220	100.00	\$0	ML	20,000	72.74	Financiera: / Física: / Registro: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 289

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Programa	Ramo	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	% Avance Acumulado	
NLE16160200679316	C) Construcción Interconexión Tanque Sta Rosa li-Tanque Sta Rosa lii, 335m Tub Acero Carbón Cal Apl-Si De 18" Ø X 3/8" Esp., Con Norma Oficial Mexicana Nom-001-Consue-2011. En Mpio De Constr Del Colector San 2,000 M Tub P.V.C. Pared Estructurada Anular Con Junta Hermética 24", Col Agropecuaria Arco Vial. En El Municipio De Escobedo, N.L. \$ 5,460,650.15 Exc Y O Nte	I-RP-16001/1117	Pesquería	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,793,415	\$1,793,415	\$1,793,415	\$1,793,415	\$1,175,045	\$1,175,045	\$1,175,045	65.52	\$0	ML	15,000	70.21	Financiera: / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:	
NLE16160200679326	A)Reubicación Red A Pot 3,010 M Tub Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4", Y 221 Tomas Dom, Col Burócratas, Las Adjuntas Y Alfonso Martínez Domínguez. Cabecera Municipal De	I-RP-16001/1118	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$3,230,325	\$3,230,325	\$3,230,325	\$3,230,325	\$3,017,444	\$3,017,444	\$3,017,444	93.41	\$0	ML	6,438	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16160200679370	"B)Constr Tanque Metálico Elevado De 100 M3 Y Línea De Inter Del Tanque-Rd A Pot Con 180 M Tub Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 4" Ø, En La Col Jardines Del Pedraal. Mpio De Construc Red A Pot Tub P.V.C. Clase Awwa-C900-Rd-25 En Long Y Diám: 21 M. De 4" Ø, 2,209 M. De 6" Ø, 414 M. De 10" Ø, 5 M. De 12" Ø, Y 66 Tomas Dom (1era. Etapa). Mpio De San Pedro Garza	F-RP-16-16001/1112	Montemorelos	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,651,729	\$1,651,729	\$1,651,729	\$1,651,729	\$675,520	\$675,520	\$675,520	40.90	\$0	ML	1,400	83.91	Financiera: / Física: / Registro: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16160200679382	Construc Red A Pot 1,286 M Tub P.V.C Hidráulica 4", Ø: 458 M Tub P.V.C. Hidrá 6", Ø: 3 M Tub Ac Cédula 40 De 4", Ø: 3 M Tub Ac Céd 40 De 6", Ø, Y 197 Tomas Dom, Col Los Pinos I Y II. San Pedro Gza	F-RP-16-16001/1113	Montemorelos	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,768,903	\$1,768,903	\$1,768,903	\$1,768,903	\$921,602	\$921,602	\$921,602	52.10	\$0	ML	4,500	86.87	Financiera: / Física: / Registro: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16160200679390	A)Amplia Red Dje Sanitario 1,362 M Tub P.V.C.) Pared Estructurada Anular Junta Hermética 8"Diá Y 36 Descargas Dom, Col. 5 De Mayo, En La Cabecera Municipal De China, N.L.	I-RP-16001/1119	San Pedro Garza García	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$62,708,269	\$2,708,269	\$2,708,269	\$2,708,269	\$2,325,541	\$2,325,541	\$1,883,147	85.87	\$0	ML	2,000	91.71	Financiera: / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:	
NLE16160200679398	Ampliación Red Dje San 160 M Tub P.V.C. Pared Estructurada Anular Con Junta Hermética 8" De Diám Y 8 Descargas Dom, En La Calle Arturo B. De La Garza, En La Cabecera Municipal De. Ampliación Red Dje San 2,388 M Tub P.V.C. Pared Estructurada Anular Con Junta Hermética 8" De Diám Y 57 Descargas Dom, En La Col. Del Maestro, En La Cabecera Municipal De China, N.L.	I-RP-16001/1120	San Pedro Garza García	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$2,112,265	\$2,112,265	\$2,112,265	\$2,112,265	\$503,184	\$503,184	\$503,184	23.82	\$0	ML	0	42.51	Financiera: / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:	
NLE16160200679409	Incremento De Bombeo En Estación Bombeo Juárez 1-Dulces Nombres Con El Sum E Inst De Dos Equipos De Bombeo De 400 Hp, P 400 Lps. Y 1 Arrancador Suave P. Uno Capacidad De 500 Hp. Mpio Suministro Y Conexión De Tres Filtros De 100 Lps. Cada Uno En Emisor Dulces Nombres A Estación De Bombeo De Agua Tratada A Armadora De Autos En El Municipio De Pesquería, N. L.	F-RP-16-16001/1114	China	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$835,724	\$835,724	\$835,724	\$835,724	\$437,508	\$437,508	\$437,508	52.35	\$0	ML	0	61.20	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16160200679418	Incremento De Bombeo En Estación Bombeo Juárez 2-Dulces Nombres C Sum E Inst D Equipo Bombeo A 400 Lps, Med La Inclusión De 2 Bombas Y La Fabr De Muro Deflector De Ccto Reforzado, Mpio Construcción Del Colector Agua Fria-Zacatequitas C 780 M Tub Polietileno De Alta Densidad Interior Liso Y Ext Corrugado 18" Ø, En El Municipio De Pesquería, N.L.	F-RP-16-16001/1115	China	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$128,031	\$128,031	\$128,031	\$128,031	\$42,270	\$42,270	\$42,270	33.02	\$0	ML	0	44.12	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16160200679426	Reub Red Dje San C 885 M Tub P.V.C. C Jta Herm. 12 M Tub P.V.C. C Jta Herm, 688 M. P.V.C. C Jta Herm, Y 30 Des Dom. Av. Morones Pto- Calz Del Valle, En La Col Del Valle, Mpio D San Pedro Gza Gcoia, N.L. Const Tub Dje San 1,286 M Tub P.V.C. Pared Estructurada Longit C Jta Hermética 8" De Diám Y 43 Des Dom (1ª Etapa), En Calz Del Valle/Calz San Pedro Y Río Moctezuma, Mpio De San Pedro Gza	F-RP-16-16001/1116	China	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,450,371	\$1,450,371	\$1,450,371	\$1,450,371	\$1,088,218	\$1,088,218	\$1,088,218	75.03	\$0	ML	1,500	79.10	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16160200679435	Reub Red Dje San C 885 M Tub P.V.C. C Jta Herm. 12 M Tub P.V.C. C Jta Herm, 688 M. P.V.C. C Jta Herm, Y 30 Des Dom. Av. Morones Pto- Calz Del Valle, En La Col Del Valle, Mpio D San Pedro Gza Gcoia, N.L. Const Tub Dje San 1,286 M Tub P.V.C. Pared Estructurada Longit C Jta Hermética 8" De Diám Y 43 Des Dom (1ª Etapa), En Calz Del Valle/Calz San Pedro Y Río Moctezuma, Mpio De San Pedro Gza	I-RP-16001/1121	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$4,756,348	\$4,756,348	\$4,756,348	\$4,756,348	\$3,686,680	\$3,686,680	\$3,686,680	77.51	\$0	Equipamiento	250,000	83.05	Financiera: / Física: / Registro: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16160200679444	Incremento De Bombeo En Estación Bombeo Juárez 2-Dulces Nombres C Sum E Inst D Equipo Bombeo A 400 Lps, Med La Inclusión De 2 Bombas Y La Fabr De Muro Deflector De Ccto Reforzado, Mpio Construcción Del Colector Agua Fria-Zacatequitas C 780 M Tub Polietileno De Alta Densidad Interior Liso Y Ext Corrugado 18" Ø, En El Municipio De Pesquería, N.L.	I-RP-16001/1122	Pesquería	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$5,667,827	\$5,667,827	\$5,667,827	\$5,667,827	\$2,131,403	\$2,131,403	\$2,131,403	37.61	\$0	Piezas	10,000	79.92	Financiera: / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:	
NLE16160200679455	Reub Red Dje San C 885 M Tub P.V.C. C Jta Herm. 12 M Tub P.V.C. C Jta Herm, 688 M. P.V.C. C Jta Herm, Y 30 Des Dom. Av. Morones Pto- Calz Del Valle, En La Col Del Valle, Mpio D San Pedro Gza Gcoia, N.L. Const Tub Dje San 1,286 M Tub P.V.C. Pared Estructurada Longit C Jta Hermética 8" De Diám Y 43 Des Dom (1ª Etapa), En Calz Del Valle/Calz San Pedro Y Río Moctezuma, Mpio De San Pedro Gza	I-RP-16001/1123	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$2,535,736	\$2,535,736	\$2,535,736	\$2,535,736	\$2,137,894	\$2,137,894	\$2,137,894	84.31	\$0	Equipamiento	15,000	95.05	Financiera: / Física: / Registro: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16160200679489	Reub Red Dje San C 885 M Tub P.V.C. C Jta Herm. 12 M Tub P.V.C. C Jta Herm, 688 M. P.V.C. C Jta Herm, Y 30 Des Dom. Av. Morones Pto- Calz Del Valle, En La Col Del Valle, Mpio D San Pedro Gza Gcoia, N.L. Const Tub Dje San 1,286 M Tub P.V.C. Pared Estructurada Longit C Jta Hermética 8" De Diám Y 43 Des Dom (1ª Etapa), En Calz Del Valle/Calz San Pedro Y Río Moctezuma, Mpio De San Pedro Gza	I-RP-16001/1124	Pesquería	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$912,011	\$912,011	\$912,011	\$912,011	\$344,582	\$344,582	\$344,582	37.78	\$0	ML	170	63.12	Financiera: / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:	
NLE16160200679503	Reub Red Dje San C 885 M Tub P.V.C. C Jta Herm. 12 M Tub P.V.C. C Jta Herm, 688 M. P.V.C. C Jta Herm, Y 30 Des Dom. Av. Morones Pto- Calz Del Valle, En La Col Del Valle, Mpio D San Pedro Gza Gcoia, N.L. Const Tub Dje San 1,286 M Tub P.V.C. Pared Estructurada Longit C Jta Hermética 8" De Diám Y 43 Des Dom (1ª Etapa), En Calz Del Valle/Calz San Pedro Y Río Moctezuma, Mpio De San Pedro Gza	I-RP-16001/1125	San Pedro Garza García	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,605,369	\$1,605,369	\$1,605,369	\$1,605,369	\$389,046	\$389,046	\$389,046	24.23	\$0	ML	2,500	22.69	Financiera: / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:	
NLE16160200679511	Reub Red Dje San C 885 M Tub P.V.C. C Jta Herm. 12 M Tub P.V.C. C Jta Herm, 688 M. P.V.C. C Jta Herm, Y 30 Des Dom. Av. Morones Pto- Calz Del Valle, En La Col Del Valle, Mpio D San Pedro Gza Gcoia, N.L. Const Tub Dje San 1,286 M Tub P.V.C. Pared Estructurada Longit C Jta Hermética 8" De Diám Y 43 Des Dom (1ª Etapa), En Calz Del Valle/Calz San Pedro Y Río Moctezuma, Mpio De San Pedro Gza	I-RP-16001/1126	San Pedro Garza García	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,037,768	\$1,037,768	\$1,037,768	\$1,037,768	\$1,033,241	\$1,033,241	\$1,033,241	99.56	\$0	ML	2,000	98.04	Financiera: / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:	
NLE16160200679530	Reub Red Dje San C 885 M Tub P.V.C. C Jta Herm. 12 M Tub P.V.C. C Jta Herm, 688 M. P.V.C. C Jta Herm, Y 30 Des Dom. Av. Morones Pto- Calz Del Valle, En La Col Del Valle, Mpio D San Pedro Gza Gcoia, N.L. Const Tub Dje San 1,286 M Tub P.V.C. Pared Estructurada Longit C Jta Hermética 8" De Diám Y 43 Des Dom (1ª Etapa), En Calz Del Valle/Calz San Pedro Y Río Moctezuma, Mpio De San Pedro Gza	I-RP-16001/1127	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,570,895	\$1,570,895	\$1,570,895	\$1,570,895	\$1,252,959	\$1,252,959	\$1,252,959	79.76	\$0	ML	875	98.67	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16160200679564	Reub Red Dje San C 885 M Tub P.V.C. C Jta Herm. 12 M Tub P.V.C. C Jta Herm, 688 M. P.V.C. C Jta Herm, Y 30 Des Dom. Av. Morones Pto- Calz Del Valle, En La Col Del Valle, Mpio D San Pedro Gza Gcoia, N.L. Const Tub Dje San 1,286 M Tub P.V.C. Pared Estructurada Longit C Jta Hermética 8" De Diám Y 43 Des Dom (1ª Etapa), En Calz Del Valle/Calz San Pedro Y Río Moctezuma, Mpio De San Pedro Gza	I-RP-16001/1128	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$341,937	\$341,937	\$341,937	\$341,937	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	15,000	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16160200679571	Reub Red Dje San C 885 M Tub P.V.C. C Jta Herm. 12 M Tub P.V.C. C Jta Herm, 688 M. P.V.C. C Jta Herm, Y 30 Des Dom. Av. Morones Pto- Calz Del Valle, En La Col Del Valle, Mpio D San Pedro Gza Gcoia, N.L. Const Tub Dje San 1,286 M Tub P.V.C. Pared Estructurada Longit C Jta Hermética 8" De Diám Y 43 Des Dom (1ª Etapa), En Calz Del Valle/Calz San Pedro Y Río Moctezuma, Mpio De San Pedro Gza	F-RP-16-16001/1117	China	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,633,534	\$1,633,534	\$1,633,534	\$1,633,534	\$940,979	\$940,979	\$940,979	57.60	\$0	ML	1,355	93.37	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 289

Información General del Proyecto											Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Programa	Ramo	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		% Avance Acumulado
NLE16160200679579	B) Construcción De Línea De Conducción Ap 740 M Tub P.V.C. Clase Awwa-C900-07-Rd-18 De 8" Ø, En La Col. Vista Hermosa, Cabecera Mpal De China, N.L.	F-RP-16-16001/1118	China	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$470,991	\$470,991	\$470,991	\$470,991	\$373,911	\$373,911	\$373,911	79.39	\$0	ML	2,400	97.40	Financiera / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679589	Red De Agua Potable Con 145 Metros De Tubería De Acero Ced. 40 De 4" Ø Y 1 Toma Domiciliaria De 2" Ø, En La Av. Adolfo López Mateos C/ C. Ignacio Morones Prieto, En El Municipio De Reparación Y Sellado De 174 Metros De Juntas De Muro Y Piso Del Tanque San Roque V, Ubicado En La Parilla Alta Del Sector Encinos De La Silla, Municipio De Guadalupe, NL	I-RP-16001/1129	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$166,429	\$166,429	\$166,429	\$166,429	\$64,769	\$64,769	\$64,769	38.92	\$0	ML	150	70.14	Financiera / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679598	Reparación Y Sellado De 174 Metros De Juntas De Muro Y Piso Del Tanque San Roque V, Ubicado En La Parilla Alta Del Sector Encinos De La Silla, Municipio De Guadalupe, NL	I-RP-16001/1130	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$404,003	\$404,003	\$404,003	\$404,003	\$133,544	\$133,544	\$133,544	33.06	\$0	ML	7,000	88.84	Financiera / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679606	A) Reubicación De 303 Metros De Red De Agua Potable Con Tub Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø Y 17 Tomas Dom, En Las Calles Josefa Ortiz Y Victor Huco, Cabecera Mpal De El Carmen	F-RP-16-16001/1119	El Carmen	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$187,654	\$187,654	\$187,654	\$187,654	\$183,975	\$183,975	\$165,266	98.04	\$0	ML	200	100.00	Financiera / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679613	B) Reubicación De 277 M Red Ap Tub De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø Y 18 Tomas Domiciliares, En La Calle Privada Álvaro Obregón, Cabecera Mpal De El Carmen, NL	F-RP-16-16001/1120	El Carmen	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$205,176	\$205,176	\$205,176	\$205,176	\$205,176	\$205,176	\$205,176	100.00	\$0	ML	150	100.00	Financiera / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679625	Suministro E Instalación De 2 Bombas Tipo Turbin Para Un Costo De 70 Lps. Y 42 M De Cdt, Con Motor De 50 Hp, En Cabecera Municipal De Anahuac, N.L.	F-RP-16-16001/1142	Anahuac	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$1,125,723	\$1,125,723	\$1,125,723	\$1,125,723	\$499,023	\$499,023	\$499,023	44.33	\$0	Equipamiento	10,000	81.12	Financiera / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679638	B) Const De Tanque Metálico Elevado De 100 M3 Y Línea De Inter Del Tanque A La Red De Ap Con 180 M Tub De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø, Fracc. Arboledas Del Valle, Mpio De Ampli De Red Dje San Con 980 M Tub P.V.C. De Pared Estructurada Anular Con Jta Hermética 8" De Diám Y 9 Descargas Dom, En La Calle Lorenzo Cavazos Tamez	F-RP-16-16001/1143	Linares	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$1,889,037	\$1,889,037	\$1,889,037	\$1,889,037	\$1,392,157	\$1,392,157	\$1,392,157	73.70	\$0	ML	3,200	100.00	Financiera / Física: / Registro: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679654	En La Sección El Maouev, Mpio De Reubicación De Colector El Escorial Con 1,000 M Tub De Polietileno De Alta Densidad Termofusible De 26" Ø, En El Sector Los Cristales, Mpio De Santiago, N.L.	F-RP-16-16001/1146	Santiago	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$2,735,400	\$2,735,400	\$2,735,400	\$2,735,400	\$1,036,890	\$1,036,890	\$1,036,890	37.91	\$0	ML	30,000	27.93	Financiera / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679709	Constru Subcol Arroyo Sn Miguel, 892m Tub P.V.C. Jta Herm P Dje San De 24", 38m Tub De Pol Alta Dens Rd 17 De 28", Ac 42" Y 1/2" De Esp, Inst El Mét Hincado, Carr A Nvo Ldo, Mpio Ciénega De Flores, Obra Civil Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Tanque Santa Rosa Ii, De Concreto Reforzado Para Almacenamiento De Agua Potable, Con Un Volumen De 3,000 M3, Municipio De Tubería P.V.C. De 3,757m	F-RP-16-16001/1147	Ciénega de Flores	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$2,283,526	\$2,283,526	\$2,283,526	\$2,283,526	\$1,748,504	\$1,748,504	\$1,333,569	76.57	\$0	ML	850	0.00	Financiera / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679719	Reubicación De Red De Drenaje Sanitario Con 193m De Tubería P.V.C. De Pared Estructurada Anular Con Junta Hermética, De 8" Ø Y 25 Descargas Dom, En La Calle Niños Héroes, Cabecera Mpal De	I-RP-16001/1131	Pesquería	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$4,848,802	\$4,848,802	\$4,848,802	\$4,848,802	\$1,174,536	\$1,174,536	\$1,174,536	24.22	\$0	Otros	6,800	27.55	Financiera / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:
NLE16160200679778	C) Reubicación Red De Agua Potable Con 460m De Tub P.V.C. Clase Awwa-C900-07-Rd-25 Con Anillo Y Campana Integrado De 4" Ø, Y 326 Tomas Dom, En La Col Centro En La Cabecera Municipal De Linares, N.L.	F-RP-16-16001/1148	Linares	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$1,564,261	\$1,564,261	\$1,564,261	\$1,564,261	\$331,331	\$331,331	\$331,331	21.18	\$0	ML	1,770	52.44	Financiera / Física: / Registro: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679784	B) Reubicación De Red De Drenaje Sanitario Con 193m De Tubería P.V.C. De Pared Estructurada Anular Con Junta Hermética, De 8" Ø Y 25 Descargas Dom, En La Calle Niños Héroes, Cabecera Mpal De	F-RP-16-16001/1149	Linares	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$118,617	\$118,617	\$118,617	\$118,617	\$87,498	\$87,498	\$87,498	73.76	\$0	ML	124	100.00	Financiera / Física: / Registro: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679821	C) Reubicación Red De Agua Potable Con 460m De Tub P.V.C. Clase Awwa-C900-07-Rd-25 Con Anillo Y Campana Integrado De 4" Ø, 35 Tomas Dom, En La Calle Amado Nervo, En La Cabecera Mpal De	F-RP-16-16001/1150	Hualahuis	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$207,706	\$207,706	\$207,706	\$207,706	\$142,472	\$142,472	\$142,472	68.59	\$0	ML	270	100.00	Financiera / Física: / Registro: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679825	Reubicación De Línea De Conducción De Ap 1,220 M De Tubería P.V.C. Awwa-C900-Rd-25 De 6" Ø Y 12,000 Metros De Tubería De Acero Cédula 40 De 8" Ø, En La Cabecera Municipal De Galeana, N.L.	F-RP-16-16001/1156	Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$7,459,798	\$7,459,798	\$7,459,798	\$7,459,798	\$3,691,551	\$3,691,551	\$3,691,551	49.49	\$0	ML	2,317	63.29	Financiera / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679835	A) Reubicación Red Dje San 95m Tub P.V.C. De Pared Estructurada Longitudinalmente Con Jta Hermética P Dje San De 12" Y 8 Des Dom, Calle Gardenia Cruz Con Calle Limón, Col.	I-RP-16001/1132	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$152,557	\$152,557	\$152,557	\$152,557	\$96,581	\$96,581	\$96,581	63.31	\$0	M	200	84.99	Financiera / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:
NLE16160200679844	B) Reub Red Dje San 101m Tub P.V.C. De Pared Estructurada Anular Con Junta Hermética De 8" Ø, Y 15 Des Dom, En La Calle Priv. Cerezo Cruz Calle Mirto Ote. Y Clavel Ote., Col. Moderna, Mpio De Mtv. Ni	I-RP-16001/1133	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$149,743	\$149,743	\$149,743	\$149,743	\$102,047	\$102,047	\$39,213	68.15	\$0	M	200	86.67	Financiera / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:
NLE16160200679851	C) Reubicación Red Dje San 110m Tub P.V.C. De Pared Estructurada Longitudinalmente Con Junta Hermética 8" Ø Y 9 Des Dom, Calle Manzano Nte, Cruz Con Camelia Y Mirto, Col. Moderna,	I-RP-16001/1134	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$118,344	\$118,344	\$118,344	\$118,344	\$63,718	\$63,718	\$63,718	53.84	\$0	M	200	96.11	Financiera / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:

Total: 289

Información General del Proyecto											Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Programa	Ramo	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
NLE16160200679856	D) Reub Red Dje San 101m Tub P.V.C. De Pared Estructurada Longitudinalmente Con Jta Hermé 8", Y 18 Des Dom, Calle S De Febrero Cruz Con Calle Oaxaca Y Veracruz, Col. Independencia, Moio De	I-RP-16001/1135	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$137,705	\$137,705	\$137,705	\$137,705	\$12,820	\$12,820	\$12,820	9.31	\$0	M	200	25.15	Financiera: / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:
NLE16160200679864	E) Reub Red Dje San 198m Tub P.V.C. De Pared Estructurada Longit Con Jta Hermética De 8"Ø Y 24 Des Dom, Calle Prof. Juárez Cruz Calz Victoria Y Av. Vicente Guerrero, Col. Sarabia, Moio De	I-RP-16001/1136	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$197,135	\$197,135	\$197,135	\$197,135	\$147,543	\$147,543	\$136,427	74.84	\$0	M	400	90.00	Financiera: / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:
NLE16160200679872	F) Reub Red Dje San 173m Tub P.V.C. De Pared Estruct Longit Con Jta Hermé P Dje San De 8"Ø Y 17 Des Dom, Calle Pablo A. De La Gza Y Calle José Martí, Col. Pablo A. De La Gza, En El Moio De	I-RP-16001/1137	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$213,337	\$213,337	\$213,337	\$213,337	\$18,262	\$18,262	\$18,262	8.56	\$0	M	400	71.72	Financiera: / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:
NLE16160200679878	G) Reubicación Red Dje San 142m Tub P.V.C. Con Jta Hermé De Pared Estruct Longit De 12"Ø, Y 23 Des Dom, Calle Idelfonso Vázquez Cruz Con Rafael Nájera Y Jesús M. Gza, Col. Fabriles, Moio De	I-RP-16001/1138	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$203,352	\$203,352	\$203,352	\$203,352	\$163,358	\$163,358	\$163,358	80.33	\$0	M	200	93.20	Financiera: / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:
NLE16160200679888	H) Reub Red Dje San 103m Tub P.V.C. Con Jta Hermética De Pared Estruct Longit De 8"Ø, Y 20 Des Dom, Calle Fco. Bahián Cruz Luis Blanco Y Fco. Murguía, Col. Venustiano Carranza, Moio De Mty.	I-RP-16001/1139	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$146,766	\$146,766	\$146,766	\$146,766	\$100,579	\$100,579	\$100,579	68.53	\$0	M	180	93.36	Financiera: / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:
NLE16160200679900	I) Reubicación Red Dje San 60m Tub P.V.C. Jta Hermética De Pared Estructurada Longitudinalmente De 8"Ø, Y 14 Des Dom, Calle Juan Álvarez Cruz Calle Melchor Múzquiz, Col. Industrial	I-RP-16001/1140	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$91,982	\$91,982	\$91,982	\$91,982	\$74,433	\$74,433	\$70,544	80.92	\$0	M	180	96.00	Financiera: / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:
NLE16160200679903	J) Reubicación Red Dje San 57m De Tubería P.V.C. Pared Sólida Serie 20 De 8"Ø Y 8 Descargas Domiciliares, Av. San Angel Cruz Con Vallehermoso, Col. San Ansel, Moio De Mty, Ni	I-RP-16001/1141	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$127,695	\$127,695	\$127,695	\$127,695	\$114,704	\$114,704	\$71,977	89.83	\$0	M	200	100.00	Financiera: / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:
NLE16160200679912	K) Reub Red Ap Con 813m Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Intgr De 8"Ø, Y 170 Tomas Dom, Calle Alfonso Reyes Cruz Adolfo López Mateos Y Soldado Desconocido, Col. Moisés Sáenz, Moio De	I-RP-16001/1142	Apodaca	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$721,571	\$721,571	\$721,571	\$721,571	\$202,098	\$202,098	\$64,437	28.01	\$0	M	1,092	57.24	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679916	L) Reubicación De Red De Agua Potable Con 1,034m De Tubería De Polioruro De Vinilo (P.V.C.) Hidráulico C-900 Rd-25 De 4"Ø, Y 68 Tomas Dom, Calles Matamoros Y Allende, Ctro Del Moio De	I-RP-16001/1143	Apodaca	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$784,719	\$784,719	\$784,719	\$784,719	\$54,255	\$54,255	\$54,255	6.91	\$0	M	480	15.09	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679920	M) Reubicación De Red De Agua Potable Con 1,572 Ml. De Tubería P.V.C. Hidráulico C-900 Rd-25 De 4"Ø Y 75 Tomas Domiciliares, En La Col. Santa Teresita, Moio De Apodaca, N.L.	I-RP-16001/1144	Apodaca	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$993,517	\$993,517	\$993,517	\$993,517	\$251,829	\$251,829	\$103,920	25.35	\$0	M	400	41.93	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679931	N) Reub Red Dje San Con 537m Tub P.V.C. Con Jta Herm, Pared Sólida Serie 20 8"Ø, Y 63 Des Dom, Av. Los Pinos Cruz Con Salamanca Y Av. Las Torres, Col. San Ansel, Moio De San Nicolás De	I-RP-16001/1145	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$572,448	\$572,448	\$572,448	\$572,448	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M	400	14.23	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679938	O) Reub Red Dje San 34m Tub P.V.C. Con Jta Herm, Pared Sol Serie 20 De 8"Ø, Y 5 Des Dom, Col. El Naranjal, Mpio De San Nicolás De Los Gza, Ni	I-RP-16001/1146	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$67,727	\$67,727	\$67,727	\$67,727	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M	400	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679946	P) Reub De Red De Drenaje Sanitario Con 180m Tub P.V.C. Con Junta Hermética, De Pared Estructurada Longitudinalmente De 8"Ø, Y 1 Des Dom, Col. Fomerey 34, Mpio De San Nicolás De Los Gza, N.L.	I-RP-16001/1147	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$195,144	\$195,144	\$195,144	\$195,144	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M	336	94.97	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679956	Q) Reub Red Dje San De 310 M.L. De Tub Pvc Pared Sól Serie 20 De 10", 3 Des Dom Sencillas Y 17 Des Dom Dúplex Col. Nicolás Bravo, Mpio De San Nicolás De Los Gza, Ni	I-RP-16001/1148	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$366,411	\$366,412	\$366,412	\$366,412	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M	390	93.00	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679966	R) Reubicación Red Dje San 179m Tub P.V.C. De Con Jta Hermética, Pared Sólida Serie 20 De 8", Y 2 Des Dom, Col. Villarreal, Mpio De San Nicolás De Los Gza, Ni	I-RP-16001/1149	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$190,743	\$190,743	\$190,743	\$190,743	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M	600	19.00	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679973	S) Reub Red Dje San 886m Tub P.V.C. Con Jta Hermética, Pared Sólida Serie 20 De 8", Y 147 Des Dom, Av. Conduc, Col. Industrias Del Vidrio, Mpio De San Nicolás De Los Gza, Ni	I-RP-16001/1150	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$833,997	\$833,997	\$833,997	\$833,997	\$68,781	\$68,781	\$68,781	8.25	\$0	M	1,760	25.59	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679979	T) Reub Red Dje San 196m Tub P.V.C. Con Jta Hermé, Pared Sólida Serie 20 8", Y 23 Des Dom, Calle Sta María Calles Sn Felipe Y Av. Conduc, Col. Industrias Del Vidrio, Moio De San Nicolás De Los Gza.	I-RP-16001/1151	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$225,068	\$225,068	\$225,068	\$225,068	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M	390	6.00	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679987	U) Intro Red Dje San 407m Tub P.V.C. Con Jta Hermética, De Pared Estruct Longit De 8", 221m Tub Poliet Alta Dens Termofusionable Rd-21 De 8", Y 56 Des Dom, Col. Luis Donaldo Colosio, Moio De	I-RP-16001/1152	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$999,270	\$999,270	\$999,270	\$999,270	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M	0	39.53	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 289

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Programa	Ramo	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	% Avance Acumulado	
NLE16160200680002	A)Reub Red Dje San 326 M Tub P.V.C. Pared Estructurada Longi. Jta Hermética 8" Ø, Y 38 Descargas Dom, Calles Tercera Cruz Con Hidalgo E Indep. Y Calle Indep. En La Col. Ctro. Moio De Goe. N.L.	I-RP-16001/1153	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$372,141	\$372,141	\$372,141	\$372,141	\$318,124	\$318,124	\$278,319	85.48	\$0	M	240	100.00	Financiera / Física / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680008	"B) Reub Red Dje San 121 M Tub P.V.C. De Pared Estructurada Longitudinalmente Jta Hermética 8" Ø Y 11 Descargas Dom. En La Calle Gpe Pte. Cruz Con Calle Cuauhtémoc Norte. Col. Ctro. Moio De	I-RP-16001/1154	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$171,341	\$171,341	\$171,341	\$171,341	\$136,613	\$136,613	\$136,613	79.73	\$0	M	200	100.00	Financiera / Física / Registro: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680012	C) Reubicación Red Dje San 567 M Tub P.V.C. Jta Hermética De Pared Sólida Serie 20 De 12" Ø, Y 3 Descargas Dom, En La Calle 5 De Mayo Cruz Con	I-RP-16001/1155	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$869,433	\$869,433	\$869,433	\$869,433	\$674,765	\$674,765	\$598,972	77.61	\$0	M	0	94.25	Financiera / Física / Registro: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680016	A)Reub Red Ap 2,454 M Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado En Diámetro De 4" Ø, 581 M Tub P.V.C., Con Anillo Y Campana Integrado En Diám De 6" Ø Y 303 Tomas Dom. Moio De Apodaca, N.L.	I-RP-16001/1156	Apodaca	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$2,338,921	\$2,338,921	\$2,338,921	\$2,338,921	\$1,036,676	\$1,036,676	\$1,036,676	44.32	\$0	M	192	67.06	Financiera / Física / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680022	B) Reubicación Red Ap 450 M Tub P.V.C. Awwa-C900-Rd-25 De 4" Ø Y 14 Tomas Dom, En Antigua Carretera A Roma Entre Camino A Mezquital Y Valle Alto, En La Col. Valle Del Mezquital, Moio De Apodaca,	I-RP-16001/1157	Apodaca	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$248,876	\$248,876	\$248,876	\$248,876	\$121,759	\$121,759	\$121,759	48.92	\$0	M	225	81.52	Financiera / Física / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680025	A)Reubi Red Dje San 217 M Tub P.V.C. Jta Hermética P Dje San 8" Ø, Y 13 Descargas Dom, En La Calle Ponciano Cisneros En La Cabecera Municipal De	F-RP-16-16001/1157	Ciénega de Flores	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$209,485	\$209,485	\$209,485	\$209,485	\$187,249	\$187,249	\$187,249	89.39	\$0	M	150	100.00	Financiera / Física / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680034	"B)Reub Red Dje San 687 M Tub P.V.C. Jta Hermética P Dje San De 8", 109 M Tub P.V.C. Pared Estruct Longit C Jta Hermética De 10", Y 86 Descargas Dom, Col. Inf. Monterreal, Moio De Gral.	I-RP-16001/1158	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$1,049,792	\$1,049,792	\$1,049,792	\$1,049,792	\$223,120	\$223,120	\$223,120	21.25	\$0	M	1,600	17.10	Financiera / Física / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680044	"C)Reubicación Red Ap 741 M Tub P.V.C. Hidráulico 4" Ø, Y 113 Tomas Dom En Las Calles Maclovio Herrera Y Pánfilo Natera, Colonia Moisés Sáenz, En El Municipio De Apodaca, N.L.	I-RP-16001/1159	Apodaca	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$570,871	\$570,871	\$570,871	\$570,871	\$199,596	\$199,596	\$199,596	34.96	\$0	M	1,100	60.81	Financiera / Física / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680068	D) Reubicación Red Dje San 401 M De Tub P.V.C. Jta Hermética De Pared Estructurada Longitudinalmente De 8" Ø, Y 36 Descargas Dom, Calles Porfirio Diaz C/C Col. Ctro. Moio De Apodaca, N.L.	I-RP-16001/1160	Apodaca	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$380,253	\$380,254	\$380,254	\$380,254	\$21,917	\$21,917	\$21,917	5.76	\$0	M	500	20.86	Financiera / Física / Registro: cuenta con proroga al 30 de marzo del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680075	Equipamiento Mec, Eléc Y Telemetría De Estación De Bombeo Parque Industrial II, 2 Bombas Turb Vertical P Un Gasto De 40 Lps. Y Una Carga Dinámica Tot De 50 M, Con Motor De 50 Hb. Moio De Escobedo.	I-RP-16001/1161	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$1,946,013	\$1,946,013	\$1,946,013	\$1,946,013	\$1,607,811	\$1,607,811	\$1,289,524	82.62	\$0	Equipamiento	25,000	97.50	Financiera / Física / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680079	"A)Reub Red De Ap 1,618 M Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado De 4" Ø Y 74 M Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado De 6" Ø, Y 110 Tomas Dom, En La Col. La Fortaleza, Moio De Sta Cat, N.L.	I-RP-16001/1162	Santa Catarina	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$1,254,678	\$1,254,678	\$1,254,678	\$1,254,678	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M	3,700	35.61	Financiera / Física / Registro: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680082	"B)Reubicación Red Ap Con 1,412 M Tub P.V.C. C900 Rd-25 De 4" Ø, 353 M Tub P.V.C. C900 Rd-25 De 6" Ø Y 288 Tomas Domiciliarias, En La Colonia Nuevo Amanecer, En El Municipio De García, N.L.	F-RP-16-16001/1158	García	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$1,343,347	\$1,343,347	\$1,343,347	\$1,343,347	\$583,946	\$583,946	\$455,352	43.47	\$0	M	2,064	85.29	Financiera / Física / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680087	"A)Reubicación Colector Dje Sanitario 351 M Tub P.V.C. De Pared Estructurada Serie Métrica Con Junta Hermética De 16" Ø, En La Cabecera Mpal De Cerralvo, N.L.	F-RP-16-16001/1159	Cerralvo	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$363,158	\$363,158	\$363,158	\$363,158	\$325,727	\$325,727	\$325,727	89.69	\$0	M	10,000	100.00	Financiera / Física / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680090	B)Reubicación Línea De Conducción Ap 2,377 M Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado En Diámetro De 4" Ø Y 6 Tomas Domiciliarias, En La Colonia El Sañalito, En La Cabecera Municipal De	F-RP-16-16001/1160	Marín	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$811,591	\$811,591	\$811,591	\$811,591	\$574,057	\$574,057	\$574,057	70.73	\$0	M	600	98.00	Financiera / Física / Registro: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680100	"A)Ampliación Red Ap 585 M De Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado En Diámetro De 4" Ø, Y 14 Tomas Domiciliarias, En La Colonia Tijerina, En El Municipio De Gral. Bravo, N.L.	F-RP-16-16001/1161	General Bravo	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$307,147	\$307,147	\$307,147	\$307,147	\$146,845	\$146,845	\$146,845	47.81	\$0	M	0	85.36	Financiera / Física / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680156	B)Ampliación Red Ap 1,861 M Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado En Diámetro De 4", Y 41 Tomas Domiciliarias, En La Cabecera Municipal De Gral. Bravo, N.L.	F-RP-16-16001/1162	General Bravo	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$1,126,988	\$1,126,988	\$1,126,988	\$1,126,988	\$305,564	\$305,564	\$305,564	27.11	\$0	M	370	84.40	Financiera / Física / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680161	"A)Reub De Línea De Conducción De A Pot 874 M De Tub P.V.C., Con Anillo Y Campana Integrado En Diám De 10" Ø, Y 1 Toma Domicilia, En La Cabecera Municipal De Sabinas Hidalgo, N.L.	F-RP-16-16001/1163	Sabinas Hidalgo	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$782,711	\$782,712	\$782,712	\$782,712	\$463,365	\$463,365	\$463,365	59.20	\$0	M	1,200	88.44	Financiera / Física / Registro: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680163	B)Reub Subcolector Dje San 637 M Tub P.V.C. Pared Estructurada Serie Métrica Con Jta Hermé 12", Y 60 Reconexiones De Descargas Domiciliarias, En La Cabecera Municipal De Sabinas Hidalgo,	F-RP-16-16001/1164	Sabinas Hidalgo	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		En Ejecución	2016	\$630,267	\$630,267	\$630,267	\$630,267	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M	8,000	83.87	Financiera / Física / Registro: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 289

Información General del Proyecto											Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Programa	Ramo	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		% Avance Acumulado
NLE16160200680169	Equipamiento Electromecánico Y Sustitución De Equipos De Bombeo De Aguas Residuales Con Dos Bombas Sum P Aguas Residuales 70 Lps. En El Cárcamo De Bombeo El Cercado. Moio De Const Alimentador Nte 2.8 Km Tub Acero 18" Y 3/8" Espesor, Carretera Mty Reynosa Hacia El Nte Por Camino Vecinal Cruzando Autopista Mty Reynosa Y Vía Férrea Flcc. Moio De Cadereyta Jiménez.	F-RP-16-16001/1166	Santiago	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,445,954	\$1,445,954	\$1,445,954	\$1,445,954	\$445,439	\$445,439	\$445,439	30.81	\$0	Equipamiento	5,000	34.06	Financiera: / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:
NLE16160200680175	Construcción De 1,500 M. De Colector Poniente Del Moio De Cadereyta Con Tub P.V.C. Serie 20 De 18" Ø. Calle Camino Ejidal De Alfonso Mtz. Dgez. A Col. Real De Cadereyta. Moio De Cadereyta	F-RP-16-16001/1167	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$13,747,724	\$13,747,724	\$13,747,724	\$13,747,724	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	45.79	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680180	Construcción De Línea De Bombeo De La Estación De Bombeo Alzarza Real A Estación De Bombeo Cd. Mtras. Con 4,700 M Tub Acero Al Carbón Calidad Api-Sl De 24" Ø Y 3/8" Esp., Municipio De Reubicación De 2,446 Metros De Red Dje San En Diámetro De 0.20 M (8"). En Tubería De Pvc Pared Sólida Serie 20, Incluye 211 Descargas Domiciliarias. En La Cabecera Municipal De Cadereyta.	F-RP-16-16001/1168	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,313,380	\$1,313,380	\$1,313,380	\$1,313,380	\$783,655	\$783,655	\$783,655	59.67	\$0	M	25,000	68.11	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680183	Construcción De Línea De Bombeo De La Estación De Bombeo Alzarza Real A Estación De Bombeo Cd. Mtras. Con 4,700 M Tub Acero Al Carbón Calidad Api-Sl De 24" Ø Y 3/8" Esp., Municipio De Reubicación De 2,446 Metros De Red Dje San En Diámetro De 0.20 M (8"). En Tubería De Pvc Pared Sólida Serie 20, Incluye 211 Descargas Domiciliarias. En La Cabecera Municipal De Cadereyta.	HRP-16001/1166	García	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$20,493,246	\$20,493,246	\$20,493,246	\$20,493,246	\$12,646,486	\$12,646,486	\$12,646,486	61.71	\$0	M	0	52.88	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680187	Instalación Y Reposición De Hipocloradores	F-RP-16-16001/1169	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,666,504	\$1,666,504	\$1,666,504	\$1,666,504	\$557,421	\$557,421	\$557,421	33.45	\$0	M	0	45.71	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300737085	Reposición De Cloradores	AGLIMBOMBAS	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	\$0	Equipamiento	25	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300737332	Refecciones, Cloro Residual Libre	AGLIMRCLORADORE S	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	100.00	\$0	Equipamiento	15	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300737378	Equipo De Medicion, (Digital-Campo)	AGLIMGASTOS	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,765,380	\$1,765,380	\$1,765,380	\$570,000	\$550,592	\$550,592	\$550,592	31.19	\$0	Otros	25	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300737418	Linea De Conducción Ap 10,000 M.L. Tub Pvc C900 Rd-18 De 6"Ø. Ubicada Carr. Matehuala Dsd Entronque Al Poblado San José De Raíces Al Entronque Al Poblado San Antonio Del Salero. Moio Galeana. Introducción De Red De Agua Potable De 4,050 M.L. De Tubería De Pvc C900 Rd-25 De 4"Ø Y 70 Tomas Domiciliarias. En El Ejido El Prado, En El Municipio De Galeana, N.L.	AGLIMANALIZADOR	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$50,634	\$50,634	\$50,634	22.50	\$0	Equipamiento	4	22.00	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 SE ACTUALIZO EL DEVENGADO YA QUE EN EL TERCER TRIMESTRE SE CAPTURE LO COMPROMETIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739625	Red Ds. Sum E Instalación 115 Mts. Tub Acero Al Carbón De 8"Ø Y Ced. 40 Esp. Con Recubrimiento Int Y Ext A Base De Prim Rp-6 Y Acabado Epóxico Ra-26. Calle Morelos, Cabecera Mpal De Iturbide.	F-RP-16-16001/1179	Galeana	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$5,414,645	\$5,414,645	\$5,414,645	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	130	5.00	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739675	Rehabilitación Con Sum E Inst 69 M. Tub De Acero Al Carbón De 12"Ø Y Ced. 40 Esp. Con Recub Int Y Ext A Base De Prim Rp-6 Y Acabado Epóxico Ra-26. En Llagada Pta En La Cabecera Mpal Iturbide.	F-RP-16-16001/1180	Galeana	El Prado (El Mezquite)	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$3,183,134	\$1,296,304	\$1,296,304	\$1,296,304	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	443	88.21	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739702	Rehabilitación Con Sum E Inst 69 M. Tub De Acero Al Carbón De 12"Ø Y Ced. 40 Esp. Con Recub Int Y Ext A Base De Prim Rp-6 Y Acabado Epóxico Ra-26. En Llagada Pta En La Cabecera Mpal Iturbide.	F-RP-16-16001/1181	Iturbide	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$363,351	\$363,351	\$363,351	\$363,351	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	140	23.52	Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA EL PROGRAMA AL 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739758	Red Ds. Sum E Inst 128 M. Tub A. Al Carbón 8"Ø Y Ced. 40 Esp. Recub Int-Ext A Base De Prim Rp-6 Y Acab Epóx Ra-26, A.Pizarrines, Cab Mpal Iturbide, N.L.	F-RP-16-16001/1182	Iturbide	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$371,926	\$371,926	\$371,926	\$371,926	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	360	22.74	Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA EL PROGRAMA AL 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739772	Construcción De Tanque Elevado Metálico De 30 M³ Y Demolición Y Retiro De Tanque Superficial De Mampostería. En La Localidad El Brasil, En El Municipio De Linares, N. L.	F-RP-16-16001/1183	Iturbide	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$401,299	\$401,299	\$401,299	\$401,299	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	235	71.60	Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA EL PROGRAMA AL 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739792	Construcción De Tanque Elevado Metálico De 30 M³. En El Ejido Rancho Viejo En El Municipio De Cadereyta Jiménez, N. L.	F-RP-16-16001/1184	Linares	El Brasil	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,123,175	\$1,123,175	\$1,123,175	\$1,123,175	\$805,568	\$805,568	\$323,191	71.72	\$0	Otros	164	94.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA EL PROGRAMA AL 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739805	Construcción De Tanque Elevado Metálico De 30 M³. En El Ejido Rancho Viejo En El Municipio De Cadereyta Jiménez, N. L.	F-RP-16-16001/1185	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,015,000	\$844,906	\$844,906	\$844,906	\$17,297	\$17,297	\$17,297	2.05	\$0	Otros	240	44.79	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739814	Construcción De Tanque Elevado Metálico De 30 M³. En El Ejido San Juan De Los Garza. En El Municipio De Cadereyta Jiménez, N.L.	F-RP-16-16001/1186	Cadereyta Jiménez	Rancho Viejo	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,015,000	\$756,856	\$756,856	\$756,856	\$358,957	\$358,957	\$358,957	47.43	\$0	Otros	337	98.30	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739855	Construcción De Tanque Elevado Metálico De 30 M³. En El Ejido San Juan De Los Garza. En El Municipio De Cadereyta Jiménez, N.L.	F-RP-16-16001/1187	Cadereyta Jiménez	San Juan de los Garza (San Juanito)	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,015,000	\$741,633	\$741,633	\$741,633	\$380,124	\$380,124	\$380,124	51.25	\$0	Otros	168	93.60	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 289

Información General del Proyecto											Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Programa	Ramo	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		% Avance Acumulado
NLE16160300739878	Introducción De 1.591 Mts. De Tubería De 8" Diámetro De Pvc Serie 20, Para Red De Drenaje Sanitario Y 36 Descargas Domiciliarias En La Cabecera Municipal De Agualeguas. N.L.	F-RP-16-16001/1188	Agualeguas	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$2,520,000	\$1,748,650	\$1,748,650	\$1,748,650	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	125	29.78	Financiera / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740963	Reubicación De Red De Ap Con 1,394 M Con Tub Pvc Rd-25 De 4" Ø, 290 M Tub Pvc Rd-25 De 6" Ø, 105 M Con Tub De Pvc Rd-25 De 8" Ø, Y 172 Tomas Dom, En La Col. Raúl Caballero. Mpio De	F-RP-16-16001/1172	Santiago	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,315,803	\$1,315,803	\$1,315,803	\$1,315,803	\$191,740	\$191,740	\$191,740	14.57	\$0	Otros	450	34.61	Financiera / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:
NLE16160300740970	A) Reubicación De 400 M De Tub De Polietileno Alta Den Y Alto Peso Mol Rd-32.5 12" Ø, Camino Real (Ant Camino A Sgo.) Y Arroyo La Chueca, Entre Fracc El Yerbániz Y El Faisán, Mpio. De Santiago, B) Const Puente Canal Concreto	F-RP-16-16001/1173	Santiago	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$881,557	\$881,557	\$881,557	\$881,557	\$98,516	\$98,516	\$98,516	11.18	\$0	Otros	200	20.98	Financiera / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:
NLE16160300740976	Reforzado P Alajar Tub De Polietileno Alta Dens Y Alto P Mol Rd-32.5 De 30"Ø, Club De Golf Las Misiones Y Prolong Colector P Cruce Arroyo Los Muleros, Mpio De Soo, Interconexión Alimentador A Interpuerto, Longitud 740 M. Tub De Asbesto Cemento	F-RP-16-16001/1174	Santiago	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$822,121	\$822,121	\$822,121	\$822,121	\$148,813	\$148,813	\$148,813	18.10	\$0	Otros	1,500	80.08	Financiera / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:
NLE16160300740981	Clase A-7 De 18"Ø 2da Et. Ave. Rubén 2 Cruces Subterráneos (Hincados) Físic Y Carretera, Mpio De Salinas Victoria, N.L. Ampliación De Red De Ap Con 416 M. De Tub De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4,Ø Con 55 Tomas	F-RP-16-16001/1175	Salinas Victoria	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$2,591,020	\$2,591,020	\$2,591,020	\$2,591,020	\$646,658	\$646,658	\$646,658	24.96	\$0	Otros	12,000	30.71	Financiera / Física: / Registro: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740989	Ampliación De Red De Agua Potable Con 430 M. De Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4,Ø Y 64 Tomas Domiciliarias, En La Calle Castelar, En La Cabecera Municipal De Galeana, N.	F-RP-16-16001/1189	Galeana	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$677,420	\$677,420	\$677,420	\$677,420	\$208,039	\$208,039	\$208,039	30.71	\$0	Otros	297	68.90	Financiera / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740994	Ampliación De Red De Agua Potable Con 430 M. De Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4,Ø Y 64 Tomas Domiciliarias, En La Calle Castelar, En La Cabecera Municipal De Galeana, N.	F-RP-16-16001/1190	Galeana	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$746,332	\$746,332	\$746,332	\$746,332	\$240,911	\$240,911	\$240,911	32.28	\$0	Otros	320	91.00	Financiera / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740999	Const Obra Civil, Equip Mec De Tque Superf Concreto Reforzado Capacidad 300m3 E Intro Red Ap Con 904 M Tub(Pvc) 4"Ø Y 110m Tub(Pvc) De 6"Ø,Rd-25 Y 37 Tomas Dom, Col. El Inst De Alimentador De 8"Ø De Tub A. C-40 Long 1,060 Ml., La Incorp De 528 M.L. De Tub 8"Ø De A. C-40 Y 11 T, Dom, Col. Vicente Ferrer, Loma Verde Y U. Josefina Ortiz De Domez(Toue Iv), Mpio De Goe,N.L.	F-RP-16-16001/1191	Mina	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,957,215	\$1,957,215	\$1,957,215	\$1,957,215	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,962	1.92	Financiera / Física: / Registro: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741007	Instalación Y Prueba De Tubería De Asbesto Cemento Clase A-7 De 457 Mm (18"Ø), Con Una Longitud De 300m, Ubicada En Carretera Pesquería A Santa María La Floreña, Municipio De Pesquería, Alivio De 242m, Tub Pvc Pared Solida Serie 20 De 8"Ø, 12ml. Tub De Pead Rd-21 De 8"Ø, 12ml. Tub A. Ced. 40 De 12"Ø Por Sist Hincado Y 12 Desc Dom, En La Col. Jardín-Obispado, Mpio Mty, N.L.	I-RP-16001/1173	Guadalupe	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$2,542,439	\$2,542,439	\$2,542,439	\$2,542,439	\$1,211,551	\$1,211,551	\$720,169	47.65	\$0	Otros	2,400	34.85	Financiera / Física: / Registro: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741015	Red Drenaje Sanitario De 252 Ml. Tub Pvc Serie 20 De 8"Ø, 115 Ml. Tub Pead Rd-21 De 8"Ø, 62 Ml. Tub Acero Ced. 40 De 8"Ø Y 48 Descargas Domiciliarias, En La Col. La Ermita, Mpio De Sta Catarina, N.L. Const Línea Cond Ap Sa 7,491 Mts Pvc 6" Y 1,160 Mts Pvc 4", Red Distr Ap 3,750 Mts Pvc 4" Tomas Dom, Const Tanque Elev Ml 30 M3, Ejido San Antonio Del Salero, Mpio Galeana, N.L.	F-RP-16-16001/1192	Pesquería	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$435,113	\$435,113	\$435,113	\$435,113	\$111,511	\$111,511	\$111,511	25.63	\$0	Otros	478	67.47	Financiera / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:
NLE16160300741020	Const Amp Red De 354 Mt(P.V.C.) 8" Y 20 Desc Dom, Calles Escobedo Y Morelos, Entre Calle Vicente Guerrero Y La Acequia, En La Cabecera Municipal De Aramberri, N.L.	I-RP-16001/1174	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$487,084	\$487,084	\$487,084	\$487,084	\$254,948	\$254,948	\$0	52.34	\$0	Otros	690	41.44	Financiera / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:
NLE16160300741031	Red Drenaje Sanitario De 252 Ml. Tub Pvc Serie 20 De 8"Ø, 115 Ml. Tub Pead Rd-21 De 8"Ø, 62 Ml. Tub Acero Ced. 40 De 8"Ø Y 48 Descargas Domiciliarias, En La Col. La Ermita, Mpio De Sta Catarina, N.L. Const Línea Cond Ap Sa 7,491 Mts Pvc 6" Y 1,160 Mts Pvc 4", Red Distr Ap 3,750 Mts Pvc 4" Tomas Dom, Const Tanque Elev Ml 30 M3, Ejido San Antonio Del Salero, Mpio Galeana, N.L.	I-RP-16001/1175	Santa Catarina	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$945,276	\$945,276	\$945,276	\$412,034	\$412,034	\$412,034	43.59	\$0	Otros	800	47.36	Financiera / Física: / Registro: SE CUANTA CON PRORROGA PARA EL PROGRAMA AL 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400824677	Const Amp Red De 354 Mt(P.V.C.) 8" Y 20 Desc Dom, Calles Escobedo Y Morelos, Entre Calle Vicente Guerrero Y La Acequia, En La Cabecera Municipal De Aramberri, N.L.	F-RP-16-16001/1178	Galeana	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$6,055,751	\$6,055,751	\$6,055,751	\$6,055,751	\$3,137,851	\$3,137,851	\$0	51.82	\$0	Otros	455	77.03	Financiera / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400825145	Reubicación De Red De Agua Potable Con 561 Metros Lineales De Tubería De Acero Al Carbón De 4" Ø En Ced. 40	F-RP-16-16001/1194	Aramberri	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$354,105	\$354,105	\$354,105	\$354,105	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	800	0.00	Financiera / Física: / Registro: cuenta con proroga al 30 de marzo del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400825150	Reubicación De Red De Agua Potable Con 561 Metros Lineales De Tubería De Acero Al Carbón De 4" Ø En Ced. 40	F-RP-16-16001/1193	Iturbide	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$854,000	\$848,611	\$848,611	\$848,611	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M	0	0.00	Financiera / Física: / Registro: SE CUANTA CON PRORROGA PARA EL PROGRAMA AL 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400825157	Línea De Conducción De 1,810 Ml. De Tubería De Pvc Rd-25 De 4" Ø, 40 Ml. De Tubería De Acero De 4" Ø,	F-RP-16-16001/1170	Mier y Noriega	San Elias	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$2,988,608	\$2,988,608	\$2,988,608	\$2,988,608	\$910,466	\$910,466	\$910,466	30.46	\$0	M	0	80.00	Financiera / Física: / Registro: SE CUANTA CON PRORROGA PARA EL PROGRAMA AL 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400825168	Reubicación De Red De Agua Potable De 481 M.L. De Tubería De Pvc C900 Rd-25 De 4"Ø Y 18 Tomas Domiciliarias	F-RP-16-16001/1177	Montemorelos	El Fraile	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$418,436	\$418,436	\$418,436	\$418,436	\$303,088	\$303,088	\$303,088	72.43	\$0	M	0	0.96	Financiera / Física: / Registro: SE CUANTA CON PRORROGA PARA EL PROGRAMA AL 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400825189	Introducción De 2.5 Km De Línea De Conducción De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C 900 Rd-25 De 4" Ø 150 Tomas Domiciliarias	F-RP-16-16001/1176	Mina	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$3,505,403	\$3,505,403	\$3,505,403	\$3,505,403	\$1,628,199	\$1,628,199	\$1,628,199	46.45	\$0	Kilómetro	1,800	70.47	Financiera / Física: / Registro: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 289

Información General del Proyecto											Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Programa	Ramo	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		% Avance Acumulado
NLE16160400825196	Ampliación De 825 Metros De Red De Drenaje Sanitario De 8" Ø. En Tubería De Pvc, Incluye 23 Descargas Domiciliarias	F-RP-16-16001/1171	Mina	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,900,000	\$809,787	\$809,787	\$809,787	\$205,268	\$205,268	\$205,268	25.35	\$0	Kilómetro	450	68.50	Financiera: / Física: / Registro: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400825212	Reubicación De Tubería De Drenaje Sanitario 217 M.L. De 10" De Pvc Serie 20, Caja Desarenadora	I-RP-16001/1168	San Pedro Garza García	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$329,505	\$329,505	\$329,505	\$329,505	\$190,207	\$190,207	\$93,856	57.73	\$0	Kilómetro	2,400	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400825218	Introd Rad De Ds 3,798 Mts Pvc 8", 387 Mts Pvc Sanitaria 10" 393 Metro De Pvc Sanitaria Serie S-20 De Pared Sólida De 12" Y 151 Descargas, En La Col. Aropecuaria Arco Vial. Moio Escobedo.	I-RP-16001/1169	General Escobedo	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$2,052,133	\$2,052,133	\$2,052,133	\$2,052,133	\$921,847	\$921,847	\$921,847	44.92	\$0	ML	6,438	77.43	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400825457	Construcción De Alimentador De Agua Potable De 2.9 Km., En Camino A Grutas De García, En El Municipio De García N.L.	I-RP-16001/1170	García	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$3,444,788	\$3,444,788	\$3,444,788	\$3,444,788	\$1,485,172	\$1,485,172	\$1,485,172	43.11	\$0	ML	6,000	70.70	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400825458	Construcción De Colector De Drenaje Sanitario De 2.6 Km. De 16" De Diámetro, Ubicado En Ave. Lincoln, De Fracc. Portal De Lincoln Al Poniente, En El Municipio De García, N.L.	I-RP-16001/1172	García	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$3,545,495	\$3,545,495	\$3,545,495	\$3,545,495	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	6,000	29.86	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA CON PRORROGA AL 30 DE MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579795	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 3,800 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.)	F-RP-15-15001/121	Doctor Arroyo	San Diego	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$4,340,000	\$4,312,589	\$4,312,589	\$4,312,589	\$3,901,619	\$3,901,619	\$3,901,619	90.47	\$0	ML	154	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150300579832	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 2,185 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.)	F-RP-15-15001/122	Doctor Arroyo	San Gregorio	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$6,370,000	\$6,314,649	\$6,314,649	\$6,314,649	\$5,395,870	\$5,395,870	\$5,387,129	85.45	\$0	ML	500	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150300579874	Aforo De Pozo Profundo De 150 Metros De Profundidad, Equipamiento Mecánico Y Eléctrico Del Pozo Con Una Bomba Vertical	F-RP-15-15001/123	Galeana	El Refugio (Refugio de los Ranchos)	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$6,650,000	\$6,613,775	\$6,613,775	\$6,613,775	\$6,613,358	\$6,613,358	\$6,613,358	99.99	\$0	ML	6,000	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150300579921	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 6,428 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.)	F-RP-15-15001/124	Galeana	San Rafael	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$6,692,000	\$6,597,636	\$6,597,636	\$6,597,636	\$6,375,612	\$6,375,612	\$6,375,612	96.63	\$0	ML	680	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150300579951	Rehabilitación Mecánica Y Eléctrica De Estación De Bombeo Con Una (1) Bomba Vertical Tipo Turbina De 5 L.P.S.	F-RP-15-15001/125	Mier y Noriega	San Isidro	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$1,823,070	\$1,806,752	\$1,806,752	\$1,806,752	\$1,371,508	\$1,371,508	\$1,371,508	75.91	\$0	ML	180	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579979	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable Con 3,400 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.)	F-RP-15-15001/126	Aramberri	La Escondida	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$5,040,000	\$5,031,967	\$5,031,967	\$5,031,967	\$4,981,500	\$4,981,500	\$4,981,500	99.00	\$0	ML	850	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580002	Construcción De Obra Civil De Cárcamo De Bombeo De Agua Potable Con Bomba Vertical Tipo Turbina De 6 L.P.S.	F-RP-15-15001/127	Aramberri	Aramberri (Brownsville)	Rural	Subsidios	Otros Proyectos	S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$8,750,000	\$8,743,489	\$8,743,489	\$8,743,489	\$8,308,279	\$8,308,279	\$8,308,279	95.02	\$0	ML	270	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580033	Equipamiento Mecánico Y Eléctrico De Estación De Bombeo Con 1 Equipo De Bombeo Vertical Tipo Turbina De 6 L.P.S.	F-RP-15-15001/128	Pesquería	San Isidro	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$7,070,000	\$6,291,629	\$6,291,629	\$6,291,629	\$5,478,564	\$5,478,564	\$5,478,564	87.08	\$0	ML	1,200	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150300580065	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 5,800 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.)	F-RP-15-15001/129	Pesquería	Santa María la Floreña	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$7,490,000	\$6,079,583	\$6,079,583	\$6,079,583	\$5,020,262	\$5,020,262	\$5,020,262	82.58	\$0	ML	1,200	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150300580090	Construcción De Red De Agua Potable, Con 851 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.)	F-RP-15-15001/130	Galeana	El Tokio	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$630,000	\$580,437	\$580,437	\$580,437	\$566,621	\$566,621	\$566,621	97.62	\$0	ML	84	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150300580115	Fabricación, Transporte, Montaje De Tanque Elevado Metálico De 30 M3 Y Conexión A Red De Agua Potable	F-RP-15-15001/131	Galeana	La Leona	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,295,000	\$1,233,432	\$1,233,432	\$1,233,432	\$1,232,763	\$1,232,763	\$1,232,763	99.95	\$0	ML	600	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150300580145	Fabricación, Transporte, Montaje Y Conexión A Red De Agua Potable De Tanque Elevado Metálico De 30 M3	F-RP-15-15001/132	Galeana	San Roberto	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,232,000	\$1,174,774	\$1,174,774	\$1,174,774	\$935,058	\$935,058	\$935,058	79.59	\$0	M3	600	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150300580170	Introducción De Red De Agua Potable, Con 2,450 Metros Lineales De Tubería De Pvc Hidráulica	F-RP-15-15001/133	Doctor Arroyo	El Pocito	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$1,981,000	\$1,708,818	\$1,708,818	\$1,708,818	\$1,404,062	\$1,404,062	\$1,404,062	82.17	\$0	ML	2,450	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 289

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Programa	Ramo	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	% Avance Acumulado		
NLE15150300580220	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 1800 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.)	F-RP-15-15001/134	Doctor Arroyo	El Pocito	Rural	Subsidios	Agua y saneamiento	S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$1,925,000	\$1,756,109	\$1,756,109	\$1,756,109	\$1,371,963	\$1,371,963	\$1,371,963	78.13	\$0	ML	1,800	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
NLE15160100639096	Construcción De Clarificador Secundario Y Otras Complementarias En Ptar Zuazua Para El Segundo Modulo De 140 Lps, En El Municipio De Zuazua, N.L.	I-RP-15001-161	General Zuazua	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S218-Programa de tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$16,585,811	\$16,585,811	\$16,585,811	\$16,585,811	\$16,585,811	\$16,585,811	\$16,575,120	100.00	\$0	Otros	48,500	100.00		
NLE15160100639110	Ampliación De Planta Tratamiento De Zuazua Para 70 Lps Adicionales En El Municipio De Zuazua, N.L.	I-RP-15001-162	General Zuazua	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S218-Programa de tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$22,040,853	\$22,040,853	\$22,040,853	\$22,040,853	\$22,040,853	\$22,040,853	\$22,040,853	100.00	\$0	Otros	24,250	100.00		
NLE15160100639118	Construcción De La Ampliación De La Planta Norte Con El Tren 6 De 1,000 Lps Mediante El Sistema De Lodos Activados, En El Municipio De Escobedo, N.L.	I-RP-15001-163	General Escobedo	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S218-Programa de tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$103,135,122	\$103,135,122	\$103,135,122	\$103,135,122	\$103,135,122	\$103,135,122	\$99,311,643	100.00	\$0	Otros	345,500	98.16		
NLE16160100635320	Consolidado Protar 2016	PROTAR 2016	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S218-Programa de tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución									0.00						
NLE16160200677472	Construcción De Un Tanque De Igualación De Aguas Residuales De Concreto Reforzado En Ptar Norte Con Su Equipamiento De Mezclado, Bombeo De Influyente Y Epas, De Desaguado De Lodo, Rehabilitación De Ptar Noroeste Con El Suministro E Instalación De 3 Rejillas Finas, Desarenador Aereado Y Equipos De Desaguado De Lodo, En El Municipio De Apodaca, NL	I-RP-16001/1311	General Escobedo	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S218-Programa de tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$36,000,000	\$32,401,188	\$32,401,188	\$32,401,188	\$10,419,090	\$10,419,090	\$10,419,090	32.16	\$0	Equipamiento	843,258	41.57		
NLE16160200677479	Rehabilitación De Ptar Noroeste Con El Suministro E Instalación De 3 Rejillas Finas, Desarenador Aereado Y Equipos De Desaguado De Lodo, En El Municipio De Apodaca, NL	I-RP-16001/1312	Apodaca	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S218-Programa de tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$20,536,084	\$20,536,084	\$20,536,084	\$20,536,084	\$14,795,042	\$14,795,042	\$14,795,042	72.04	\$0	Equipamiento	597,922	31.95		
NLE16160300738081	Operación Y Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Allende, Con Una Capacidad De 150 Lps.	S-IN-16001/11	Allende	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S218-Programa de tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$477,100	\$477,100	\$477,100	\$477,100	\$477,100	\$477,100	\$477,100	100.00	\$0	Otros	24,918	100.00		
NLE16160300738084	Operación Y Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Pesquería, Con Una Capacidad De 25 Lps. (Carretera A Sta. Ma. La Floreña Km 0.5).	S-IN-16001/12	Pesquería	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S218-Programa de tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	100.00	\$0	Otros	5,196	100.00		
NLE16160300738088	Operación Y Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Sabinas, Con Una Capacidad De 150 Lps. (Pablo De Los Santos).	S-IN-16001/13	Sabinas Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S218-Programa de tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$858,000	\$858,000	\$858,000	\$858,000	\$858,000	\$858,000	\$858,000	100.00	\$0	Otros	31,594	100.00		
NLE16160300738091	Operación Y Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Santiago, Con Una Capacidad De 200 Lps. (Carretera Los Cavazos-Cadereyta Km.7).	S-IN-16001/14	Santiago	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S218-Programa de tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$936,000	\$936,000	\$936,000	\$936,000	\$936,000	\$936,000	\$936,000	100.00	\$0	Otros	34,598	100.00		
NLE16160300738096	Operación Y Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Cadereyta, Con Una Capacidad De 250 Lps. (Carretera A Los Guerra Km.1.5).	S-IN-16001/15	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S218-Programa de tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$684,000	\$684,000	\$684,000	\$684,000	\$684,000	\$684,000	\$684,000	100.00	\$0	Otros	65,887	100.00		
NLE16160300738104	Operación Y Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Teran, Con Una Capacidad De 25 Lps. (Col. Jesus Cantu).	S-IN-16001/16	General Terán	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S218-Programa de tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$168,000	100.00	\$0	Otros	5,919	100.00		
NLE16160300738107	Operación Y Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Linares, Con Una Capacidad De 200 Lps. (La Petaca).	S-IN-16001/17	Linares	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S218-Programa de tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$864,000	\$864,000	\$864,000	\$864,000	\$864,000	\$864,000	\$864,000	100.00	\$0	Otros	60,352	100.00		
NLE16160300738114	Operación Y Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Montemorelos 2, Con Una Capacidad De 140 Lps. (Antiguo Camino Al Ahuacate Comunidad El Llano).	S-IN-16001/18	Montemorelos	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S218-Programa de tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$282,750	\$282,750	\$282,750	\$282,750	\$282,750	\$282,750	\$282,750	100.00	\$0	Otros	15,788	100.00		
NLE16160300738117	Operación Y Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Santa Rosa, Con Una Capacidad De 200 Lps. (Sta. Rosa).	S-IN-16001/19	Apodaca	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S218-Programa de tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$858,000	\$858,000	\$858,000	\$858,000	\$858,000	\$858,000	\$858,000	100.00	\$0	Otros	30,904	100.00		
NLE16160300738123	Operación Y Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Dulces Nombres, Con Una Capacidad De 7500 Lps. (Carretera Pesquería-Dulces Nombres).	S-IN-16001/20	Pesquería	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	S218-Programa de tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$10,415,423	\$10,415,423	\$10,415,423	\$10,415,423	\$10,415,423	\$10,415,423	\$10,415,423	100.00	\$0	Otros	2,310,764	100.00		
NLE16160300741799	Introducción Red Agua Potable De 169.00 Mts Tubería Pvc Rd-25 De 4" De Diámetro Y Siete Tomas Domiciliarias, Calle Heliodoro Pérez Entre Victoria Y Terán, En La Cabecera Mpal De	F-RP-16-16001/131	Lampazos de Naranjo	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	U001.- Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$225,000	\$187,492	\$187,492	\$187,492	\$113,570	\$113,570	\$113,570	60.57	\$0	ML	0	95.30	Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO EL MONTO MODIFICADO, RADICADO Y COMPROMETIDO YA QUE EN TERCER TRIMESTRE SE CAPTURE SIN IVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 289

Información General del Proyecto											Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Programa	Ramo	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
NLE16160300741813	Reposición De 1,650 Metros Lineales Del Acueducto Linares - Monterrey, Con Tubería De Acero Calidad Apl 5-Lb De 84" (2,133 Mm) Diam. Y 5/8" (15.8 Mm) De Espesor. Municipio De Santiago. Nuevo Perforación E Instalación De Anclas En Forma Descendente Para Estabilización De Talud Dentro Del Área Del Tanque De Almacenamiento Valle Ix Ubicado En El Municipio De San Pedro Garza García.	I-RP-16001/141	Santiago	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	U001.- Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$33,999,998	\$27,206,454	\$27,206,454	\$27,206,454	\$20,675,926	\$20,675,926	\$20,093,527	76.00	\$0	ML	0	81.74	Financiera / Física / Registro: SE ACTUALIZO EL MONTO MODIFICADO, RADICADO Y COMPROMETIDO YA QUE EN TERCER TRIMESTRE SE CAPTURE SIN IVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741827	Introd Red De D Sant 8" 72metros. De 6" 32 Mts. Tub Pvc Serie 20 Y Una Desc Dom. Escuela Federal 312-40 María Teresa Rojas De Calderón En La Col. La Fortaleza Municipio De Santa Catarina. Reubicación De Línea De Agua Potable De 20 Metros De Tubería De Acero De 4" Ø Y 18 Metros De Tubería De Acero De 6" Ø, En Ave. Félix U. Gómez C/C Calzada Madero. Col. Centro En Mtv N.L.	I-RP-16001/142	San Pedro Garza García	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	U001.- Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$2,599,665	\$2,260,579	\$2,260,579	\$2,260,579	\$772,626	\$772,626	\$0	34.18	\$0	Otros	0	69.00	Financiera / Física / Registro: SE ACTUALIZO EL MONTO MODIFICADO, RADICADO Y COMPROMETIDO YA QUE EN TERCER TRIMESTRE SE CAPTURE SIN IVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741836	Reub Red Drenaje Sanitario 121.40 Mts De Tubería, Pvc Serie 20 De 12" Ø Y Demolición Y Reubicación De 5 Pozos De Visita En La Ave. Félix U. Gómez, Avs. Padre Mier Y Washington. Col. Centro En Sum 100,000 Medidores (Micromedidor) Dom Tipo Vel, Trans Mag, Desig Del Medidor N 0.75/Nom 15mm. Disp Indicador Hermética Sellado O Encapsulado (Ana Y Dtal). P/Lec M3 Sum 100,000 Med (Micromedidor) Dom Tipo Vel Chorro Multi Cuerpo Sint. Trans Magn. Desig Med N1.5.2.5'Nom 15mm. Disp Indi Herm Sell O Encap(Ana Y Dtal).P/Lec M3 C/Ind Min De Déc De L.	I-RP-16001/143	Santa Catarina	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	U001.- Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$160,990	\$139,990	\$139,990	\$139,990	\$122,161	\$122,161	\$122,161	87.26	\$0	ML	0	100.00	Financiera / Física / Registro: SE ACTUALIZO EL MONTO MODIFICADO, RADICADO Y COMPROMETIDO YA QUE EN TERCER TRIMESTRE SE CAPTURE SIN IVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741843	Reub Red Drenaje Sanitario 121.40 Mts De Tubería, Pvc Serie 20 De 12" Ø Y Demolición Y Reubicación De 5 Pozos De Visita En La Ave. Félix U. Gómez, Avs. Padre Mier Y Washington. Col. Centro En Sum 100,000 Medidores (Micromedidor) Dom Tipo Vel, Trans Mag, Desig Del Medidor N 0.75/Nom 15mm. Disp Indicador Hermética Sellado O Encapsulado (Ana Y Dtal). P/Lec M3 Sum 100,000 Med (Micromedidor) Dom Tipo Vel Chorro Multi Cuerpo Sint. Trans Magn. Desig Med N1.5.2.5'Nom 15mm. Disp Indi Herm Sell O Encap(Ana Y Dtal).P/Lec M3 C/Ind Min De Déc De L.	I-RP-16001/144	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	U001.- Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$175,000	\$137,869	\$137,869	\$137,869	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	0	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ACTUALIZO EL MONTO MODIFICADO, RADICADO Y COMPROMETIDO YA QUE EN TERCER TRIMESTRE SE CAPTURE SIN IVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741863	Reub Red Drenaje Sanitario 121.40 Mts De Tubería, Pvc Serie 20 De 12" Ø Y Demolición Y Reubicación De 5 Pozos De Visita En La Ave. Félix U. Gómez, Avs. Padre Mier Y Washington. Col. Centro En Sum 100,000 Medidores (Micromedidor) Dom Tipo Vel, Trans Mag, Desig Del Medidor N 0.75/Nom 15mm. Disp Indicador Hermética Sellado O Encapsulado (Ana Y Dtal). P/Lec M3 Sum 100,000 Med (Micromedidor) Dom Tipo Vel Chorro Multi Cuerpo Sint. Trans Magn. Desig Med N1.5.2.5'Nom 15mm. Disp Indi Herm Sell O Encap(Ana Y Dtal).P/Lec M3 C/Ind Min De Déc De L.	I-RP-16001/145	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	U001.- Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$345,000	\$332,374	\$332,374	\$332,374	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ACTUALIZO EL MONTO MODIFICADO, RADICADO Y COMPROMETIDO YA QUE EN TERCER TRIMESTRE SE CAPTURE SIN IVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741874	Reub Red Drenaje Sanitario 121.40 Mts De Tubería, Pvc Serie 20 De 12" Ø Y Demolición Y Reubicación De 5 Pozos De Visita En La Ave. Félix U. Gómez, Avs. Padre Mier Y Washington. Col. Centro En Sum 100,000 Medidores (Micromedidor) Dom Tipo Vel, Trans Mag, Desig Del Medidor N 0.75/Nom 15mm. Disp Indicador Hermética Sellado O Encapsulado (Ana Y Dtal). P/Lec M3 Sum 100,000 Med (Micromedidor) Dom Tipo Vel Chorro Multi Cuerpo Sint. Trans Magn. Desig Med N1.5.2.5'Nom 15mm. Disp Indi Herm Sell O Encap(Ana Y Dtal).P/Lec M3 C/Ind Min De Déc De L.	O-ME-16001/11	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	U001.- Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$12,792,480	\$12,792,480	\$12,792,480	\$12,792,480	\$12,792,480	\$12,792,480	\$12,792,480	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	Financiera / Física / Registro: LA ACCION SE INCREMENTO UN 20% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741887	Reub Red Drenaje Sanitario 121.40 Mts De Tubería, Pvc Serie 20 De 12" Ø Y Demolición Y Reubicación De 5 Pozos De Visita En La Ave. Félix U. Gómez, Avs. Padre Mier Y Washington. Col. Centro En Sum 100,000 Medidores (Micromedidor) Dom Tipo Vel, Trans Mag, Desig Del Medidor N 0.75/Nom 15mm. Disp Indicador Hermética Sellado O Encapsulado (Ana Y Dtal). P/Lec M3 Sum 100,000 Med (Micromedidor) Dom Tipo Vel Chorro Multi Cuerpo Sint. Trans Magn. Desig Med N1.5.2.5'Nom 15mm. Disp Indi Herm Sell O Encap(Ana Y Dtal).P/Lec M3 C/Ind Min De Déc De L.	O-ME-16001/12	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	U001.- Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$9,802,000	\$9,802,000	\$9,802,000	\$9,802,000	\$9,802,000	\$9,802,000	\$9,802,000	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741917	Reub Red Drenaje Sanitario 121.40 Mts De Tubería, Pvc Serie 20 De 12" Ø Y Demolición Y Reubicación De 5 Pozos De Visita En La Ave. Félix U. Gómez, Avs. Padre Mier Y Washington. Col. Centro En Sum 100,000 Medidores (Micromedidor) Dom Tipo Vel, Trans Mag, Desig Del Medidor N 0.75/Nom 15mm. Disp Indicador Hermética Sellado O Encapsulado (Ana Y Dtal). P/Lec M3 Sum 100,000 Med (Micromedidor) Dom Tipo Vel Chorro Multi Cuerpo Sint. Trans Magn. Desig Med N1.5.2.5'Nom 15mm. Disp Indi Herm Sell O Encap(Ana Y Dtal).P/Lec M3 C/Ind Min De Déc De L.	O-ME-16001/13	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	U001.- Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,359,010	\$1,359,010	\$1,359,010	\$1,359,010	\$1,359,010	\$1,359,010	\$1,359,010	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	Financiera / Física / Registro: LA ACCION AUMENTO UN 20% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741932	Reub Red Drenaje Sanitario 121.40 Mts De Tubería, Pvc Serie 20 De 12" Ø Y Demolición Y Reubicación De 5 Pozos De Visita En La Ave. Félix U. Gómez, Avs. Padre Mier Y Washington. Col. Centro En Sum 100,000 Medidores (Micromedidor) Dom Tipo Vel, Trans Mag, Desig Del Medidor N 0.75/Nom 15mm. Disp Indicador Hermética Sellado O Encapsulado (Ana Y Dtal). P/Lec M3 Sum 100,000 Med (Micromedidor) Dom Tipo Vel Chorro Multi Cuerpo Sint. Trans Magn. Desig Med N1.5.2.5'Nom 15mm. Disp Indi Herm Sell O Encap(Ana Y Dtal).P/Lec M3 C/Ind Min De Déc De L.	O-ME-16001/14	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	U001.- Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$8,787,580	\$8,787,580	\$8,787,580	\$8,787,580	\$8,787,580	\$8,787,580	\$8,787,580	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741969	Reub Red Drenaje Sanitario 121.40 Mts De Tubería, Pvc Serie 20 De 12" Ø Y Demolición Y Reubicación De 5 Pozos De Visita En La Ave. Félix U. Gómez, Avs. Padre Mier Y Washington. Col. Centro En Sum 100,000 Medidores (Micromedidor) Dom Tipo Vel, Trans Mag, Desig Del Medidor N 0.75/Nom 15mm. Disp Indicador Hermética Sellado O Encapsulado (Ana Y Dtal). P/Lec M3 Sum 100,000 Med (Micromedidor) Dom Tipo Vel Chorro Multi Cuerpo Sint. Trans Magn. Desig Med N1.5.2.5'Nom 15mm. Disp Indi Herm Sell O Encap(Ana Y Dtal).P/Lec M3 C/Ind Min De Déc De L.	O-ME-16002/11	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	U001.- Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$43,541	\$43,541	\$43,541	\$43,541	\$43,541	\$43,541	\$43,541	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	Financiera / Física / Registro: NO SE HAN ENTREGADO LOS MEDIDORES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741980	Reub Red Drenaje Sanitario 121.40 Mts De Tubería, Pvc Serie 20 De 12" Ø Y Demolición Y Reubicación De 5 Pozos De Visita En La Ave. Félix U. Gómez, Avs. Padre Mier Y Washington. Col. Centro En Sum 100,000 Medidores (Micromedidor) Dom Tipo Vel, Trans Mag, Desig Del Medidor N 0.75/Nom 15mm. Disp Indicador Hermética Sellado O Encapsulado (Ana Y Dtal). P/Lec M3 Sum 100,000 Med (Micromedidor) Dom Tipo Vel Chorro Multi Cuerpo Sint. Trans Magn. Desig Med N1.5.2.5'Nom 15mm. Disp Indi Herm Sell O Encap(Ana Y Dtal).P/Lec M3 C/Ind Min De Déc De L.	O-ME-16002/12	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	U001.- Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$54,784	\$54,784	\$54,784	\$54,784	\$54,784	\$54,784	\$54,784	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	Financiera / Física / Registro: NO SE HAN ENTREGADO LOS MEDIDORES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741999	Reub Red Drenaje Sanitario 121.40 Mts De Tubería, Pvc Serie 20 De 12" Ø Y Demolición Y Reubicación De 5 Pozos De Visita En La Ave. Félix U. Gómez, Avs. Padre Mier Y Washington. Col. Centro En Sum 100,000 Medidores (Micromedidor) Dom Tipo Vel, Trans Mag, Desig Del Medidor N 0.75/Nom 15mm. Disp Indicador Hermética Sellado O Encapsulado (Ana Y Dtal). P/Lec M3 Sum 100,000 Med (Micromedidor) Dom Tipo Vel Chorro Multi Cuerpo Sint. Trans Magn. Desig Med N1.5.2.5'Nom 15mm. Disp Indi Herm Sell O Encap(Ana Y Dtal).P/Lec M3 C/Ind Min De Déc De L.	O-ME-16002/13	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	U001.- Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$40,714	\$40,714	\$40,714	\$40,714	\$40,714	\$40,714	\$40,714	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	Financiera / Física / Registro: NO SE HAN ENTREGADO LOS MEDIDORES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742039	Reub Red Drenaje Sanitario 121.40 Mts De Tubería, Pvc Serie 20 De 12" Ø Y Demolición Y Reubicación De 5 Pozos De Visita En La Ave. Félix U. Gómez, Avs. Padre Mier Y Washington. Col. Centro En Sum 100,000 Medidores (Micromedidor) Dom Tipo Vel, Trans Mag, Desig Del Medidor N 0.75/Nom 15mm. Disp Indicador Hermética Sellado O Encapsulado (Ana Y Dtal). P/Lec M3 Sum 100,000 Med (Micromedidor) Dom Tipo Vel Chorro Multi Cuerpo Sint. Trans Magn. Desig Med N1.5.2.5'Nom 15mm. Disp Indi Herm Sell O Encap(Ana Y Dtal).P/Lec M3 C/Ind Min De Déc De L.	O-ME-16002/14	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	U001.- Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$47,799	\$47,799	\$47,799	\$47,799	\$47,799	\$47,799	\$47,799	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	Financiera / Física / Registro: NO SE HAN ENTREGADO LOS MEDIDORES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742196	Consolidado Prodder 2016	PRODDER 2016	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	U001.- Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$179,966,160	\$179,966,160	\$93,838,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400824614	Ampliación De Red De Agua Potable De 350 Metros Con Tubería Pvc Rd-25 De 4" De Diámetro Y Cuatro Tomas Domiciliarias	F-RP-16-16001/133	Doctor Coss	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	U001.- Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$228,446	\$228,446	\$228,446	\$228,446	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400824634	Inst De Tub Polietileno Alta Dn Rd-17, Alto Peso Molecular, Con Líneas Verdes Construidas De 355 Mm (14.4)	I-RP-16001/146	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	U001.- Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$14,996,245	\$871,742	\$871,742	\$871,742	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400824712	Construcción De Colector En Cruce Del Río Pesquería Con Una Tubería De Polietileno De 10" Ø Y Rd-32.5 320 M	F-RP-16-16001/134	Pesquería	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	U001.- Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,206,525	\$1,206,525	\$1,206,525	\$1,206,525	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400824721	Línea De Alimentación De Agua Potable, Con Una Longitud De 3,509.00m Tubería De P.V.C. C-900 Rd-25 De 10"	F-RP-16-16001/132	Sabinas Hidalgo	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	U001.- Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$3,534,571	\$2,519,963	\$2,519,963	\$2,519,963	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
 CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
 CUARTO TRIMESTRE 2016

Total: 289

Información General del Proyecto											Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Programa	Ramo	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		% Avance Acumulado
NLE16160400824734	Introducción De Red De Drenaje Sanitario Con 134 Metros De Tubería De Policloloro De Vinilo (P.V.C.) Pared Sólida Serie 20 De 8" Ø	I-RP-16001/147	San Pedro Garza García	Cobertura municipal	Subsidios	Agua y saneamiento		U001.- Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$185,589	\$185,589	\$185,589	\$185,589	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
												\$521,101,032	\$453,819,291	\$370,523,175	\$369,117,795	\$233,506,053	\$233,168,598	\$223,212,677						