



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
CUARTO TRIMESTRE 2017

Total: 68

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Información general del proyecto				Programa Fondo Converso	Ramo	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Prestado (Milliados)	Anejo Financiero					Anejo Fianco			Observaciones
				Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto								Comprometido	Devengado	Ejecución	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
NLE161602063918	Construcción de la Ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de 1,100 Lps Mediante El Sistema de Lodos Activados, en El Municipio de Escobedo, N.L.	1-RP-15001/163	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidio	Agua y saneamiento	2218 Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$103,135,122	\$103,026,737	\$103,026,737	\$103,026,737	\$103,026,737	\$103,026,737	100.00	0	Otros	345,300	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE CAPTURARON LOS AJUSTES DE ACUERDO AL CIERRE PROBAR 2015 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
NLE1616020677472	Construcción De Un Tanque de Epilación de Aguas Residuales De Concreto Reforzado En Plaz Norte Con Su Equipamiento De Mezclador, Bomba De Influyente Y Agua De Desagüe De Lodo, Mpio. De Escobedo, N.L.	1-RP-16001/311	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidio	Agua y saneamiento	2218 Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$36,000,000	\$35,981,074	\$35,981,074	\$35,981,074	\$35,981,074	\$35,981,074	100.00	0	Equipamiento	843,238	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
NLE1616020679276	Estación Bombeo Cubeta Y Consistente En Equip. Mec., Elctc, Transmisor, El Sol Y 02 Equipos Bombeo Nueva Tipo Turbina, Instalados En un Cuadro de 125 Lps.Con Motor 150 hp, En El Mpio de Monterrey, N.L.	1-RP-16001/115	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidio	Agua y saneamiento	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$2,149,235	\$2,171,149	\$2,171,149	\$2,171,149	\$2,171,149	\$2,171,149	100.00	0	Equipamiento	3,000	95.64	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
NLE1616020679455	Incremento de Bombas En Estación Bombeo Cubeta Y Consistente Bombas C Sum E Inst D Equipo Bombeo A 400 Lps, Mas La Instalación De 2 Bombas La Fabr de Muro Deflector de Coto Retenedor, Mpio De Juárez, N.L.	1-RP-16001/123	Juárez	Cobertura municipal	Subsidio	Agua y saneamiento	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$2,535,736	\$2,976,023	\$2,976,023	\$2,976,023	\$2,976,023	\$2,976,023	100.00	0	Equipamiento	15,000	93.55	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
NLE1616020679413	El Reemplazo De 270 M Red. Ap Tub De PVC Hidráulica Clase Aww-C-102423 De 4" Ø Y 18 Tomas Domiciliarias, En La Calle Privada Alvarez Obregón, Colonia Mist. De El Carmen, N.L.	1-RP-16-16001/110	El Carmen	Cobertura municipal	Subsidio	Agua y saneamiento	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$209,176	\$23,102	\$23,102	\$23,102	\$23,102	\$23,102	100.00	0	Metros lineales	150	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
NLE1616020679797	Rehabilitación De Colector El Recorral Con 1,050 M Tub De Polietileno De Alta Densidad Termoplástica De 24" Ø, En El Sector San Cristóbal, Mpio De Santiago, N.L.	1-RP-16-16001/116	Santiago	Cobertura municipal	Subsidio	Agua y saneamiento	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$2,735,400	\$3,292,603	\$3,292,603	\$3,292,603	\$3,292,603	\$3,269,832	\$2,427,457	99.31	0	Metros lineales	30,000	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
NLE1616020679719	Rehabilitación de Línea de Bombeo de Tanque Santa Rosa 111, de Concreto Reforzado Para Abastecimiento de Agua Potable, con Un Volumen de 1,020 M3, Municipio De Pamporosa, N.L.	1-RP-16001/131	Pamporosa	Cobertura municipal	Subsidio	Agua y saneamiento	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$4,848,802	\$4,738,432	\$4,738,432	\$4,738,432	\$4,738,432	\$4,738,432	100.00	0	Otros	6,800	63.41	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
NLE1616020680079	"Albarr Red De Ag 1,148 M Tub P.V.C. Con Anillo Y Cubeta Integrado De 4" Ø Y 74 M Tub De 4" Ø, En La Col. La Portales, Mpio De Sta Cat, N.L.	1-RP-16001/162	Santa Catarina	Cobertura municipal	Subsidio	Agua y saneamiento	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,254,678	\$667,300	\$667,300	\$667,300	\$667,300	\$667,300	99.46	0	Metros	3,700	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
NLE1616020680083	Rehabilitación de línea de Bombeo de la Estación de Bombeo Alamosa Real A Estación de Bombeo El Alamo Con 4,708 M Tub Acero Al Carbono 40-1 De 24" Ø Y 81 Equip. Municipio De García, N.L.	1-RP-16001/166	García	Cobertura municipal	Subsidio	Agua y saneamiento	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$20,493,246	\$23,843,956	\$23,843,956	\$23,843,956	\$23,839,491	\$23,839,491	99.98	0	Metros	0	99.80	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
NLE1616030074099	Constr. Obra Civil, Equip Mec De Toma Super Consenso Reforzado Capacidad 100m3 En Torno Red Ap con 104 M C/Tub PVC 4" Ø Y 230 M Tub PVC De 4" Ø, Mas 23 Tomas Dom., Ctl. El Rosarito, Mpio De Miña, N.L.	1-RP-16-16001/191	Miña	Cobertura municipal	Subsidio	Agua y saneamiento	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$1,907,215	\$1,247,090	\$1,247,090	\$1,247,090	\$1,247,090	\$1,247,090	100.00	0	Otros	1,962	63.24	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
NLE1616010264928	Bombas De 1 Freq. Y Sen Consenso Selp Sello Petrol. Sig Prin, Val. Alum. Sello, Sep Freq. Gas Met, Inst. Pla March En March Rotaria, Inst Elctc Bombas Y Sello Copia Rotaria Sig Sello Petrol. Mpio De Escobedo, N.L.	1-RP-16001/148	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidio	Agua y saneamiento	0501 Programa de Desarrollo de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$14,090,993	\$14,090,993	\$14,090,993	\$14,090,993	\$9,781,311	\$9,781,311	\$9,713,854	69.62	0	Flexas	0	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
NLE1616010265156	Constr. Obra Civil y Equip Mec De Tanque Lodos A Baja Temp Consenso Nuevo Principio, Red Colector, Sello Jira De Bombeo, Plataforma De Sello De 24" Ø, Tomas Y Sello Petrol, Plaz Du, Pamporosa, N.L.	1-RP-15001/1512	Pamporosa	Cobertura municipal	Subsidio	Agua y saneamiento	0501 Programa de Desarrollo de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2016	\$34,972,331	\$34,972,331	\$34,972,331	\$34,972,331	\$34,972,331	\$34,972,331	100.00	0	Otros	0	100.00	Financiera / Fisica / Registro: se capturo mal el ciclo del recurso. 260 TRIM se puso 2015 y debe ser 2016 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
NLE1710200885282	Introducción De Tub Agua Residual Textado De 1,400 M Tub Pvc Rigid De 12" De Diámetro, 12 M Tub Pvc Rigid De 4" De Diámetro Y 43 M Tub De Duto Acero 12" Diámetro, Mon. San Nicolás De Los Garza, N.L.	1-RP-17001/14111	San Nicolás	Cobertura municipal	Subsidio	Agua y saneamiento	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$1,983,563	\$1,983,563	\$1,983,563	\$1,983,563	\$1,685,080	\$1,685,080	\$1,671,997	84.95	0	Metros lineales	443,273	99.25	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
NLE1710200885288	Alimentación Red Ap C/500 M Tub (Pvc) C/RO Higiénico Anul Rd-23 De 4" Ø, 113 M Tub Acero Al Carbono De 4" Ø Cae. 40, Bomba Original Mex Hom01-Consaga-2011 Y 48 Tomas Dom. Mpio Santa Catarina, N.L.	1-RP-17001/11111	Santa Catarina	Cobertura municipal	Subsidio	Agua y saneamiento	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$337,016	\$337,016	\$337,016	\$337,016	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	250	96.24	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
NLE1710200885292	Construcción Red De C/2, 628 M Tub (Pvc) C/Cons Bernabé, Para Sello Ser 20 4" Ø, Norma Oficial Mex Hom01-Consaga-2011 Y Bomba Mex-8-2151-1001 Vta Y 615 Dm Com La Etaga, Mpio De García, N.L.	1-RP-17001/11121	García	Cobertura municipal	Subsidio	Agua y saneamiento	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$2,074,645	\$2,074,645	\$2,074,645	\$2,074,645	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	3,075	19.04	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
NLE1710200885297	Alimentación Red Ap C/150 M Tub (Pvc) C/RO Higiénico Anul Rd-23 De 4" Ø 215 M Tub (Pvc) C/RO Higiénico Anul Rd-23 De 4" Ø, Norma Oficial Mex Hom01-Consaga-2011 Y 18 Tomas Dom. Mpio De Guadalupe, N.L.	1-RP-17001/11121	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidio	Agua y saneamiento	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$374,639	\$374,639	\$374,639	\$374,639	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	1,350	19.95	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
NLE1710200885306	Alimentación Red Ap C/511 M Tub (Pvc) C/RO Higiénico Anul Rd-23 De 4" Ø, Con Norma Oficial Mex Hom01-Consaga-2011 Y 85 Tomas Domiciliarias, En La , En El Municipio De Juárez, N.L.	1-RP-17001/11121	Juárez	Cobertura municipal	Subsidio	Agua y saneamiento	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$424,729	\$424,729	\$424,729	\$424,729	\$198,392	\$198,392	\$197,610	46.85	0	Metros lineales	330	99.73	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
NLE1710200885359	Construcción Red De C/70, 218 M Tub (Pvc) C/Cons Bernabé, Para Sello Ser 20 4" Ø, Norma Oficial Mex Hom01-Consaga-2011 Y Bomba Mex-8-2151-1001 Y 143 Dm Dom. 2 Etaga, Mpio De Juárez, N.L.	1-RP-17001/11121	Juárez	Cobertura municipal	Subsidio	Agua y saneamiento	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$1,099,932	\$1,099,932	\$1,099,932	\$1,099,932	\$446,708	\$446,708	\$443,627	40.61	0	Metros lineales	715	90.78	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
NLE1710200886016	Construcción De Red Ap C/710 M Tub (Pvc) Anca-C/RO Higiénico Anul Rd-23 De 4" Ø, Con Norma Oficial Mex Hom01-Consaga-2011 Y 101 Tomas Domiciliarias, En La , En El Municipio De Mty, N.L.	1-RP-17001/11131	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidio	Agua y saneamiento	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$652,894	\$652,894	\$652,894	\$652,894	\$528,132	\$528,132	\$524,490	80.89	0	Metros lineales	1,158	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
NLE1710200886033	Constr. 1,286 L. Bombeo An, Est. Bombeo Juárez-Plaz Du, Tramo 111 Cae. 103 Al 4 800 Y Tramo 112 Cae. 870 Al 1 960 C/Tub Polietileno Alto Den Y Alto Den Termofusionada, De 38" Ø En Rd-17, Juárez, N.L.	1-RP-17001/11441	Juárez	Cobertura municipal	Subsidio	Agua y saneamiento	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$4,035,819	\$4,035,819	\$4,035,819	\$4,035,819	\$1,072,942	\$1,072,942	\$1,045,343	26.59	0	Metros lineales	39,300	23.46	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
NLE1710200886049	Constr. 1,210ml Bombeo An, Est. Bombeo Juárez-Plaz Du, Tramo V Cae. 6 102 Al 6 310 Y Tramo V, Cae. 611 Al 1 960 C/Tub Polietileno Alto Den Y Alto Den Mlt Termofusionada, 38" Ø En Rd-17, Juárez, N.L.	1-RP-17001/11511	Juárez	Cobertura municipal	Subsidio	Agua y saneamiento	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$6,430,466	\$6,430,466	\$6,430,466	\$6,430,466	\$6,077,898	\$6,077,898	\$1,580,608	94.51	0	Metros lineales	39,300	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
NLE1710200886071	Constr. 1,350ml Bombeo An Desde La Est. Bombeo Juárez-Plaz Du Tramo 111 Del Cae. 9 005 Al 10 350 C/Tub Polietileno De Alta Densidad Y Alto Den Mlt Termofusionada, De 36" Ø En Rd-17, Juárez, N.L.	1-RP-17001/11611	Juárez	Cobertura municipal	Subsidio	Agua y saneamiento	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$9,453,972	\$9,453,972	\$9,453,972	\$9,453,972	\$7,788,050	\$7,788,050	\$7,734,299	82.38	0	Metros lineales	39,300	96.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
 CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
 CUARTO TRIMESTRE 2017

Total: 68

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Programa Fondo Convenio	Ramo	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Requerido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecución	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		% Avance Acumulado
ME116010639118	Construcción De La Ampliación De La Planta Buroo Con El Tratamiento De Agua Mediante El Sistema De Lodos Activados, En El Municipio De Escobedo, S.L.	I-RP-15001/163	General Escobedo	Cobertura Municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	2218 Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2015	\$103,135,122	\$103,026,737	\$103,026,737	\$103,026,737	\$103,026,737	\$103,026,737	\$103,026,737	\$98,661,971	100.00	\$0	Otros	345,300	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE CAPTURARON LOS AJUSTES DE ACUERDO AL CIERRE PROYAR 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ME1170300964954	Formación De Competencias (Talleres) Y Divulgación Cultural Del Agua	C-CA-17001/98301	Monterrey	Cobertura Municipal	Convenios	Agua y saneamiento	E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	100.00	\$0	Otros	0	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZAR LOS SALDOS DE ACUERDO AL CIERRE CULTURA DEL AGUA 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ME1170401052730	Construcción De 97Pantales Secado Térmico Lodos A Baja Temp Conc Hava Principal, Ed Calderas, Ed y/Slit Rigole, Plataforma D Sllas O Almacenamiento, Ed Cc Y Serv Pacificación, Plaz Dulces Hombre, Respetos, Et.	I-RP-15001/155	Pequeña	Cobertura Municipal	Subsidios	Agua y saneamiento	1001 Programa de Devolución de Resechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$4,090,000	\$4,090,000	\$4,090,000	\$4,090,000	\$3,128,110	\$3,128,110	\$3,109,233	76.48	\$0	Otros	0	76.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	