

Total: 93

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	3	NLE210302004746	Proyecto de inversión	895,516,427.68	2021	CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1950 M DE LONGITUD Y 47 M DE ALTURA MAXIMA VERTEDOR DE EXCEDENCIAS OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO;CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA DE CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR) EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEMOREL DE VILLANUEVA	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-21001/11131	0	1 Piezas	1	El Alto, N.L., México LAT 24.9952777 LON - 99.5866666	01-09-2021	31-08-2023	271,094,903.60	565,882,295.80	271,094,903.60	158,872,844.80	158,872,844.80	1	En Ejecución
2022	3	NLE210402057742	Proyecto de inversión	3,300,000.00	2021	Reposicion de red de agua potable con una longitud de 31200 ml de manguera de diferentes diametros 3/40 10 1 1/20 y 20 incluye: la construccion de depositos de almacenamiento en diferentes comunidades	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-21-21001/11241	0	31.2 Kilómetro	1	Santiago, N.L., México LAT 25.4166153 LON - 100.1591213	20-12-2021	17-02-2022	2,570,679.28	2,683,417.71	2,570,679.28	1,586,537.67	1,586,537.67	30.58	En Ejecución
2022	3	NLE220202088822	Proyecto de inversión	530,843.64	2022	REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 18 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS DE ( 8¿ 10¿ Y 12¿) COLOCACION DE ADEME DESARROLLO DE POZO Y AFORO ( ZONA RIO LA SILLA) OBRA B POZOS 3637383940 Y 41 DE 8	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-22001/11161	0	6 Pozo(s)	1	P.º Río la Silla, Sin Nombre de Col 13, Guadalupe, N.L. LAT 25.678718 LON - 100.222683	25-04-2022	25-05-2022	481,780.69	530,843.64	481,780.69	481,780.69	481,780.69	6	En Ejecución
2022	3	NLE220202088822	Proyecto de inversión	136,271.58	2022	REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 7 PERFORACIONES EXPLORATORIAS A 100 METROS DE (8¿Y 12¿) COLOCACION DE ADEME DESARROLLO DE POZO Y AFORO (1ERA ETAPA LA HUASTECA) OBRA D POZO 13 DE 12	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-22001/11131	0	1 Pozo(s)	1	la huasteca LAT 25.664221 LON -100.431775	25-04-2022	25-05-2022	136,271.58	136,271.58	136,271.58	136,271.58	136,271.58	1	Terminado
2022	3	NLE220202089202	Proyecto de inversión	74,248.41	2022	REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 27 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS DE ( 8¿ Y 12¿) COLOCACION DE ADEME DESARROLLO DE POZO Y AFORO ( ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY) OBRA E POZO 18 DE 8	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-22001/11301	0	1 Pozo(s)	1	JGXX+7XJ Santa Catarina, Nuevo León LAT 25.648222 LON - 100.450121	25-04-2022	24-05-2022	72,476.22	74,248.41	72,476.22	72,476.22	72,476.22	1	En Ejecución

Total: 93

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	3	NLE210302004934	Proyecto de inversión	29,819,071.69	2021	SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1950 M DE LONGITUD Y 47 M DE ALTURA MAXIMA VERTEDEDOR DE EXCEDENCIAS OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO; CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA EN CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR) EN LOS MUNICIPIOS DE	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-21001/11141	0	1 Estudio de preinversión	1	El Alto, N.L., México LAT 24.9952777 LON -99.5866666	19-10-2020	22-12-2023	11,250,167.52	15,382,101.50	11,250,167.52	11,250,167.52	11,250,167.52	1	En Ejecución
2022	3	NLE220202089203	Proyecto de inversión	1,197,866.11	2022	REFORMA DEL ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 27 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS DE ( 8" Y 12") COLOCACION DE ADEME DESARROLLO DE POZO Y AFORO ( ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY) OBRA F POZOS 24444546474849 Y 50 DE 8	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-22001/11311	0	8 Pozo(s)	1	Apodaca, N.L. LAT 25.837424 LON -100.25269	25-04-2022	24-05-2022	1,139,754.64	1,197,866.11	1,139,754.64	1,139,754.64	1,139,754.64	8	En Ejecución
2022	3	NLE210402057744	Proyecto de inversión	4,057,650.00	2021	Ampliacion de 2440 metros de red de agua potable y 60 tomas en el Ejido Las Palomas en el Municipio de Mier y Noriega NL	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-21-21001/1221	0	2440 Metros	1	Mier y Noriega, N.L., México LAT 23.4250621 LON -100.1171172	10-01-2022	14-02-2022	4,055,008.18	4,057,650.00	4,055,008.18	3,649,685.54	3,649,685.54	2440	En Ejecución
2022	3	NLE220102065698	Proyecto de inversión	1,250,000.00	2021	Construccion de colector de drenaje sanitario en una longitud de 453 m con tubería de PVC S-20 de 12 de diametro y 70 m de tubería de PVC S-20 de 8" de diametro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-21001/1301	0	460 Kilómetro lineal	1	MONTERREY, NUEVO LEON LAT 25.74 LON -100.34	10-01-2022	14-04-2022	1,108,661.88	1,249,442.64	1,108,661.88	992,401.55	992,401.55	460	En Ejecución
2022	3	NLE220202088829	Proyecto de inversión	397,083.14	2022	REFORMA DEL ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 18 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS DE ( 8" 10" Y 12") COLOCACION DE ADEME DESARROLLO DE POZO Y AFORO ( ZONA RIO LA SILLA) OBRA D POZOS 3342 Y 43 DE 8	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-22001/11181	0	3 Pozo(s)	1	Sin Nombre de Col 38, 67173 Guadalupe, N.L. LAT 25.648823 LON -100.269323	25-04-2022	25-05-2022	347,326.27	397,083.14	347,326.27	347,326.27	347,326.27	3	En Ejecución

Total: 93

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	3	NLE200101702637	Proyecto de inversión	9,000,000.00	2019	ALIMENTADOR TANQUE NUEVA CASTILLA II A CARRETERA A COLOMBIA CON TUBERIA DE PVC DE 610 MM 24 DIAMETRO CONSIDERANDO TRAMOS EN ACERO CON LONGITUD DE 1360 MTS MUNICIPIO DE ESCOBEDO NUEVO LEON	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12241	0	1360 Metros lineales	1	Eduardo Caballero, Andrés Caballero Moreno Agropecuaria, 66080 Cd Gral Escobedo, N.L., México LAT 25.8349847 LON -100.3008546	13-01-2020	21-04-2020	7,200,575.45	7,200,575.45	7,200,575.45	7,117,771.29	7,117,771.29	1360	En Ejecución
2022	3	NLE210302004889	Proyecto de inversión	29,719,578.24	2021	Presa La Libertad: Reforzamiento del acueducto Cerro Prieto ¿ Monterrey para la incorporación de 15 m3/s adicionales procedentes de la presa La Libertad suministro e instalación de 4000 m de tubería de acero de 213 m de diámetro (84¿ en diferentes tramos en el tramo entre el tanque ¿Garrapatas¿ y la PB-4 (Primera asignación de dos) en los municipios de Montemorelos y Linares Nuevo Leon	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-21001/11121	0	1.6 Kilómetro	1	67467 El Amor, Nuevo Leon, México LAT 25.3867447 LON -100.0056273	12-10-2020	08-06-2021	29,575,640.43	29,719,578.24	29,575,640.43	23,919,672.07	23,919,672.07	1.6	En Ejecución
2022	3	NLE220302138763	Proyecto de inversión	535,050,000.00	2022	PROYECTO GASODUCTO - PRESA LIBERTAD LLEVAR A CABO LA ADQUISICION DE TUBERIAS Y EQUIPO DE BOMBEO TENENCIA DE LA TIERRA INDEMNIZACIONES LIBERACION DE TERRENOS Y DERECHOS DE VIA	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-PH-19000/11581	0	1 Otros	1	XFW6+JX El Alto, Nuevo Leon, México LAT 24.99666635 LON -99.53693516	15-09-2022	31-12-2022	157,011,075.00	535,050,000.00	157,011,075.00	157,011,075.00	157,011,075.00	0.29	En Ejecución
2022	3	NLE220102065696	Proyecto de inversión	18,897,745.00	2021	Construcción de línea de conducción de agua potable del pozo El Desierto a la estación de bombeo K-10 con una longitud de 5750 m de tubería de hierro dúctil de 140 220 m de tubería de acero de 140 30 m de tubería de acero de 100 y 20 m de tubería de acero de 40 en el cadenamiento 0+000 al 6+000	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-21-21001/1241	0	6020 Metros lineales	1	Los Terrenos, Nuevo León LAT 23.74 LON -100.12	10-01-2022	14-04-2022	16,512,367.40	16,512,367.40	16,512,367.40	12,515,974.26	12,515,974.26	4781.69	En Ejecución
2022	3	NLE220202089204	Proyecto de inversión	154,931.69	2022	REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 27 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS DE ( 8¿ Y 12¿) COLOCACION DE ADEME DESARROLLO DE POZO Y AFORO ( ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY) OBRA G POZO 22 DE 8	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-22001/11321	0	1 Pozo(s)	1	JGMV+M52 Los Nogales, Nuevo León LAT 25.63414 LON -100.457102	25-04-2022	24-05-2022	154,931.69	154,931.69	154,931.69	154,931.69	154,931.69	1	Terminado

Total: 93

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	3	NLE220102065680	Proyecto de inversión	2,761,954.00	2021	Segunda etapa: Construcción de 2400 m de línea de conducción con tubería de PVC AWWA RD-18 de 6 de diámetro del acueducto regional Mier y Noriega Cerros Blancos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-21-21001/11261	0	2.75 Kilómetro	1	La Presita de Cerros Blancos, Nuevo León LAT 23.38 LON -100.19	10-01-2022	25-03-2022	2,690,878.31	2,690,878.31	2,690,878.31	2,690,878.31	2,690,878.31	2.75	En Ejecución
2022	3	NLE220202088866	Proyecto de inversión	5,558,071.62	2022	Mejoramiento del abastecimiento del área metropolitana de Monterrey (AMM) y su zona conurbada por bajo nivel de las presas Cerro Prieto y La Boca por medio de la incorporación de 11 pozos de reserva al sistema hidráulico para el abasto en el AMM y su zona conurbada consistente en suministro e instalación de (11) equipos de bombeo sus interconexiones a la red próxima existente y obras civiles	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-22001/11221	0	11 Pozo(s)	1	San Isidro II, 66646 Cd Apodaca, N.L. LAT 25.76064 LON -100.15175	25-04-2022	25-05-2022	0.00	5,558,071.62	0.00	0.00	0.00	9.24	En Ejecución
2022	3	NLE220102065684	Proyecto de inversión	109,092,562.16	2021	ACTIVIDADES PREVIAS ELABORACIÓN DE INGENIERIA DE DETALLE ELABORACION DE PAQUETE DE LICITACION SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION GERENCIACION SUMINISTROS CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y CONSTRUCCION DE OBRA ELECTROMECANICA PARA LA MODIFICACION LT HUINALA-A3740-LAJAS (400 KV-1C-2C/F-8118 KM-1113 ACSR/AS-7 No 8 ASS- TA) Y MODIFICACION LT HUINALA DOS-42270-LAJAS (400 KV-1C-2C/F-8274	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-21001/111331	0	1 Otros	1	Montemorelos, Nuevo León LAT 25.1889176 LON -99.8363028	07-02-2022	21-05-2023	108,855,528.80	109,092,562.20	108,855,528.80	108,855,528.80	108,855,528.80	0.8	En Ejecución