

Total: 93

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2022	4	NLE220102065699	Proyecto de inversión	2,969,000.00	2021	Introduccion de Linea de conduccion de agua potable con una longitud de 1190 m de tuberia de PVC RD-25 de 60 red de distribucion de agua potable con una longitud de 1640 m de tuberia de PVC RD-25 de 40 40 m de tuberia de acero de 80 50 m de tuberia de acero de 60 40 m de tuberia de acero de 40 y 22 tomas domiciliarias	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-21-21001/1251	0	1 Piezas	1	El Alto, N.L., México LAT 24.9952777 LON - 99.5866666	10-01-2022	14-04-2022	2,933,543.41	2,941,014.27	2,933,543.41	2,933,543.41	2,933,543.41	1	En Ejecución	
2022	4	NLE220102065698	Proyecto de inversión	1,250,000.00	2021	Construccion de colector de drenaje sanitario en una longitud de 453 m con tuberia de PVC S-20 de 12 de diametro y 70 m de tuberia de PVC S-20 de 8½ de diametro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-21001/1301	0	31.2 Kilómetro	1	MONTERREY, NUEVO LEON LAT 25.74 LON - 100.34	10-01-2022	14-04-2022	1,108,661.88	1,249,442.64	1,108,661.88	1,108,661.88	1,108,661.88	30.58	En Ejecución	
2022	4	NLE220202089198	Proyecto de inversión	1,377,059.32	2022	REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 27 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS DE (8½ Y 12½) COLOCACION DE ADEME DESARROLLO DE POZO Y AFORO (ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY) OBRA B POZOS 12345678515657 Y RUFINO TAMAYO DE 8Y 12	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-22001/11271	0	6 Pozo(s)	1	Fuentes del David, San Pedro Garza García, N.L. LAT 25.667923 LON - 100.376328	25-04-2022	23-06-2022	1,327,779.38	1,377,059.32	1,327,779.38	1,327,779.38	1,327,779.38	6	En Ejecución	
2022	4	NLE220202088805	Proyecto de inversión	154,931.69	2022	REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 18 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS DE (8½ 10½ Y 12½) COLOCACION DE ADEME DESARROLLO DE POZO Y AFORO (ZONA RIO LA SILLA) OBRA A POZO 20 DE 8	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-22001/11151	0	1 Pozo(s)	1	Rio la Silla, Guadalupe, Nuevo León LAT 25.66001708 LON - 100.26527707	25-04-2022	25-05-2022	110,398.21	154,931.69	110,398.21	110,398.21	110,398.21	1	En Ejecución	
2022	4	NLE220102065688	Proyecto de inversión	7,945,783.54	2021	Rehabilitacion de acueducto Mina I que consiste en el suministro e instalacion de 600 ml de tuberia de acero de ¾ espesor y de 36½ de O ubicada sobre derecho de paso Reforzamiento del abastecimiento del area metropolitana de Monterrey (AMM) y su zona conurbada por bajo nivel de las presas Cerro Prieto y La Boca por medio de la incorporacion de 11 pozos de reserva al sistema hidraulico para el abasto en el AMM y su zona conurbada consistente en suministro e instalacion de (11) equipos de bombeo sus interconexiones a la red proxima existente obras civiles complementarias incluyendo equipo de desinfeccion	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-21001/1241	0	1 Pozo(s)	1	El Carmen, Nuevo León LAT 25.92 LON -100.38	10-01-2022	14-04-2022	7,944,538.33	7,945,783.53	7,944,538.33	7,944,538.33	7,944,538.33	7,944,538.33	1	En Ejecución
2022	4	NLE220202089205	Proyecto de inversión	5,940,318.52	2022	REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 27 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS DE (8½ Y 12½) COLOCACION DE ADEME DESARROLLO DE POZO Y AFORO (ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY) OBRA D POZOS 9 Y 12 DE 12	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-22001/11211	0	1 Estudio de preinversión	1	Paseo de las Flores, 66628 Cd Apodaca, N.L. LAT 25.75751 LON -100.13086	23-05-2022	20-08-2022	2,906,687.31	5,940,318.52	2,906,687.31	2,561,202.49	2,561,202.49	2,561,202.49	1	En Ejecución
2022	4	NLE220202089201	Proyecto de inversión	233,160.73	2022	REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 27 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS DE (8½ Y 12½) COLOCACION DE ADEME DESARROLLO DE POZO Y AFORO (ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY) OBRA D POZOS 9 Y 12 DE 12	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-22001/11291	0	8 Pozo(s)	1	MH9Q+38Q San Pedro Garza García, Nuevo León LAT 25.667703 LON - 100.411643	25-04-2022	23-06-2022	217,164.56	233,160.73	217,164.56	217,164.56	217,164.56	217,164.56	8	En Ejecución

Total: 93

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2022	4	NLE200101702637	Proyecto de inversión	9,000,000.00	2019	ALIMENTADOR TANQUE NUEVA CASTILLA II A CARRETERA A COLOMBIA CON TUBERIA DE PVC DE 610 MM 24 DIAMETRO CONSIDERANDO TRAMOS EN ACEROCON LONGITUD DE 1360 MTS MUNICIPIO DE ESCOBEDO NUEVO LEON	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-19001/12241	0	2440 Metros	1	Eduardo Caballero, Andrés Caballero Moreno Agropecuaria, 66080 Cd Gral Escobedo, N.L., México LAT 25.8349847 LON -100.3008546	13-01-2020	21-04-2020	7,117,771.29	7,117,771.29	7,117,771.29	7,117,771.29	7,117,771.29	2440	En Ejecución	
2022	4	NLE220202088849	Proyecto de inversión	103,617.00	2022	REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 18 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS DE (8 1/2 Y 12 1/2) COLOCACION DE ADEME DESARROLLO DE POZO Y AFORO (ZONA RIO LA SILLA) OBRA F	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-22001/11201	0	460 Kilómetro lineal	1	MH73+Q7Q Santa Catarina, Nuevo León LAT 25.66447 LON -100.446761	25-04-2022	25-05-2022	103,427.34	103,427.34	103,427.34	103,427.34	103,427.34	460	En Ejecución	
2022	4	NLE210302004980	Proyecto de inversión	3,562,334.00	2021	INTRODUCCION DE 1800 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC AWWA C-900 RD-25 DE 4 O Y 15 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD EL YERBANIZ DEL MUNICIPIO DE ARAMBERRI NL (PRIMERA ETAPA DE DOS) Reponicion de red de agua potable con una longitud de 31200 ml de manguera de diferentes diámetros 3/40 10 1 1/20 y 20 incluye: la construcción de depósitos de almacenamiento en diferentes comunidades	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-21-21001/11211	90	3 Pozo(s)	1	67940 Aramberri, N.L., México LAT 24.0979212 LON -99.8152833	05-07-2021	31-12-2021	3,525,890.13	3,529,548.47	3,525,890.13	1,892,282.33	1,892,282.33	3	En Ejecución	
2022	4	NLE210402057742	Proyecto de inversión	3,300,000.00	2021	CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1950 M DE LONGITUD Y 47 M DE ALTURA MAXIMA VERTEDOR DE EXCEDENCIAS OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO;CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA DE CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR) EN LOS MUNICIPIOS DE MONTECARMEL Y LIBERTAD NL	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-21-21001/11241	0	1360 Metros lineales	1	Santiago, N.L., México LAT 25.4166153 LON -100.1591213	20-12-2021	17-02-2022	2,570,679.28	2,683,417.71	2,570,679.28	1,586,537.67	1,586,537.67	1360	En Ejecución	
2022	4	NLE210302004746	Proyecto de inversión	895,516,428.00	2021	REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 18 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS DE (8 1/2 Y 12 1/2) COLOCACION DE ADEME DESARROLLO DE POZO Y AFORO (ZONA RIO LA SILLA) OBRA D	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-21001/11131	0	1.6 Kilómetro	1	El Alto, N.L., México LAT 24.9952777 LON -99.5866666	01-09-2021	31-08-2023	617,047,859.66	788,530,397.67	617,047,859.66	617,047,859.66	617,047,859.66	617,047,859.66	1.6	En Ejecución
2022	4	NLE220202088829	Proyecto de inversión	397,083.14	2022	COMPACTADO CON RODILLO (CCR) EN LOS MUNICIPIOS DE MONTECARMEL Y LIBERTAD NL	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-22001/11181	0	1 Otros	1	Sin Nombre de Col 38, 67173 Guadalupe, N.L. LAT 25.648823 LON -100.269323	25-04-2022	25-05-2022	360,130.12	397,083.14	360,130.12	360,130.12	360,130.12	0.29	En Ejecución	
2022	4	NLE220102065681	Proyecto de inversión	1,199,999.20	2021	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 1300 ML DE TUBERIA DE PVC RD-18 DE 4 40 ML	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-21-21001/11231	0	6020 Metros lineales	1	Doctor Gonzalez Nuevo Leon LAT 25.87 LON -99.95	05-10-2021	28-12-2021	973,226.64	1,187,095.74	973,226.64	973,226.64	973,226.64	973,226.64	4781.69	En Ejecución
2022	4	NLE220302138732	Proyecto de inversión	1,923,021.24	2022	Reforzamiento del abastecimiento del Area Metropolitana de Monterrey (AMM) y su zona conurbada por medio de perforacion exploratoria hasta 200 metros de profundidad en caliza/lutita (17 1/2) de diametro colocacion de ademe desarrollo de pozo y aforo Pozo PPF-9 (BA50 Nogales)	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-22001/11331	0	1 Pozo(s)	1	JGMV+VP4 Santa Catarina, Nuevo León LAT 25.63464188 LON -100.4556736	01-08-2022	07-11-2022	1,507,910.24	1,923,021.24	1,507,910.24	1,507,910.24	1,507,910.24	1,507,910.24	1	En Ejecución
2022	4	NLE220102065683	Proyecto de inversión	2,250,000.00	2021	Equipamiento de pozo profundo en la comunidad 18 de Marzo cabecera municipal Galeana	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-21-21001/11161	0	2.75 Kilómetro	1	Dieciocho de Marzo, Nuevo León LAT 24.89 LON -100.18	30-08-2021	13-10-2021	2,245,545.72	2,245,598.21	2,245,545.72	2,245,545.72	2,121,669.68	2,245,545.72	2.75	En Ejecución

Total: 93

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2022	4	NLE220302138739	Proyecto de inversión	2,329,461.00	2022	REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 5 PERFORACIONES EXPLORATORIAS A 60 METROS DE (8 Linea de conduccion de agua potable con una longitud de 2500 ml de tubería PVC C-900 6zO RD-18 2916 ml de tubería PVC C-900 6zO RD-25 y 148 ml de tubería de acero 6zO del pozo al tanque	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	I-RP-22001/11371	0	11 Pozo(s)	1	MHSF+WPM Santa Catarina, Nuevo León LAT 25.6598357 LON -100.4256979	18-07-2022	15-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.24	En Ejecución
2022	4	NLE210402057727	Proyecto de inversión	8,000,000.00	2021		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	F-RP-21-21001/11251	0	1 Otros	1	J2GV+2RM Vallecillo, N.L., México LAT 26.6250875 LON -99.9554531	27-12-2021	11-03-2022	7,161,502.64	7,216,488.38	7,161,502.64	7,161,502.64	7,161,502.64	0.8	En Ejecución