

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
PRIMER TRIMESTRE 2019

Total: 73

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	CICLO_DEL_RECURSO	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2019	1	NLE18180201136975	Proyecto de inversión	210,551.02	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	205	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.17}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:COL. PASEO DE CAPELLANIA (CALLE ANILLO PERIFERICO Y SAN FCO. DE ASIS), lon:-100.585469, lat:25.800492}}	09/04/2018	01/12/2018	178,379.30	210,551.02	178,379.30	178,379.30	177,149.09	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.17}}	En Ejecución	
2019	1	NLE180301387412	Proyecto de inversión	40,000.00	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	125	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:26, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}}	09/07/2018	05/12/2018	37,322.64	37,322.64	37,322.64	37,322.64	37,065.24	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	En Ejecución	
2019	1	NLE180301387630	Proyecto de inversión	5,000,000.00	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	125	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}}	20/08/2018	28/11/2018	3,156,132.13	5,000,000.00	3,156,132.13	2,991,632.13	2,929,413.11	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.47}}	En Ejecución	
2019	1	NLE180401498817	Acción	12,522,197.00	2018	39	Monterrey		SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	1	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.33934712, lat:25.67394335}}	04/06/2018	28/12/2018	12,378,557.08	12,379,029.90	12,378,557.08	12,378,557.08	3,782,438.69	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	En Ejecución	
2019	1	NLE180401498842	Adquisición	41,986,166.00	2018	39	Monterrey	Programa de Inversión de Adquisiciones	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:6492.0, meta_modificada:6492.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}}	04/12/2018	30/04/2019	0.00	34,435,497.42	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	En Ejecución
2019	1	NLE180401498900	Proyecto de inversión	1,246,725.60	2018	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Benito Canales, Plan de San Luis, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3359349, lat:25.7423062}}	01/10/2018	29/01/2019	217,963.35	1,246,725.60	217,963.35	217,963.35	103,261.46	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.64}}	En Ejecución	
2019	1	NLE190101513726	Adquisición	4,489,988.80	2018	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}}	15/04/2019	31/12/2019	4,489,988.80	4,489,988.80	4,489,988.80	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}}	En Ejecución	
2019	1	NLE190101513765	Adquisición	427,854.40	2018	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}}	15/04/2019	31/12/2019	427,854.40	427,854.40	427,854.40	427,854.40	173,907.20	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}}	En Ejecución	



**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
PRIMER TRIMESTRE 2019**

Total: 73

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	CICLO_DEL_RECURSO	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2019	1	NLE190101513813	Adquisición	5,217,807.60	2018	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}}	15/04/2019	31/12/2019	3,344,059.60	5,217,807.60	3,344,059.60	3,344,059.60	2,359,677.80	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:8.63}}	En Ejecución	
2019	1	NLE180301387069	Proyecto de inversión	1,573,665.01	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	30000	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.45, meta_modificada:0.45}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:Calle Séptima 53, Sin Nombre de Col 16, 66646 Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1746273, lat:25.76522826}}	09/07/2018	25/11/2018	1,573,665.01	1,573,665.01	561,165.05	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.21}}	En Ejecución	
2019	1	NLE180301387701	Proyecto de inversión	335,696.19	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	75	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.31, meta_modificada:0.31}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:turbide, N.L., México, lon:-99.9008836, lat:24.7235984}}	09/07/2018	26/10/2018	103,414.15	335,696.19	103,414.15	14,734.96	14,633.34	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.31}}	En Ejecución	
2019	1	NLE180301387723	Proyecto de inversión	910,000.00	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	423	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.87, meta_modificada:0.87}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Gral Bravo, N.L., México, lon:-99.176062, lat:25.7954349}}	20/08/2018	28/11/2018	656,752.15	910,000.00	656,752.15	468,357.46	290,968.46	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.77}}	En Ejecución	
2019	1	NLE180301387731	Adquisición	942,384.00	2018	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Obispado, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3473334, lat:25.6745177}}	09/07/2018	31/12/2018	942,384.00	942,384.00	942,384.00	942,384.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10000.0}}	En Ejecución	
2019	1	NLE190101513157	Proyecto de inversión	4,890,305.44	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2367.0, meta_modificada:2367.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:NL 61, Acuña, N.L., México, lon:-100.0992334, lat:23.774794}}	14/01/2019	29/04/2019	0.00	4,890,305.44	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}}	En Ejecución
2019	1	NLE190101513263	Proyecto de inversión	5,000,000.00	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	195784	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Ignacio Luis Vallarta 560, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3280214, lat:25.6726214}}	29/12/2018	29/03/2019	3,810,857.08	4,969,457.09	3,810,857.08	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.65}}	En Ejecución	
2019	1	NLE190101513723	Adquisición	3,538,000.00	2018	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}}	15/04/2019	31/12/2019	0.00	3,538,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}}	En Ejecución
2019	1	NLE190101513821	Adquisición	772,496.20	2018	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}}	15/04/2019	31/12/2019	772,496.20	772,496.20	772,496.20	772,496.20	0.00	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}}	En Ejecución	

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
PRIMER TRIMESTRE 2019**

Total: 73

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	CICLO_DEL_RECURSO	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
2019	1	NLE190101513839	Adquisición	705,865.80	2018	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}}	15/04/2019	31/12/2019	342,327.60	705,865.80	342,327.60	342,327.60	342,327.60	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}}	En Ejecución	
2019	1	NLE190101513845	Adquisición	5,719,897.35	2018	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}}	15/04/2019	31/12/2019	0.00	5,719,897.35	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	En Ejecución
2019	1	NLE18180201136566	Proyecto de inversión	5,829,438.51	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	143668	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:8.28}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:36, direccion:Carretera Matehuala - Dr. Arroyo, lon:-100.3025, lat:23.742222}}	09/04/2018	01/12/2018	5,829,438.49	5,829,438.49	5,829,438.49	5,829,438.49	5,732,498.90	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.28}}	En Ejecución	
2019	1	NLE18180201137042	Proyecto de inversión	175,000.00	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	205	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.17}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:COL. PASEO DE CAPELLANIA (CALLE ANILLO PERIFERICO Y SAN FCO. DE ASIS), lon:-100.585469, lat:25.800492}}	09/04/2018	01/12/2018	173,574.11	173,574.11	173,574.11	173,574.11	172,377.04	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.17}}	En Ejecución	
2019	1	NLE180301387729	Adquisición	19,620,434.88	2018	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:208200.0, meta_modificada:208200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Obispado, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3473334, lat:25.6745177}}	09/07/2018	31/12/2018	14,426,014.27	19,620,434.88	14,426,014.27	13,136,832.96	13,136,832.96	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:13940.0}}	En Ejecución	
2019	1	NLE190101513187	Proyecto de inversión	5,583,286.31	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2311.0, meta_modificada:2311.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:NL 61, Acuña, N.L., México, lon:-100.0992334, lat:23.774794}}	14/01/2019	29/04/2019	5,016,818.51	5,583,286.31	5,016,818.51	5,016,818.51	3,916,558.05	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2108.56}}	En Ejecución	
2019	1	NLE190101513831	Adquisición	592,383.00	2018	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}}	15/04/2019	31/12/2019	592,383.00	592,383.00	592,383.00	592,383.00	203,858.40	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}}	En Ejecución	
2019	1	NLE17170300964396	Proyecto de inversión	5,971,591.29	2017	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	1296	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2399.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Alfonso Reyes y Raúl Chapa Zárate, col. Cerro de la Campana, lon:-100.310892, lat:25.664697}}	20/07/2017	01/12/2017	3,557,185.10	3,557,185.10	3,557,185.10	3,557,185.10	3,532,652.79	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1875.3}}	En Ejecución	
2019	1	NLE18180201136944	Proyecto de inversión	313,522.96	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	1135550	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.33}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:COL. AMPLIACION CARMEN CERDAN, lon:-100.310892, lat:25.664697}}	09/04/2018	01/12/2018	313,420.75	313,420.75	313,420.75	313,420.75	311,259.19	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.33}}	En Ejecución	



**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
PRIMER TRIMESTRE 2019**

Total: 73

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	CICLO_DEL_RECURSO	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2019	1	NLE180301387134	Proyecto de inversión	1,560,616.29	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	1650	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.98, meta_modificada:0.95}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Alianza Real, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3890819, lat:25.8542126}}	06/08/2018	24/11/2018	1,559,729.01	1,559,729.01	1,559,729.01	1,559,729.01	1,485,360.18	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.95}}	En Ejecución
2019	1	NLE180401498869	Proyecto de inversión	1,769,773.36	2018	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:169, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.44525146, lat:24.28953034}}	17/12/2018	16/04/2019	461,031.90	1,769,733.36	461,031.90	461,031.90	319,542.80	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:401.04}}	En Ejecución
2019	1	NLE180401498922	Adquisición	2,900,000.00	2018	39	Monterrey	Programa de Inversión de Adquisiciones	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}}	25/10/2018	30/04/2019	2,894,200.00	2,894,200.00	2,894,200.00	2,894,200.00	2,894,200.00	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	En Ejecución
2019	1	NLE190101513695	Adquisición	41,986,166.00	2018	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6492.0, meta_modificada:6492.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3400744, lat:25.6740176}}	15/04/2019	20/04/2019	0.00	34,435,497.42	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución
2019	1	NLE190101513761	Adquisición	2,291,168.20	2018	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}}	15/04/2019	31/12/2019	2,291,168.20	2,291,168.20	2,291,168.20	2,291,168.20	1,346,267.00	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:7.0}}	En Ejecución
2019	1	NLE17170200886657	Proyecto de inversión	572,183.67	2017	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	245	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1028.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:0, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.181147, lat:26.498369}}	09/06/2017	01/12/2017	225,417.72	225,417.72	225,417.72	225,417.72	223,863.12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:956.97}}	En Ejecución
2019	1	NLE18180201137110	Proyecto de inversión	10,567,550.38	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	151003	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.34}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Ave. Teófilo Salinas, cruzando el Río Santa Catarina, lon:-100.090881, lat:25.646225}}	09/04/2018	01/12/2018	8,884,356.83	10,567,550.38	8,884,356.83	8,884,356.83	8,013,174.51	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.32}}	En Ejecución
2019	1	NLE18180201137114	Proyecto de inversión	4,738,641.59	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	151003	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Antes de la calle Real de Santa Josefina, hasta la calle Real de San Francisco, por el lado sur de la Ave. Teófilo Salinas, lon:-100.090881, lat:25.646225}}	09/04/2018	01/12/2018	4,732,613.47	4,738,641.59	4,732,613.47	4,732,613.47	4,142,907.67	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.6}}	En Ejecución
2019	1	NLE180301387553	Proyecto de inversión	473,683.90	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	290	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.43, meta_modificada:0.31}}	1	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:152, direccion:Santiago, N.L., México, lon:-100.1591213, lat:25.4166153}}	20/08/2018	28/11/2018	433,563.48	473,683.90	433,563.48	433,563.48	430,573.38	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.31}}	En Ejecución



**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
PRIMER TRIMESTRE 2019**

Total: 73

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	CICLO_DEL_RECURSO	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2019	1	NLE180301387713	Proyecto de inversión	713,058.35	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	312	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.75, meta_modificada:0.75}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Gral Bravo, N.L., México, lon:-99.176062, lat:25.7954349}}	20/08/2018	28/11/2018	557,476.05	713,058.35	557,476.05	386,208.09	101,671.29	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.73}}	En Ejecución
2019	1	NLE190101513295	Proyecto de inversión	893,730.06	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	1500	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.21, meta_modificada:0.21}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Colinas de San Juan(Colinas de La Morena), 67262 Juárez, N.L., México, lon:-100.0877262, lat:25.6338828}}	14/01/2019	30/03/2019	783,389.75	893,730.06	783,389.75	783,389.75	695,334.69	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.21}}	En Ejecución
2019	1	NLE190101513713	Adquisición	5,042,700.00	2018	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}}	15/04/2019	31/12/2019	1,546,222.00	5,849,532.00	1,546,222.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.93}}	En Ejecución
2019	1	NLE190101513818	Adquisición	957,748.20	2018	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}}	15/04/2019	31/12/2019	957,748.20	957,748.20	957,748.20	957,748.20	416,016.60	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}}	En Ejecución
2019	1	NLE18180201137144	Proyecto de inversión	11,690,896.22	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	1135550	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:2.26}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Calle Real de San Hilario, en Ave. Teófilo Salinas hasta el límite norte del derecho de vía de la carr. Juárez-Huinalá, lon:-100.090881, lat:25.646225}}	09/04/2018	01/12/2018	11,690,893.61	11,690,893.61	11,690,893.61	11,690,893.61	9,417,397.92	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.26}}	En Ejecución
2019	1	NLE180301387101	Proyecto de inversión	883,811.67	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	1050	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.42, meta_modificada:1.19}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:Lerdo de Tejada 103, San Martín, 66000 García, N.L., México, lon:-100.58601379, lat:25.8028276}}	06/08/2018	24/11/2018	845,070.38	883,811.67	845,070.38	845,070.38	839,242.31	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.19}}	En Ejecución
2019	1	NLE180301387392	Proyecto de inversión	120,000.00	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	2479	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:74, direccion:Carr. a Presa Cerro Prieto, Nuevo León, México, lon:-99.4716205, lat:24.8899033}}	09/07/2018	05/12/2018	111,044.21	111,044.21	111,044.21	111,044.21	59,367.28	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	En Ejecución
2019	1	NLE180301387401	Proyecto de inversión	80,000.00	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	1452	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:226, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}}	09/07/2018	05/12/2018	76,762.01	80,000.00	76,762.01	72,762.01	43,197.32	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	En Ejecución

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
PRIMER TRIMESTRE 2019**

Total: 73

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	CICLO_DEL_RECORSO	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGrama_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2019	1	NLE180301387539	Proyecto de inversión	6,384,188.71	2018	14	Doctor Arroyo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	5900	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:169, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}}	20/08/2018	28/11/2018	2,323,887.55	6,384,188.71	2,323,887.55	2,323,887.55	239,998.55	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.53}}	En Ejecución
2019	1	NLE180301387635	Proyecto de inversión	221,806.66	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	125	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.16, meta_modificada:0.16}}	1	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:152, direccion:Santiago, N.L., México, lon:-100.1591213, lat:25.4166153}}	20/08/2018	28/11/2018	202,410.55	221,806.66	202,410.55	202,410.55	201,014.63	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.16}}	En Ejecución
2019	1	NLE180301387655	Proyecto de inversión	1,899,999.99	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	7500	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.12, meta_modificada:0.12}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Obispado, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3473334, lat:25.6745177}}	06/08/2018	24/11/2018	1,741,565.14	2,131,586.22	1,741,565.14	295,652.68	0.00	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.11}}	En Ejecución
2019	1	NLE180301387661	Proyecto de inversión	300,000.00	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	75	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.27, meta_modificada:0.27}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:turbide, N.L., México, lon:-99.9008836, lat:24.7235984}}	09/07/2018	26/10/2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	254,949.57	253,191.29	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.27}}	En Ejecución
2019	1	NLE180301387667	Proyecto de inversión	210,000.00	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	50	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.97, meta_modificada:0.97}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:turbide, N.L., México, lon:-99.9008836, lat:24.7235984}}	09/07/2018	26/10/2018	202,240.76	210,000.00	202,240.76	160,939.59	159,829.65	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.97}}	En Ejecución
2019	1	NLE180301387671	Proyecto de inversión	240,000.00	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	50	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.11, meta_modificada:0.11}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:turbide, N.L., México, lon:-99.9008836, lat:24.7235984}}	09/07/2018	26/10/2018	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	12,425.42	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.11}}	En Ejecución
2019	1	NLE180401498783	Adquisición	4,500,000.00	2018	39	Monterrey	Programa de Inversión de Adquisiciones	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	10272	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Padre Severiano Martínez 22A, Centro de Dr.arroyo, Centro 1er Sector, 67900 Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.18295288, lat:23.67597055}}	20/08/2018	28/11/2018	1,080,967.54	4,500,000.00	1,080,967.54	60,705.97	0.00	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.64}}	En Ejecución
2019	1	NLE190101513495	Proyecto de inversión	998,916.07	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	1500	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.24, meta_modificada:0.24}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Nuevo Leon 100, Nuevo León, México, lon:-100.09875298, lat:25.69436385}}	14/01/2019	30/03/2019	681,117.47	998,916.07	681,117.47	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.17}}	En Ejecución
2019	1	NLE190101513720	Adquisición	7,614,940.00	2018	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}}	15/04/2019	31/12/2019	0.00	8,833,330.40	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.77}}	En Ejecución



**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
PRIMER TRIMESTRE 2019**

Total: 73

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	CICLO_DEL_RECURSO	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2019	1	NLE190101513739	Adquisición	875,109.80	2018	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}}	15/04/2019	31/12/2019	875,109.80	875,109.80	875,109.80	875,109.80	0.00	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}}	En Ejecución
2019	1	NLE17170200885936	Proyecto de inversión	424,729.22	2017	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	330	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Colonia Ismael Flores, lon:-100.090881, lat:25.646225}}	09/06/2017	01/12/2017	335,218.86	424,729.22	335,218.86	335,218.86	294,733.40	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}	En Ejecución
2019	1	NLE18180201137121	Proyecto de inversión	1,649,942.33	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	920	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.35}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:FRACC. LOMAS DE GARCIA, lon:-100.585469, lat:25.800492}}	09/04/2018	01/12/2018	1,495,824.25	1,649,942.33	1,495,824.25	1,164,383.71	568,158.23	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.35}}	En Ejecución
2019	1	NLE180301387396	Proyecto de inversión	40,000.00	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	2419	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:176, direccion:Hualahuises, N.L., México, lon:-99.675904, lat:24.8830065}}	09/07/2018	05/12/2018	37,612.83	40,000.00	37,612.83	37,612.83	20,706.02	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	En Ejecución
2019	1	NLE180301387435	Proyecto de inversión	1,547,269.67	2018	21	General Escobedo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	1386	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.69, meta_modificada:1.69}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Alianza Real, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3890819, lat:25.8542126}}	06/08/2018	24/11/2018	1,546,651.81	1,547,269.67	1,546,651.81	1,159,840.14	1,151,799.98	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.69}}	En Ejecución
2019	1	NLE180301387530	Proyecto de inversión	3,149,437.71	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	7500	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.93, meta_modificada:1.93}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:404, direccion:Agua Fria, N.L., México, lon:-100.1511111, lat:25.8127777}}	20/08/2018	28/11/2018	1,787,481.35	3,149,437.71	1,787,481.35	1,771,986.62	1,510,129.05	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.39}}	En Ejecución
2019	1	NLE180301387575	Proyecto de inversión	384,874.17	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	290	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.72, meta_modificada:0.41}}	1	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:152, direccion:Santiago, N.L., México, lon:-100.1591213, lat:25.4166153}}	20/08/2018	28/11/2018	330,069.35	384,874.17	330,069.35	330,069.35	327,793.01	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.41}}	En Ejecución
2019	1	NLE180301387718	Proyecto de inversión	387,907.74	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	330	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.8, meta_modificada:0.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Gral Bravo, N.L., México, lon:-99.176062, lat:25.7954349}}	20/08/2018	28/11/2018	189,039.13	387,907.74	189,039.13	189,039.13	63,162.50	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.7}}	En Ejecución
2019	1	NLE18180201136618	Proyecto de inversión	5,394,086.10	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	143668	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:49, direccion:Aprox a 300 m al pte del entronque a la comunidad Las Jarillas, Mpio de Dr. Arroyo, N.L., lon:-100.315277, lat:23.712222}}	09/04/2018	01/12/2018	2,340,371.64	5,394,086.10	2,340,371.64	1,886,269.47	938,361.12	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}}	En Ejecución



**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
PRIMER TRIMESTRE 2019**

Total: 73

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	CICLO_DEL_RECURSO	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2019	1	NLE18180201136957	Proyecto de inversión	179,722.45	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	1135550	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.11}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CALLE PASEO LA HACIENDA FOMERREY 45 (LA ESTANZUELA), lon:-100.310892, lat:25.664697}}	09/04/2018	01/12/2018	178,790.86	178,790.86	178,790.86	178,790.86	177,557.81	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.11}}	En Ejecución
2019	1	NLE180301387000	Proyecto de inversión	1,843,661.59	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	8500	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:0, direccion:La Chueca, 67300 Santiago, N.L., México, lon:-100.164374, lat:25.4689462}}	09/07/2018	21/11/2018	1,842,362.20	1,843,661.59	1,842,362.20	1,842,362.20	655,142.41	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	En Ejecución
2019	1	NLE180301387085	Proyecto de inversión	2,024,209.79	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	15000	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.41, meta_modificada:0.41}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:224, direccion:Av Hector Caballero, Nuevo León, México, lon:-100.13093948, lat:25.63255019}}	09/07/2018	25/11/2018	2,024,207.91	2,024,207.91	2,024,207.91	2,024,207.91	1,795,556.38	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.41}}	En Ejecución
2019	1	NLE180401498955	Proyecto de inversión	1,769,773.36	2018	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:169, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.55717468, lat:24.29578881}}	17/12/2018	16/04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Cancelado
2019	1	NLE190101513145	Proyecto de inversión	5,441,046.90	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2367.0, meta_modificada:2367.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:20 de Noviembre, Acuña, N.L., México, lon:-100.0936984, lat:23.7727085}}	14/01/2019	29/04/2019	3,257,640.37	5,441,046.90	3,257,640.37	3,257,640.37	1,964,264.25	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1594.88}}	En Ejecución
2019	1	NLE190101513479	Proyecto de inversión	1,495,620.70	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	542	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.32, meta_modificada:1.32}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:Entronque Laredo-Salinas Victoria, N.L., México, lon:-100.2572084, lat:25.857517}}	14/01/2019	30/03/2019	911,020.91	1,495,620.70	911,020.91	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.64}}	En Ejecución
2019	1	NLE190101513700	Adquisición	6,439,518.65	2018	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}}	15/04/2019	31/05/2019	0.00	6,439,518.65	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}	En Ejecución
2019	1	NLE18180201141883	Proyecto de inversión	834,000.00	2018	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:24.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}}	09/04/2018	01/12/2018	827,796.65	827,796.65	827,796.65	827,796.65	827,796.65	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:24.0}}	Terminado
2019	1	NLE180401498911	Adquisición	6,685,080.00	2018	39	Monterrey	Programa de Inversión de Adquisiciones	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}}	25/10/2018	30/04/2019	6,685,080.00	6,685,080.00	6,685,080.00	6,685,080.00	6,685,080.00	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	Terminado



**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CAPTURA RECURSOS FEDERALES // PORTAL APLICATIVO SHCP
PRIMER TRIMESTRE 2019**

Total: 73

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	CICLO_DEL_RECURSO	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2019	1	NLE190101513769	Adquisición	488,122.20	2018	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}}	15/04/2019	31/12/2019	488,122.20	488,122.20	488,122.20	488,122.20	488,122.20	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	Terminado
2019	1	NLE180401498932	Acción	2,914,920.00	2018	39	Monterrey		SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}}	14/01/2019	14/01/2019	2,920,578.40	2,920,578.40	2,920,578.40	2,920,578.40	2,920,578.40	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	Terminado
2019	1	NLE190101513825	Adquisición	262,258.60	2018	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJA DE MONTERREY, I.P.D	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.339186, lat:25.6742755}}	15/04/2019	31/12/2019	262,258.60	262,258.60	262,258.60	262,258.60	262,258.60	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	Terminado