

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Nuevo León

RIODO: Tercer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conv	Programa Fondo Conv	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones			
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Disponible)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
NLEI4150100485286	Construcción De Red De Agua Potable Con 2,834 Metros De Tubería De Polietileno De Vidrio (P.V.C.) Hidráulica Clase Awwa-C-900-Md-25 De 4"	Nuevo León	Galeana	San Roberto	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,851,734	\$1,851,734	\$1,851,734	\$1,851,734	\$1,850,960	\$1,850,960	99.96	00	Metros lineales	345	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLEI4150100486608	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable A Ciudad Con 4,500 Metros Lineales De Tubería De Polietileno De Vidrio (P.V.C.) Hidráulica 25 De 8"	Nuevo León	Los Ramos	San Isidro	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,667,780	\$6,667,780	\$6,667,780	\$6,667,780	\$5,813,458	\$5,813,458	87.19	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLEI4150100485693	Construcción De Red De Agua Potable Con 1,744 Metros De Tubería De Polietileno De Vidrio (P.V.C.) Hidráulica Clase Awwa-C-900-Md-25 De 4"	Nuevo León	Galeana	El Tokio	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,403,442	\$1,677,361	\$1,677,361	\$1,677,361	\$1,677,361	\$1,677,361	100.00	00	Metros	249	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLEI4150100485758	Construcción De Red De Agua Potable Con 2,501 Metros De Tubería De Polietileno De Vidrio (P.V.C.) Hidráulica Clase Awwa-C-900-Md-25 De 4"	Nuevo León	Galeana	La Leona	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,639,473	\$1,920,002	\$1,920,002	\$1,920,002	\$1,920,002	\$1,920,002	100.00	00	Metros	145	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLEI4150100485787	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Al Sistema De Tubería De Polietileno De Vidrio (P.V.C.) Hidráulica Clase Awwa-C-900-Md-25 De 4"	Nuevo León	Doctor Arroyo	El Pacito	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,679,644	\$2,254,253	\$2,254,010	\$2,254,010	\$2,254,010	\$2,254,010	99.99	00	Metros	130	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLEI4150100485855	Rehabilitación De Obra Eléctrica Con El Suministro E Instalación De Transformadores, Kva Y Uno (1) De 300 Kva Y Un (1) Sistema De Telemetría	Nuevo León	Doctor Arroyo	Capadero	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,168,914	\$1,338,193	\$1,338,193	\$1,338,193	\$1,338,193	\$1,168,914	100.00	00	Mquinaria y equipo	182	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLEI4150100485934	Construcción De Red De Agua Potable Con 3,495 Metros De Tubería De Polietileno De Vidrio (P.V.C.) Hidráulica Clase Awwa-C-900-Md-25 De 4" Y 61 Tomas Domiciliares	Nuevo León	Galeana	La Nueva Pánuco	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,509,133	\$2,509,133	\$2,509,133	\$2,508,899	\$2,508,899	\$2,508,899	99.99	00	Metros	137	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLEI4150100485980	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 3,390 Metros De Tubería De Polietileno De Vidrio (P.V.C.) Hidráulica Clase Awwa-C-900-Md-18 De 8"	Nuevo León	Doctor Arroyo	La Chiripa	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,785,106	\$3,396,973	\$3,396,973	\$3,396,973	\$3,396,973	\$2,785,106	100.00	00	Metros	152	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLEI4150100486024	Introducción De Red De Agua Potable Con 4,145 Metros De Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Md-25 De 4" Y 97 Tomas Domiciliares	Nuevo León	Doctor Arroyo	La Chiripa	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,679,517	\$3,056,564	\$3,056,564	\$3,056,564	\$3,056,564	\$2,679,517	100.00	00	Metros	152	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLEI4150100486312	Obra A: Obra Civil, Fabricación, Transporte, Montaje Y Conexión A Red De Agua Potable De Tanque Elevado Metálico De 30 M3	Nuevo León	Galeana	La Nueva Pánuco	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,024,706	\$1,024,706	\$1,024,706	\$1,024,706	\$1,024,629	\$1,024,629	99.99	00	Metros cúbicos	137	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLEI4150100486343	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable Con 525 Metros Lineales De Tubería De Aluminio Al Carbono De 10" Ø Cebuja 40	Nuevo León	Abasco	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,749,445	\$2,551,266	\$2,551,266	\$2,551,266	\$2,551,266	\$1,747,874	100.00	00	Metros lineales	3,204	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLEI4150100486385	Rehabilitación De 800 Metros De Red De Agua Potable Con Tubería De Polietileno De Vidrio (P.V.C.) Clase Awwa-C-900-Md-25 De 4" Y 64 Tomas Domiciliares	Nuevo León	Mier y Noriega	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,319,737	\$1,319,737	\$1,319,737	\$1,319,737	\$1,186,597	\$1,186,597	89.91	00	Metros	444	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Nuevo León

RIODO: Tercer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito de Recursos	Programa Fondo Conv	Programa Fondo Conv	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones						
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum
NLEI4150100486422	Rehabilitación de 800 Metros de Red de Agua Potable con Tubería de PVC Hidráulica Clase Awwa-C900-Mi-25 de 4" Ø y 50 Tomas Domiciliares,	Nuevo León	Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,645,225	\$2,126,292	\$2,126,292	\$2,126,292	\$2,126,292	\$2,126,292	\$1,645,225	100.00	00	Metros	560	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROBOGA DIC 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLEI4150100486487	Rehabilitación de 1500 Metros de Red de Agua Potable con Tubería de PVC Hidráulica Clase Awwa-C900-Mi-25 de 4" Ø y 150 Tomas Domiciliares	Nuevo León	Iturbide	Cobertura municipal	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,612,227	\$2,612,227	\$2,612,227	\$2,611,969	\$2,611,969	\$2,611,969	99.99	00	Metros	820	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROBOGA DIC 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
NLEI4150100486534	Rehabilitación de 1600 Metros de Red de Agua Potable con Tubería de PVC Hidráulica Clase Awwa-C900-Mi-25 de 4" Ø y 129 Tomas Domiciliares	Nuevo León	Doctor Arroyo	Cobertura municipal	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,177,494	\$2,177,494	\$2,177,494	\$2,177,494	\$2,177,180	\$2,177,180	\$1,739,552	99.99	00	Metros	650	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROBOGA DIC 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLEI4150100486533	Rehabilitación de 1,728 Metros de Red de Agua Potable con Tubería de PVC Hidráulica Clase Awwa-C900-Mi-25 de 4" Ø y 130 Tomas Domiciliares	Nuevo León	Cadereyta a Jimenez	Atonje Abajo Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,750,241	\$1,750,241	\$1,750,241	\$1,750,241	\$1,660,975	\$1,660,975	\$1,660,975	94.90	00	Metros	520	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROBOGA DIC 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLEI4150100486267	Rehabilitación de 2,739 Metros de Red de Agua Potable con Tubería de PVC Hidráulica Clase Awwa-C900-Mi-25 de 4" Ø y 74 Tomas Domiciliares	Nuevo León	Los Aldamas	Barrio Aldamas Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,515,697	\$2,515,697	\$2,515,697	\$2,515,697	\$2,482,857	\$2,482,857	\$2,163,823	98.69	00	Metros	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROBOGA DIC 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLEI4150100488291	Rehabilitación de 2,237 Metros de Red de Agua Potable con Tubería de PVC Hidráulica Clase Awwa-C900-Mi-25 de 4" Ø y 44 Tomas Domiciliares	Nuevo León	General Treviño	San Javier Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,438,323	\$1,438,323	\$1,438,323	\$1,438,323	\$1,409,231	\$1,409,231	\$1,409,231	97.98	00	Metros	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROBOGA DIC 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLEI4150100488328	Rehabilitación de 1,405 Metros de Red de Agua Potable con Tubería de PVC Hidráulica Clase Awwa-C900-Mi-25 de 4" Ø y 25 Tomas Domiciliares	Nuevo León	Valladolid	Cobertura municipal	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,289,176	\$1,289,176	\$1,289,176	\$1,289,176	\$1,220,025	\$1,220,025	\$1,220,025	94.64	00	Metros	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROBOGA DIC 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLEI4150100488366	Rehabilitación de 1,385 Metros de Red de Agua Potable con Tubería de PVC Hidráulica Clase Awwa-C900-Mi-25 de 4" Ø	Nuevo León	Valladolid	San Carlos Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$723,984	\$791,233	\$791,233	\$791,233	\$791,233	\$791,233	\$723,984	100.00	00	Metros	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROBOGA DIC 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLEI4150100488475	Rehabilitación de 2,200 Metros de Red de Agua Potable con Tubería de PVC Hidráulica Clase Awwa-C900-Mi-25 de 4" Ø y 50 Tomas Domiciliares	Nuevo León	Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,487,768	\$1,487,768	\$1,487,768	\$1,487,768	\$1,481,008	\$1,481,008	\$1,481,008	99.55	00	Metros	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROBOGA DIC 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLEI4150100488518	Obra B: Subministro e Instalación de 15 Doble Cámara	Nuevo León	Galeana	La Nueva Primavera Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$295,244	\$295,244	\$295,244	\$295,244	\$295,244	\$295,244	\$295,244	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROBOGA DIC 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLEI4150100490491	Obra B: Rehabilitación de Drenaje Sanitario con 227 Metros de Tubería de Polietileno de Vinilo (P.V.C) de Junta Hexagonal	Nuevo León	Santa Catarina	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$266,762	\$266,762	\$266,762	\$266,762	\$266,762	\$266,762	\$266,762	100.00	00	Metros	11,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROBOGA DIC 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLEI4150100490737	Obra D: Construcción de Soporte de Tubería del Colector Santa Martha a Base de Zapata y Columna de Concreto Reforzado	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$183,329	\$183,329	\$183,329	\$183,329	\$183,329	\$183,329	\$173,663	100.00	00	Piezas	12,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROBOGA DIC 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLEI4150100491286	Construcción de la Ampliación del Colector Huertas de San Mateo con 750 Metros de Tubería de Polietileno de Vinilo (P.V.C) de Junta Hexagonal con Métrica de Pared Estructurada Anular de 18" Ø.	Nuevo León	El Carmen	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,584,427	\$2,584,427	\$2,584,427	\$2,584,427	\$2,584,427	\$2,584,427	\$2,584,427	100.00	00	Metros	6,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROBOGA A DIC 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Nuevo León

RIODO: Tercer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto o de Proy	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito de Recursos	Programa Fondo Conv	Convenio - Apoyos	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
NLEI4150100491347	Equipamiento Mecánico, Eléctrico y Telemetría En Estación De Bombeo López Méndez 111, Con (3) Tres Equipos De Bombeo Tipo Tubo Vertical	1-8P-	Nuevo León	Santa Catarina	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,335,407	\$2,335,407	\$2,335,407	\$2,335,407	\$2,335,407	\$2,324,289	100.00	\$0	Equipamiento	4,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROBOGA DIC 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLEI4150100491407	Instalación De 2,400 Metros Cuadrados De Los Alcantarillos De Lora Pretensada, Sobre Trabazo y Columnas De Concreto Reforzado	1-8P-	Nuevo León	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,999,723	\$1,999,723	\$1,999,723	\$1,999,723	\$1,999,723	\$1,999,723	100.00	\$0	Metros	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROBOGA DIC 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLEI4150100491495	Construcción De La Interconexión Al Tangue La Cruz, Con 52 Metros De Albeato Cemento De 12" Ø Clase A-7.	1-8P-	Nuevo León	García	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,133,638	\$1,133,638	\$1,133,638	\$1,133,638	\$1,133,638	\$1,133,638	100.00	\$0	Metros	12,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROBOGA DIC 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLEI4150100491570	Reubicación De 990 Metros De Tubería De Drenaje Sanitario Con 970 Metros De Tubería De Poliolefino De Vidrio (P.V.C.) De Junta Hermética Serie Métrica De Pared Estructurada Anular De 12" Ø.	1-8P-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,304,753	\$2,304,753	\$2,304,753	\$2,304,753	\$2,304,753	\$2,304,753	100.00	\$0	Metros	11,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROBOGA DIC 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLEI4150100491636	Construcción De La Interconexión Del Alimentador Tangue San Miguel II, Con 1,021 Metros De Tubería De Albeato Cemento De 24" Ø Clase A-7	1-8P-	Nuevo León	Pequeña	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,646,275	\$4,646,275	\$4,646,275	\$4,646,275	\$4,646,275	\$4,646,275	100.00	\$0	Metros	18,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROBOGA DIC 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLEI4150100491676	Rehabilitación De Subestación Eléctrica En Los Pozos No. 5, 7 y 9 Del Sistema Mina.	1-8P-	Nuevo León	Mina	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,740,105	\$4,740,105	\$4,740,105	\$4,740,105	\$4,740,105	\$4,740,105	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROBOGA DIC 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLEI4150100491885	Equipamiento Mecánico, Eléctrico y Telemetría En Estación De Bombeo López Méndez 111, Incluye (4) Cuatro Equipos De Bombeo	1-8P-	Nuevo León	Santa Catarina	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,795,096	\$2,795,096	\$2,795,096	\$2,795,096	\$2,795,096	\$2,795,096	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROBOGA DIC 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLEI4150100491946	Fabricación Y Suministro De 4,800 Metros Cuadrados De Sistema De Lora De Techo A Base De Loras	1-8P-	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,559,992	\$5,559,992	\$5,559,992	\$5,559,992	\$4,172,163	\$4,172,163	75.04	\$0	Metros	25,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROBOGA DIC 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLEI4150100492019	Rehabilitación De Obra Mecánica, Suministro E Instalación De Equipos De Proceso Para Floculación Y Filtración Del Agua	P-8P-14	Nuevo León	Allende	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,853,281	\$7,853,281	\$7,853,281	\$7,853,281	\$7,853,281	\$6,829,787	100.00	\$0	Equipamiento	32,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CONTABA CON PROBOGA A DICIEMBRE 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLEI4150100492096	Construcción De Colector De 3,508 Metros De Longitud, Con 2,702 Metros De Tubería De Poliolefino De Vidrio (P.V.C.)	1-8P-	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,613,859	\$6,613,859	\$6,613,859	\$6,613,859	\$6,613,859	\$6,613,859	100.00	\$0	Metros	19,600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROBOGA DIC 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLEI4150100492140	Equipamiento De Pozos, Incluyendo El Suministro E Instalación De Bombas Sumergibles Con Motor Hidroeléctrico, Trifásica 440 V	P-8P-14	Nuevo León	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,853,461	\$5,853,461	\$5,853,461	\$5,853,461	\$5,853,461	\$5,853,461	100.00	\$0	Equipamiento	3,700	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROBOGA DICIEMBRE 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLEI4150100492222	Construcción De Subcolector Dapelta Tramo III, De 1,768 Metros De Longitud, Con 1,732 Metros De Tubería De Poliolefino De Vidrio (P.V.C.)	P-8P-14	Nuevo León	Sillas Victoria	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,649,670	\$5,649,670	\$5,649,670	\$5,649,670	\$5,649,670	\$5,649,670	100.00	\$0	Metros	6,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROBOGA DIC 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLEI4150100492274	Construcción De La Interconexión Del Alimentador Del Tangue Nueva Vista, Con 1,605 Metros De Tubería De Albeato	1-8P-	Nuevo León	General Zuata	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,824,834	\$7,824,834	\$7,824,834	\$7,824,834	\$7,824,834	\$7,824,834	100.00	\$0	Metros	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROBOGA DIC 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Nuevo León

RIODO: Tercer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto o de Proy	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito de Recurso	Programa Fondo Conv	Programa Fondo Conv	Nombre	Institución Ejecutor	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones						
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum
NLE14150100492312	Rehabilitación Eléctrica Con El Suministro E Instalación De Cables De Diferentes Calibres Para Alimentación De Equipos De Proceso En La Planta De Tratamiento De Agua	1-8P-	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,546,669	\$2,546,669	\$2,546,669	\$2,546,669	\$2,546,669	\$2,227,728	100.00	\$0	Equipamiento	15,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROGRAM A DICIEMBRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE14150100492385	Reubicación De Drenaje Sanitario Con 589 Metros De Tubería De Polietileno De Vidrio (P.V.C)	1-8P-	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$973,356	\$973,356	\$973,356	\$973,356	\$973,356	\$973,356	\$973,356	100.00	\$0	Metros	15,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROGRAM A DICIEMBRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492415	Reubicación De Drenaje Sanitario Con 272 Metros De Tubería De Polietileno De Vidrio (P.V.C) De Junta Hermética Santa Matría	1-8P-	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,531,352	\$1,531,352	\$1,531,352	\$1,531,352	\$1,531,352	\$1,531,352	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROGRAM DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE14150100492447	Demolición De Losa De Concreto Y Construcción De 603 Metros Lineales De Techo A Base De Losa Alveolada	1-8P-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,578,863	\$1,578,863	\$1,578,863	\$1,578,863	\$1,578,863	\$1,578,863	100.00	\$0	Metros	15,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROGRAM DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE14150100492614	Construcción Del Alimentoador Del Tanque La Paz 11, Con 700 Metros Lineales De Alabastro Cemento De 24" e Clase A-7.	1-8P-	Nuevo León	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,339,923	\$2,339,923	\$2,339,923	\$2,339,923	\$2,339,923	\$2,339,923	100.00	\$0	Metros	3,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROGRAM DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE14150100492782	Rehabilitación De Tubería De Drenaje Sanitario Con 379 Metros Lineales De Polietileno De Alta Densidad Tipo Rapiqa-Compans	1-8P-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,274,154	\$1,254,154	\$1,254,154	\$1,254,154	\$1,254,154	\$1,254,154	100.00	\$0	Metros	6,400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROGRAM DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE14150100492811	Rehabilitación De Carretera Con Concreto Cidlopog Y Pozos De Visita Limpia De 200 Metros Lineales En El Colector García	1-8P-	Nuevo León	García	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,172,400	\$1,172,400	\$1,172,400	\$1,172,400	\$1,172,400	\$1,172,400	100.00	\$0	Metros lineales	20,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROGRAM DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE14150100492848	Reubicación De Colector San Rafael Con 582 Metros De Tubería De Polietileno De Alta Densidad Y Alto Peso Molecular Transformada En 84-21 De 32" e	1-8P-	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,220,913	\$2,220,913	\$2,220,913	\$2,220,913	\$2,220,913	\$2,220,913	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROGRAM DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE14150100492888	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario Con 1,539 Metros De Tubería De Polietileno De Vidrio (P.V.C)	1-8P-14	Nuevo León	Sabinas Hidalgo	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,600,494	\$1,600,494	\$1,600,494	\$1,600,494	\$1,600,494	\$1,600,494	100.00	\$0	Metros lineales	1,600	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROGRAM DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE14150100492915	Construcción De Colector De Drenaje Sanitario Las Aguilas, Con 2,507 Metros De Tubería De Polietileno De Alta Densidad	1-8P-	Nuevo León	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,438,276	\$9,438,276	\$9,438,276	\$9,438,276	\$9,438,276	\$9,438,276	100.00	\$0	Metros	30,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROGRAM DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE14150100492948	Construcción Del Alimentoador A Bases, S.R.L. Con 2,530 Metros Lineales De Alabastro Cemento De 18" e Clase A-7	1-8P-14	Nuevo León	General Zuñiga	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,899,231	\$6,899,231	\$6,899,231	\$6,899,231	\$6,899,231	\$6,899,231	100.00	\$0	Metros lineales	28,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROGRAM DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE14150100492985	Reubicación De Línea De Bombas De La Estación De Bombeo Villa Juárez A La Plaza Con 1455 Metros Lineales De Tubería De Polietileno De Alta Densidad	1-8P-	Nuevo León	Pesquería	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,958,313	\$8,958,313	\$8,958,313	\$8,958,313	\$8,958,313	\$8,479,360	100.00	\$0	Metros lineales	50,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROGRAM DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE14150100493021	Reubicación De Línea De Bombas De Agua Negra De La Estación De Bombeo Villa Juárez A La Plaza Con 1775 Metros Lineales De Tubería De Polietileno	1-8P-	Nuevo León	Pesquería	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,332,892	\$8,332,892	\$8,332,892	\$8,332,892	\$8,332,892	\$8,332,892	100.00	\$0	Metros lineales	50,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROGRAM DIC 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Nuevo León

RIODO: Tercer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto o de Proy	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conv	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutor	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones						
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum
NLE14150100493055	Rehabilitación Línea De Bombeo De Aguas Negras De La Estación De Bombeo Villa Juárez A La Pta. Dulces Bombas Con 1.75 Metros Lineales De Tubería De Polietileno De Alta Densidad	Nuevo León	Pesquería	Cobertura municipal	Subsidios	1-8P-	14001/142	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,791,071	\$8,791,071	\$8,791,071	\$8,791,071	\$8,791,071	\$8,791,071	\$8,791,071	100.00	\$0	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMAS DICIEMBRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE14150100493111	Construcción De Colector Arroyo La Chusca Con 1,511 Metros De Tubería De Polietileno De Alta Densidad Tipo Espiga Campana	Nuevo León	Santiago	Cobertura municipal	Subsidios	8-8P-14-	14001/118	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,671,209	\$5,671,209	\$5,671,209	\$5,671,209	\$5,671,209	\$5,671,209	\$5,671,209	100.00	\$0	48,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMAS DICIEMBRE 2015	
NLE14150100493148	Construcción De La Prolongación Del Alimentador Tanque Pasquera, Con 1,200 Metros Lineales De Tubería De Abasto Cemento De 18" Clase A-7	Nuevo León	Pesquería	Cobertura municipal	Subsidios	8-8P-14-	14001/119	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,924,702	\$6,924,702	\$6,924,702	\$6,924,702	\$6,924,702	\$6,328,820	\$6,328,820	91.39	\$0	28,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMAS DICIEMBRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE14150100493198	Construcción Y Equipamiento Mecánico Y Eléctrico De Estación De Bombeo De Agua Potable García Con 2 Tuberías Verticales De 50 Hp Y Transformador Tipo Pedestal De 300 Kva	Nuevo León	García	Cobertura municipal	Subsidios	8-8P-14-	14001/120	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,858,035	\$4,858,035	\$4,858,035	\$4,858,035	\$4,858,035	\$4,858,035	\$4,858,035	100.00	\$0	11,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMAS DICIEMBRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE14150100493252	Construcción De 2,279 Metros Cuadrados Área De Techo A Base De Lamas Alveolares De Concreto Prefabricado En El Templo Bernabé I, Ubicado En La Calle Paso Del Aguila	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	1-8P-	14001/146	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,227,946	\$2,227,946	\$2,227,946	\$2,227,946	\$2,227,946	\$2,227,946	\$2,227,946	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMAS DICIEMBRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100493462	Construcción De Línea De Conducción De Agua Residual De 1,800 Metros Lineales De Tubería De Polietileno De Vidrio	Nuevo León	Pesquería	Cobertura municipal	Subsidios	1-8P-	14001/159	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,393,842	\$4,393,842	\$4,393,842	\$4,393,842	\$4,393,842	\$4,393,842	\$3,338,255	100.00	\$0	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMAS DICIEMBRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE14150100493528	Obra Eléctrica Para Estación De Bombeo De Agua Residual Tratada En Descarga Del Dulces Bombas, En El Municipio De Pesquera, N.L.	Nuevo León	Pesquería	Cobertura municipal	Subsidios	1-8P-	14001/161	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$812,363	\$812,363	\$812,363	\$812,363	\$812,363	\$812,363	\$812,363	100.00	\$0	Equipo	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMAS DICIEMBRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100493795	Obra Civil Para Caceros De Bombeo En Descarga Del Dulces Bombas	Nuevo León	Pesquería	Cobertura municipal	Subsidios	1-8P-	14001/162	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,043,982	\$2,043,982	\$2,043,982	\$2,043,982	\$2,043,982	\$2,043,982	\$1,727,515	100.00	\$0	Mepinaria Y equipo	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMAS DICIEMBRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100493821	Instalación De Tubería De Abasto Cemento Clase A-7 De 24" En El Callejón Del Tanque Nueva Castilla Iii Al Alimentador Tanque Nueva Castilla Iii	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	1-8P-	14001/171	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$366,590	\$366,590	\$366,590	\$366,590	\$366,590	\$366,590	\$103,978	100.00	\$0	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMAS DICIEMBRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE14150100493839	Introducción De Red De Drenaje Sanitario Con 2,807 Metros Lineales De Tubería De Polietileno De Vidrio (P.V.C.)	Nuevo León	Salinas Victoria	Cobertura municipal	Subsidios	1-8P-	14001/172	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,835,249	\$3,835,249	\$3,835,249	\$3,835,249	\$3,835,249	\$3,835,249	\$3,835,249	100.00	\$0	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE14150100494066	Equipamiento Con Bombas Fija En El Reactor Biológico, Suministro De 2 Hp Cada Uno, 3 Bombas Sumergibles De 35 Hp	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal	Subsidios	1-8P-	14001/166	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$20,384,929	\$20,384,929	\$20,384,929	\$20,384,929	\$20,384,929	\$20,384,929	\$20,261,916	100.00	\$0	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMAS DICIEMBRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE14150100494085	Equipamiento Con Bombas Fija En El Segundo Reactor, Suministro De 1 Hp Cada Uno, 2 Bombas Sumergibles De 20 Hp	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal	Subsidios	1-8P-	14001/167	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,860,227	\$9,860,227	\$9,860,227	\$9,860,227	\$9,860,227	\$9,860,227	\$5,733,950	77.80	\$0	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMAS DICIEMBRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE14150100494104	Construcción De Obra Civil, Eléctrica Y Equipamiento De Proceso Para El Tratamiento De 100 Litros Por Segundo De Aguas Negras	Nuevo León	García	Cobertura municipal	Subsidios	1-8P-	14001/169	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$47,054,063	\$47,054,063	\$47,054,063	\$47,054,063	\$28,013,790	\$28,013,790	\$27,844,741	59.54	\$0	Equipo	30,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMAS DICIEMBRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Nuevo León

RIODO: Tercer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto o de Proy	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conv	Programa Fondo Conv - Convenio - Apoyos	Ramo	Institución Ejecutor	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum
NLEI4150300579007	Obras de Aplicación de Red de Drenaje Sanitario Con 542 Metros Cuadrados de Tubería de Polietileno de Vinilo (P.V.C.)	Nuevo León	Allende	San Antonio (Hacienda San Antonio)	Rural	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$493,756	\$493,756	\$493,756	\$493,756	\$493,756	\$493,756	\$493,756	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE TENIA PROBLEMA AL 30 DE DICIEMBRE 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLEI4150300579064	Demolición De Losa De Concreto Esbeto Y Montaje De 4,955 Metros Cuadrados De Losa De Techo A Base De Losas Alveolares De Concreto	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios		5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,324,526	\$3,324,526	\$3,324,526	\$3,324,526	\$3,324,526	\$2,644,679	\$2,644,679	79.55		Metros Cuadrados	25,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: PROBLEMA DIC 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLEI4150300579119	Construcción De Drenaje Sanitario Plano De Miana, Con La Instalación De 755 Metros De Tubería De Polietileno	Nuevo León	García	Cobertura municipal	Subsidios		5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,112,395	\$1,112,395	\$1,112,395	\$1,112,395	\$1,112,395	\$1,112,395	\$1,112,395	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: PROBLEMA DIC 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLEI4150300579184	Construcción De Colector Sanitario Con 1336 Metros Lineales De Tubería De Polietileno De Vinilo (P.V.C.)	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal	Subsidios		5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,917,306	\$2,917,306	\$2,917,306	\$2,917,306	\$2,917,306	\$2,917,306	\$2,535,262	100.00		Metros lineales	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: PROBLEMA DIC 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLEI4150300579218	Rehabilitación De Red De Agua Potable Con 2,810 Metros Lineales De Tubería De Abastecimiento Clase A-7 De 4" Ø	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Subsidios		5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,117,070	\$2,117,070	\$2,117,070	\$2,117,070	\$2,117,070	\$2,117,070	\$2,117,070	100.00		Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: PROBLEMA DIC 2015
NLEI4150300579265	Mezclado Y Estación En Estaciones De Bombeo Contry I, Contry II Y Contry III.	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios		5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,086,885	\$3,086,885	\$3,086,885	\$3,086,885	\$3,086,885	\$3,086,885	\$2,964,456	100.00		Equipamiento	56,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: PROBLEMA DIC 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLEI4150300579347	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 11,077 Metros Lineales De Tubería De Polietileno De Vinilo (P.V.C.)	Nuevo León	Santiago	Villa de los Reyes	Rural	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,769,617	\$1,769,617	\$1,769,617	\$1,769,617	\$1,769,617	\$1,769,617	\$1,769,617	100.00		Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: PROBLEMA DIC 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLEI4150300579390	Reubicación De Bomba Centrífuga Sumergible De 470 Hp En El Casero De Bumbo De Agua Negra	Nuevo León	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$919,108	\$919,108	\$919,108	\$919,108	\$919,108	\$919,108	\$919,108	100.00		Equipamiento	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: PROBLEMA DIC 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLEI4150300579442	Substituto E Filtro Prensa En Plant Santiago	Nuevo León	Santiago	Cobertura municipal	Subsidios		5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,178,737	\$2,178,737	\$2,178,737	\$2,178,737	\$2,178,737	\$2,178,737	\$1,993,584	100.00		Equipamiento	30,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: PROBLEMA DIC 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLEI4150400596519	Introducción De Red De Drenaje Sanitario Con 491 Metros Lineales De Tubería De Polietileno De Vinilo (P.V.C.)	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios		5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$626,332	\$626,332	\$626,332	\$626,332	\$444,381	\$444,381	\$444,381	70.95		Metros lineales	15,000	0.00	70.00	Financiera: / Físico: / Registro: PROBLEMA A DICIEMBRE 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLEI4150400605490	Cambio De Tubería Dabaña De Red De Agua Potable De 6" En 2,050 Ml. Para Remplazo De Perfidia Y Cambio De 32 Tomas Domiciliares	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal	Subsidios		5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$754,440	\$754,440	\$754,440	\$754,440	\$754,440	\$754,440	\$754,440	100.00		Metros lineales	160	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: PROBLEMA A DICIEMBRE 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLEI5150300579795	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 3,800 Metros Lineales De Tubería De Polietileno De Vinilo (P.V.C.)	Nuevo León	Doctor Arroyo	San Diego	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,850,034	\$2,850,034	\$2,850,034	\$2,850,034	00	00	00	0.00		Metros lineales	154	0.00	63.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLEI5150300579832	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 2,185 Metros Lineales De Tubería De Polietileno De Vinilo (P.V.C.)	Nuevo León	Doctor Arroyo	San Gregorio	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,314,649	\$6,314,649	\$6,314,649	\$6,314,649	\$1,447,434	\$1,447,434	00	22.92		Metros lineales	500	0.00	58.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLEI5150300579874	Aforo De Pozo Profundo De 150 Metros De Profundidad, Equipamiento Mecánico Y Eléctrico Del Pozo Con Una Bomba Vertical	Nuevo León	Galeana	El Refugio de los Ranchos	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,613,775	\$6,613,775	\$6,613,775	\$6,613,775	\$2,593,985	\$2,593,985	\$1,821,113	39.22		Metros lineales	6,000	0.00	90.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLEI5150300579921	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 6,420 Metros Lineales De Tubería De Polietileno De Vinilo (P.V.C.)	Nuevo León	Galeana	San Rafael	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,597,636	\$6,597,636	\$6,597,636	\$6,597,636	\$2,757,835	\$2,757,835	\$1,875,014	28.42		Metros lineales	680	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: PROBLEMA DIC 2015 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Nuevo León

RIODO: Tercer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto de Proy	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conv	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutor	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Fisico				Observaciones					
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum
NLE1510300579951	Rehabilitación Mecánica y Eléctrica De Estación De Bombeo (1) Bomba Vertical Tipo Turbina De 5 L.P.S.	F-PP-15-15001/125	Nuevo León	Mier y Noriega	San Isidro Rural	Subsidios	5075 Programa para la	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,806,752	\$1,806,752	\$1,806,752	\$1,806,752	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	180	0.00	32.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLE1510300579979	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable Con 3,400 Metros Lineales De Tubería De Polietileno De Viniolo (P.V.C.)	F-PP-15-15001/126	Nuevo León	Aramberme	La Escobedo Rural	Subsidios	5075 Programa para la	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,031,967	\$5,031,967	\$5,031,967	\$5,031,967	\$4,853,566	\$4,853,566	\$4,781,164	96.45	00	Metros lineales	850	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLE1510300580002	Construcción De Obra Civil De Cárcamo De Bombeo De Agua Potable Con Bomba Vertical Tipo Turbina De 6 L.P.S.	F-PP-15-15001/127	Nuevo León	Aramberme	Asamberme (Brownavill Jal)	Subsidios	5075 Programa para la	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8,743,498	\$8,743,498	\$8,743,498	\$8,743,498	\$5,612,029	\$5,612,029	\$5,578,163	64.19	00	Metros lineales	270	0.00	92.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLE1510300580033	Equipamiento Mecánico Y Eléctrico De Estación De Bombeo Con 1500 Metros Lineales De Tubería De Polietileno De Viniolo (P.V.C.)	F-PP-15-15001/128	Nuevo León	Pequeperi	San Isidro Rural	Subsidios	5075 Programa para la	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,319,687	\$4,319,687	\$4,319,687	\$4,319,687	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	1,200	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLE1510300580065	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 3,400 Metros Lineales De Tubería De Polietileno De Viniolo (P.V.C.)	F-PP-15-15001/129	Nuevo León	Pequeperi	Santa María la Flores Rural	Subsidios	5075 Programa para la	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,079,583	\$6,079,583	\$6,079,583	\$6,079,583	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	1,200	0.00	52.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLE1510300580090	Construcción De Red De Agua Potable, Con 851 Metros Lineales De Tubería De Polietileno De Viniolo (P.V.C.)	F-PP-15-15001/130	Nuevo León	Galana	El Tokio Rural	Subsidios	5075 Programa para la	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$13,815	\$13,815	\$13,815	\$13,815	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	84	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLE1510300580015	Fabricación, Transporte, Montaje y Conexión A Red De Tanque Elevado Metálico De 30 M3	F-PP-15-15001/131	Nuevo León	Galana	La Leona Rural	Subsidios	5075 Programa para la	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,233,432	\$1,233,432	\$1,233,432	\$1,233,432	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	600	0.00	72.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLE1510300580045	Fabricación, Transporte, Montaje y Conexión A Red De Tanque Elevado Metálico De 30 M3	F-PP-15-15001/132	Nuevo León	Galana	San Roberto Rural	Subsidios	5075 Programa para la	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,174,774	\$1,174,774	\$1,174,774	\$1,174,774	00	00	00	0.00	00	Metros cúbicos	600	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLE1510300580070	Introducción De Red De Agua Potable, Con 2,450 Metros Lineales De Tubería De Pvc Hidráulica	F-PP-15-15001/133	Nuevo León	Doctor Arroyo	El Pozo Rural	Subsidios	5075 Programa para la	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,708,818	\$1,708,818	\$1,708,818	\$1,708,818	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	2,450	0.00	81.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLE1510300580020	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 1800 Metros Lineales De Tubería De Polietileno De Viniolo (P.V.C.)	F-PP-15-15001/134	Nuevo León	Doctor Arroyo	El Pozo Rural	Subsidios	5075 Programa para la	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,122,579	\$1,122,579	\$1,122,579	\$1,122,579	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	1,800	0.00	89.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLE1510300580042	Rehabilitación De Red De Agua Potable, Con 1,200 Metros Lineales De Tubería De Polietileno De Viniolo (P.V.C.)	F-PP-15-15001/118	Nuevo León	Salinas Victoria	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable,	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$760,000	\$703,250	\$703,250	\$702,350	\$229,443	\$229,443	00	32.63	00	Metros lineales	198	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO PARA ABRIL 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLE1510300580049	Equipamiento Mecánico Y Eléctrico En Estación De Bombeo Industrial, Con (1) Un Equipo De Bombeo Tipo Turbina Vertical	1-PP-15001/111	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable,	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,524,000	\$1,518,914	\$1,518,914	\$1,518,914	\$481,118	\$478,214	00	31.68	00	Equipamiento	16,000	0.00	36.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO PARA ABRIL 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLE1510300580030	Equipamiento Mecánico Y Eléctrico En Estación De Bombeo Profundo, Con (1) Un Equipo De Bombeo Tipo Turbina Vertical De 120 H.P.	1-PP-15001/114	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable,	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,749,000	\$1,779,195	\$1,779,195	\$1,779,195	\$476,669	\$476,669	\$473,792	26.79	00	Equipamiento	18,000	0.00	59.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO PARA ABRIL 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLE1510300580067	Rehabilitación De Red De Agua Potable Con 1,993 Metros Lineales De Tubería De Polietileno De Viniolo Pvc C-900	1-PP-15001/116	Nuevo León	García	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable,	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$689,184	\$689,184	\$689,184	\$689,184	\$689,184	\$689,184	00	100.00	00	Metros lineales	432	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO PARA ABRIL 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NLE1510300580058	Rehabilitación De Red De Agua Potable Con 1,774 Metros Lineales De Tubería De Polietileno De Viniolo Pvc C-900 Hidráulico Azul Rp-25 4" g	1-PP-15001/117	Nuevo León	García	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable,	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$579,528	\$579,528	\$579,528	\$579,528	\$558,021	\$558,021	00	96.29	00	Metros lineales	852	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO PARA ABRIL 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Nuevo León

PERIODO: Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa	Fondo	Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
NLE15150300580614	Construcción De 887 Metros Lineales De Línea De Alimentación Temples Santa Rosa I, Con 887 Metros Lineales De Tubería De Abastecimiento De 18" Ø Clase A-7.	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,390,814	\$2,390,814	\$2,390,814	\$2,390,814	\$810,115	\$810,115	\$0	33.88	\$0	Metros lineales	28,000	0.00	58.00	Financiera: / Físico: / Registro: PROYECTO PARA ABRIL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLE15150300580659	Equipo Médico Eléctrico Y Radiométrico En Estación De Radiología II, Con (1) Un Equipo De Bombeo Tipo Turbina Vertical De 25 H.P.	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$562,510	\$562,510	\$562,510	\$562,510	\$168,211	\$168,211	\$167,196	29.90	\$0	Equipamiento	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: PROYECTO PARA ABRIL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLE15150300580690	Introducción De Red De Agua Potable Con 1,478 Metros Lineales De Tubería De Polietileno De 160mm Pvc Ø-900 Hidráulico Anul RØ25 De 4" Ø.	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,220,938	\$2,220,938	\$2,220,938	\$2,220,938	\$126,858	\$126,858	\$126,092	5.71	\$0	Metros lineales	450	0.00	74.00	Financiera: / Físico: / Registro: PROYECTO PARA ABRIL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLE15150300580735	Construcción De La Prolongación Del Alimentador Temples San Miguel II, De 825m, Con 890 Metros Lineales De Tubería De Abastecimiento De 18"	Nuevo León	Pequequeri	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,473,773	\$3,473,773	\$3,473,773	\$3,473,773	\$3,452,458	\$3,452,458	\$3,431,625	99.39	\$0	Metros lineales	20,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: PROYECTO PARA ABRIL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLE15150300580771	Construcción De 922 Metros Lineales De Interconexión De Tubería De 18" Al Acueducto Con Tubería De Abastecimiento De 18"	Nuevo León	Pequequeri	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,815,359	\$2,815,359	\$2,815,359	\$2,815,359	\$2,632,214	\$2,632,214	\$2,354,144	93.49	\$0	Metros lineales	2,321	0.00	96.00	Financiera: / Físico: / Registro: PROYECTO PARA ABRIL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLE15150300580824	Consolidado De Protar 2015	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$143,590,942	\$143,590,942	\$143,590,942	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: LAS OBRAS DE LICITACION EN DICIEMBRE 2015, SE CUENTA CON PROYECTO PARA ABRIL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLE15150300580863	Reposición De Instalación De Equipos De Hipoclorito Y Cloradores de Gas	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,086,688	\$1,086,688	\$1,086,688	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	17	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: GARCIA RODRIGUEZ GHAL BRAVO CERRALVO DE COSA LOS BERBERIA CASSETTA DE CERRALVO LOS RAMOS HIDALGO GHAL JUAN RAMOS LINARES MULLAHUIRES ALLENDE MONTENEGROS GHAL TERAN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLE15150300580908	Formación De Competencias / Cursos	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0010 Programa de Cultura del Agua			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLE15150300580975	Materiales Didácticos, Elaboración Y Conceptualización Creativa De 12 Videos, 8 Interactivos, Elaboración De Comica Y Revistas	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0010 Programa de Cultura del Agua			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,175,000	\$1,175,000	\$1,175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	80	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.